

乌鲁木齐市米东区财政重点项目支出绩效评价报告

项目名称：吐乌大高速两侧生态绿化建设项目资金

主管部门：乌鲁木齐市米东区园林管理局

项目单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

委托单位：乌鲁木齐市米东区财政局

评价机构：中国投资咨询有限责任公司

主评人：牛嘉



2023 年 2 月

目录

一、项目概述.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目资金情况.....	8
(三) 项目的组织及管理.....	9
(四) 项目的相关方及其关联.....	10
(五) 项目绩效目标.....	11
二、评价工作简述.....	12
(一) 绩效评价的目的.....	12
(二) 绩效评价方案制定过程.....	13
(三) 绩效评价原则、依据、方法.....	13
(四) 数据采集方法及过程.....	15
(五) 绩效评价实施过程.....	17
三、综合评价情况及评价结论.....	19
(一) 评价结果.....	19
(二) 主要绩效.....	19
四、绩效评价指标分析.....	20
(一) 项目决策情况.....	20
(二) 项目过程情况.....	24
(三) 项目产出情况.....	30
(四) 项目效益指标.....	34
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	40
(一) 主要经验及做法.....	40
(二) 存在的问题.....	41
六、有关建议.....	42
(一) 加强预算管理, 按要求制定预算计划和预算测算表.....	42
(二) 加强合同签约管理规范性.....	42
附件 1: 项目评分情况表.....	43
附件 2: 基础表.....	48
(一) 项目预算执行总表.....	48
(二) 资金支出明细表.....	48
(三) 绩效评价相关文件及制度情况表.....	49
(四) 绩效目标表.....	51
附件 3: 问卷调查表.....	53
附件 4: 相关文件.....	57
附件 5: 相关照片.....	85

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目立项背景及目的

（1）立项背景

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。同时，为坚决把自治区党委关于乌鲁木齐市城市建设的部署要求落到实处，加快推进“六句话”项目实施，即“树上山、水进城、地变绿、煤变气、天变蓝、城变美”等六项重点工作，提升城市环境质量，塑造城市特色风貌，改善城市人居环境，全力打造美丽宜居首府。根据《乌鲁木齐市城市绿化建设管理规定（试行）》和《乌鲁木齐市林业与园林发展建设第十三个五年规划》、《乌鲁木齐市园林绿化技术导则》的相关要求，即“进一步加强道路绿地景观和公园绿地建设工作，尽快将乌鲁木齐建设成为‘天山绿洲生态园林城市’”。2017年，乌鲁木齐市计划对建成区内10个存在空白区域的荒山实施绿化提升，面积1600亩，拟投入资金4.3亿元。其中沙依巴克区6个；高新区（新市区1个；水磨沟区2个；米东区1个。要全面实施增绿工程，利用2~3年时间，改善乌鲁木齐市绿地分布不均，部分区域缺绿少绿的现象，让百姓“开窗见景、出门见绿”。在此背景下，乌鲁木齐市米东区园林管理局对吐乌大高速两侧展开生态绿化建设工程。

吐乌大高速公路（米东段）适宜绿化的上沙河立交桥至阜

康收费站段长 30 余公里，途径古牧地镇、柏杨河乡、三道坝镇，是当地农产品、货物和客运的主通道之一。该项目的实施是落实“六句话”建设任务的主要举措之一，且该项目已列入米东区 2019 年政府投资重点建设项目计划。2018 年，米东区曾开展吐乌大高速路两侧环境综合整治工作，出动 4000 多人次清运垃圾、拆除违建、粉刷墙面，环境卫生情况得到改善。2019 年，米东区区委将吐乌大高速公路两侧的绿色长廊定为当年的重点绿化工程，于 4 月初开始施工。长廊分春秋两期工程，春季工程完成上沙河立交桥至化工园立交桥绿化景观带建设，全长 23 公里共计 450 亩，5 月底完工。剩余的 37 公里景观带建设工作在 10 月初开始，11 月底完成。长廊在公路两侧各规划 15 米绿化带，按照大色块轮换、五排植株打造错落景致的思路建设。五排景观树木沿公路由低至高呈梯形排列，前两排用观花观叶的山桃、红叶海棠、金叶榆等树木打造不同色彩效果，中间两排为皂角树、榆树等乡土树种点缀，最后一排栽植速生的银新杨隔音隔尘。整体目标是做到“一年见绿、两年成林、三年现景”。本项目的设立关系到米东区的区域环境，为米东区整体环境建设产生积极的推动作用。

（2）立项目的

本项目的立项目的如下：

其一，是推进建设宜居乌鲁木齐的必然要求。通过对吐乌大高速两侧实施生态绿化建设项目，不仅可以改善高速路周边

的生态环境，促进城市生态的发展，同时对加快乌鲁木齐市宜居城市的建设进程，改善市民的生活质量具有重要意义。

其二，是提升区域品位、加快社会发展的需要。本项目地处乌鲁木齐市最具发展活力和潜力的区域，为进一步推动本市旅游业的发展，必须积极改善城市综合环境。通过设立本项目，不仅有助于改善城市绿化，着力打造城市特色，同时也可以为城市树立良好的旅游品牌形象。

其三，是改善米东区生态环境质量的有效途径。通过实施本项目，不仅可以降低汽车尾气污染，改善周边气候环境。同时，也可以提升乌鲁木齐米东区的绿地现状，努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、方便的宜居环境。

（3）立项依据

- 《乌鲁木齐市城市绿化建设管理规定（试行）》
- 《乌鲁木齐市林业与园林发展建设第十三个五年规划》
- 《乌鲁木齐市园林绿化技术导则》
- 《关于吐乌大高速路两侧生态绿化立项的申请报告》（米园组字〔2019〕1号）
- 《关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目立项的申请》（米园组字〔2019〕14号）
- 《关于吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧生态绿化建设项目立项的批复》（米发改字〔2019〕208号）
- 《关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东

侧生态绿化建设项目立项的批复》（米发改字〔2019〕209号）

- 《关于吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧生态绿化建设项目立项的批复》（米发改字〔2019〕210号）

- 《关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目立项的批复》（米发改字〔2019〕211号）

- 《关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西侧生态绿化建设项目立项的批复》（米发改字〔2019〕212号）

2. 项目实施主体

乌鲁木齐市米东区园林管理局

3. 项目内容

吐乌大高速两侧生态绿化建设项目包含土方管线工程、苗木栽植、养护、电力和泵站建设等，开展上述工程主要是为了建设吐乌大高速（米东段）两侧沿线的绿色景观带。通过实施此项目，可以进一步提升吐乌大沿线环境面貌，项目主要划分为以下5个标段进行：①吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧的生态绿化建设项目；②吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西侧的生态绿化建设项目；③吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧的生态绿化建设项目；④吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧的生态绿化建设项目；⑤吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目。

吐乌大高速两侧生态绿化建设项目已于2019年完工，但相

关资金尚未支付完毕。本报告重点评价的是 2019 年吐乌大高速两侧生态绿化建设情况及 2021 年该项目的资金支付相关情况。

2021 年度资金支付涉及的项目及单位，详见表 1-1。

表 1-1 2021 年度资金支付涉及的项目及单位

序号	项目名称	实施单位	项目主要内容
1	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧生态绿化建设项目	新疆宏泰建工集团有限公司	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧的土方平整、主管线铺设等工程
2	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧生态绿化建设项目监理	新疆路智兴监理有限公司	对吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧生态绿化建设项目进行监理
3	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西侧的生态绿化建设项目	新疆东方金盛实业集团建筑安装有限公司	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西侧的土方平整、主管线铺设等工程
4	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西侧生态绿化建设项目监理	新疆市政建筑设计研究院有限公司	对吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西侧的生态绿化建设项目进行监理
5	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧生态绿化建设项目	新疆交建市政工程有限责任公司	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧的土方平整、主管线铺设等工程
6	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧生态绿化建设项目监理	新疆卓越工程项目管理有限公司	对吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧生态绿化建设项目进行监理
7	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧的生态绿化建设项目	新疆嵘源建筑装饰有限公司	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧的土方平整、主管线铺设等工程
8	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧生态绿化建设项目监理	新疆高新工程项目管理有限责任公司	对吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧的生态绿化建设项目进行监理
9	吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目	江西省同欣建设工程有限公司	1、吐乌大高速（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧的电力设施、泵站、苗木栽植、地表管线安装、养护工作； 2、吐乌大高速路（化工园立交桥—阜康收费站）两侧的土地平整、主管线铺设工作
10	吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态	乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司	对吐乌大高速（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目进行

	绿化建设项目监理		监理
11	上沙河—化工园项目方案及施工图设计	乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司	对本项目的整体方案及施工图进行设计

（二）项目资金情况

吐乌大高速两侧生态绿化建设项目计划总投资 5500 万元，已签订合同价款共计 4323.14 万元。根据单位提供的项目资金支付情况一览表，截至 2020 年已支付项目款 1997.8 万元。根据合同支付方式和工程进度，2021 年申请拨付资金共 545.27 万元，2021 年实际拨付资金 500 万元，2021 年项目实际支出 500 万元，故本年度资金执行率 100%。

该项目资金来源全部为区本级资金，主要是用来支付 2019 年的部分工程款、监理费和设计费。

项目资金主要执行内容如表 1-2 所示：

表 1-2 2021 年项目资金执行明细表

序号	项目名称	实施单位	实际支付金额 (万元)
1	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥） 东侧生态绿化建设项目	新疆宏泰建工集团有限公司	30
2	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥） 东侧生态绿化建设项目监理	新疆路智兴监理有限公司	1.78
3	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥） 西侧的生态绿化建设项目	新疆东方金盛实业集团建筑安装有限公司	35
4	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥） 西侧生态绿化建设项目监理	新疆市政建筑设计研究院有限公司	3.52
5	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥） 东侧生态绿化建设项目	新疆交建市政工程有限公司	35
6	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥） 东侧生态绿化建设项目监理	新疆卓越工程项目管理有限公司	3.8
7	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）	新疆嵘源建筑装	10

	西侧的生态绿化建设项目	饰有限公司	
8	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥） 西侧生态绿化建设项目监理	新疆高新工程项目 管理有限责任 公司	3.85
9	吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两 侧生态绿化建设项目	江西省同欣建设 工程有限公司	337.01 (172.01+165)
10	吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两 侧生态绿化建设项目监理	乌鲁木齐城建监 理咨询有限责任 公司	19
11	上沙河—化工园项目方案及施工图设计	乌鲁木齐市园林 设计研究院有限 责任公司	21.04
合计			500

（三）项目的组织及管理

2021 年米东区吐乌大高速两侧生态绿化建设项目由乌鲁木齐市米东区园林管理局负责实施。

1. 项目实施流程

根据区委、区政府《2019 年米东区政府投资重点项目计划表》的要求，2019 年要实施吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目，且该项目已纳入乌鲁木齐市 2019 年重点项目。建设工程项目的实施流程如下：（1）2019 年 3 月 25 日，米东区园林管理局向米东区人民政府申请设立（上沙河立交桥—化工园立交桥）共四个标段的吐乌大高速两侧生态绿化建设项目；2019 年 4 月 14 日，米东区园林管理局向米东区经发委申请设立吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目。（2）2019 年 8 月 2 日，五个标段均获得立项批复。（3）2019 年 4 月 9 日，在新疆日报、中国招

标投标公共服务平台进行公开招标，招标报名时间为4月9日至4月13日。（4）2019年4月22日，进行中标公示，下发中标通知书。（5）和各中标单位签订合同，合同约定：（上沙河立交桥—化工园立交桥）共四个标段的吐乌大高速两侧生态绿化建设项目和监理计划开工时间为2019年4月22日，计划竣工日期为2019年5月11日；吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目和计划开工时间为2019年6月22日，计划竣工日期为2019年11月15日。（6）截至2021年5月26日，吐乌大高速路两侧生态绿化建设项目全部通过竣工验收。

2. 资金拨付流程

本项目资金来源于乌鲁木齐市米东区本级财政。2021年度预算资金500万元整，2021年2月19日和2021年6月22日进行拨付，由财政直接支付入账，从吐乌大高速路（米东段）绿化景观带建设项目资金中列支。

（四）项目的相关方及其关联

本项目涉及的利益相关方及其承担的责任包括：

1. 乌鲁木齐市米东区财政局：预算主管部门，负责项目资金预算审核、资金拨付和监督；
2. 乌鲁木齐市米东区园林管理局：项目具体负责实施单位，包括项目立项申请、资金申请、资金发放等工作。
3. 项目受益者：群众。

（五）项目绩效目标

总体目标：吐乌大高速两侧的电力设施、泵站、苗木栽培、地表管线安装、养护工作。

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）和《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）系列文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及相关财务资料，2021年米东区吐乌大高速两侧生态绿化建设项目资金项目绩效目标设置如下：

1. 产出指标

·数量指标

土方工程面积≥286731 立方米

绿化工程面积≥553949 平方米

·质量指标

高速路两侧树木成活率=100%

·时效指标

项目完成时间≤12 个月

·成本指标

项目成本费用≤500 万元

2. 效益指标

·生态效益指标

显著提高生态环境，美化城市

·可持续影响指标

长期有效地改善了市民出行体验，提升了市民出行舒适度

3. 满意度指标

群众满意度 $\geq 100\%$

二、评价工作简述

（一）绩效评价的目的

根据乌鲁木齐市财政局《关于印发〈乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（乌财预〔2019〕13号）文件的要求，评价工作组针对2021年吐乌大高速两侧生态绿化建设项目资金项目财政支出绩效评价，在充分调研的基础上，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等维度考察项目总体管理及执行表现，以期通过评价实现优化资源配置、提高财政资金使用效益、强化预算主管部门预算绩效管理。具体而言，评价工作组进行此次绩效评价的目的如下：

1. 通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效目标实现程度，并进一步剖析社会影响、管理能力建设、持续影响力等情况。

2. 通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和资金管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全

性和规范性。

3. 通过对项目实施管理和相关制度措施的评价,分析项目管理有效性和实施管理水平,并进一步剖析管理中尚需改进之处。

通过上述三方面的分析,从加强财政资金管理的实际出发,对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行综合评价,为进一步强化部室预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价方案制定过程

本次绩效评价工作于 2023 年 1 月开始,评价组根据项目前期调研情况与乌鲁木齐市米东区园林管理局的相关人员开展了访谈和资料收集,进行了方案制定和编写,明确了评价思路、方法、内容和评价指标体系,针对此项目设计了基础数据表、访谈提纲与合规性检查表,并设计了米东区吐乌大高速两侧生态绿化建设项目专项调查问卷。2023 年 2 月,与米东区财政局相关支出处室、乌鲁木齐市米东区园林管理局对项目定位进行了沟通和交流。2023 年 2 月,评价组提交了工作方案并组织专家评审,然后评价组按照专家评审意见对工作方案进行了修改完善,提交至米东区财政局。

（三）绩效评价原则、依据、方法

1. 评价原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)、

关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）等文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策、过程、产出到效益的绩效逻辑路径，结合2021年吐乌大高速两侧生态绿化建设项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价还遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2. 评价依据

· 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

· 关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）

· 《财政支出项目绩效目标表》

· 满意度调查问卷

- 项目单位提供的其他佐证材料等

3. 评价方法

本项目绩效评价参考财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中的指导方法，并结合其他相关政策文件及项目具体实施情况，综合运用调查取证法、比较法及公众评判法等方法，对本项目的决策、过程、产出及效益等情况进行客观评价。其中，调查取证法：在分析资料数据的基础上，采用现场或非现场的方式，以问题为导向通过走访、资料检查、文献分析、电话回访等，验证绩效目标的实现程度；比较法：指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；公众评判法：指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。上述方法的具体应用主要为：在项目决策方面（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程方面（资金管理、组织实施）采用调查取证法；在项目产出方面（数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）采用比较法及调查取证法；在项目效益方面（社会效益、满意度）采用公众评判法。

（四）数据采集方法及过程

绩效评价工作方案评审通过后，评价组严格按照工作方案，于2023年2月开始全面实施社会调查工作，包括基础数据采集、实地访谈、问卷调查等。具体数据采集方法和过程如下：

1. 基础数据采集

在乌鲁木齐市米东区园林管理局的支持和配合下，评价组完成了基础表回收、汇总和整理工作。评价组根据乌鲁木齐市米东区园林管理局提供的基础数据，对 2021 年吐乌大高速两侧生态绿化建设项目的资金安排执行情况、实施情况、绩效目标完成情况、项目经费使用情况等数据进行汇总、分析。

2. 访谈调研

为了了解吐乌大高速两侧生态绿化建设项目的政策目标，2023 年 2 月，评价组对乌鲁木齐市米东区园林管理局财务人员进行访谈，以了解各部门的职能职责、组织管理、预算及执行情况。

3. 问卷调查

为客观测定项目实施效果，评价组对本项目的受益对象开展满意度调查。通过发放调查问卷的方式对 2021 年吐乌大高速两侧生态绿化建设项目资金项目的直接受益人员收集相关信息。

4. 合规性检查

本次合规性检查主要包括项目立项、年度预算编制、资金使用、项目管理、财务管理的规范性以及年度项目产出效益等情况。其中，评价组通过查阅立项依据、发展规划等项目决策有关文件，项目预算明细、资金拨付凭证、资金使用情况等财务有关文件，主要对项目立项、项目管理监督制度、项目实施、资金安排情况进行核查。

（五）绩效评价实施过程

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位，具体实施过程如下：

1. 前期准备阶段

（1）组建评价组。米东区财政局确定绩效评价项目后，为了保障评价质量，我司立即组建评价组，中国投资咨询有限责任公司组建由牛嘉任主评人，张文妍、程淑婷、章梦瑾、熊俊俊、张思阳为组员的评价工作小组。

（2）前期资料收集及调研。一方面，评价组通过网上收集、文献查阅等方式，获取了项目立项、申报、管理、资金分配等相关资料；另一方面，评价组通过与乌鲁木齐市米东区园林管理局初步沟通，获取了项目实施、过程监督、完成情况等相关数据和资料。

（3）制定绩效评价工作方案。评价组根据项目前期资料情况、初步沟通情况，在项目专家的指导下，编制形成项目绩效评价工作方案初稿。工作方案中明确了评价思路、评价指标体系、社会调查方案、具体实施流程以及时间安排等内容。

(4) 方案评审及定稿。评价组将绩效评价工作方案提交乌鲁木齐市米东区园林管理局征求意见。评价组根据专家评审会意见，对工作方案进行修改完善，形成最终的评价工作方案，下达绩效评价通知书。

2. 过程实施阶段

评价组对 2021 年吐乌大高速两侧生态绿化建设项目的受益人员进行了满意度问卷调查，并对问卷进行整理，得出各项分析结果。

评价组对乌鲁木齐市米东区园林管理局进行合规性检查，并对合规性检查记录进行整理，总结检查过程中发现的问题。

3. 形成报告阶段

(1) 报告撰写。评价组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，制定评分表，并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。然后，评价组结合基础数据表、评分表、访谈分析报告、问卷分析报告、合规性检查报告等结果，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，形成评价报告初稿。

(2) 征求意见及修改。评价组将绩效评价报告初稿征求米东区财政局、乌鲁木齐市米东区园林管理局的意见，根据反馈意见进行修改，形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对 2021 年吐乌大高速两侧生态绿化建设项目资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果为：总分为 90.48 分，绩效评级为“优”，项目各部分权重和绩效分值如表 3-1 所示：

表 3-1 项目各部分权重和绩效分值

指标	1. 项目决策	2. 项目过程	3. 项目产出	4. 项目效益	合计
权重	14	24	44	18	100
分值	12.63	22.5	38.5	16.85	90.48
得分率	90.21%	93.75%	87.5%	93.61%	90.48%

（二）主要绩效

项目决策方面，立项依据充分且程序规范，预算编制科学，绩效指标明确，资金分配合理。但存在绩效指标设置时，成本指标未细化、未设置社会效益指标等问题，同时在资金申请时缺少必要的预算计划和预算测算表。

项目过程方面，在预算执行、资金使用合规、财务管理制度、招投标制度、验收工作等方面都较为符合规范要求。但在针对合同的检查中，发现部分合同存在未按规定正确签订合同订立日期的问题。同时，在对单位的业务管理制度检查中，发现缺少必要的项目风险管理制度。

项目产出方面，成本方面符合预期指标要求，同时，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超出预算。

项目效益方面，从社会效益的角度来讲，项目的实施不仅改善了枯燥的行车环境、为居民的驾驶出行增添安全保障，还改善了居民出行体验、提升了居民出行舒适度；从生态效益的角度来讲，项目的实施不仅可以创造洁净的行车环境、美化城市面貌，同时还可以提升米东区生态环境质量、维护城市生态平衡；从可持续影响的角度来讲，项目的实施可以帮助推动城市整体发展，逐步实现城市生态文明建设。此外，居民也对此项目满意度较高，较好地完成了项目申请设立的既定目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 14 分，实际得分 12.63 分。各指标实际得分如表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.8
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	1.33

		预算编制合理性	2	1.5
--	--	---------	---	-----

1. 项目立项

立项依据充分性：依据《乌鲁木齐市城市绿化建设管理规定（试行）》、《乌鲁木齐市林业与园林发展建设第十三个五年规划》和《乌鲁木齐市园林绿化技术导则》等文件的相关要求，设立吐乌大高速两侧生态绿化建设项目，项目立项具有相应文件支撑，且该项目已列入米东区 2019 年政府投资重点建设项目计划。本项目的设立有利于贯彻落实习近平生态文明思想，落实“六句话”建设任务，也有利于推进建设宜居乌鲁木齐，为米东区提升整体环境产生积极的推动作用，符合米东区的区域环境城市生态文明建设的需要。

故立项依据充分性指标满分 3 分，实际得分 3 分。

立项程序规范性：乌鲁木齐市米东区园林管理局依据相关规定程序进行立项。2019 年 3 月 25 日，米东区园林管理局向米东区人民政府申请设立吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东西两侧及吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东西两侧共四个标段的生态绿化建设项目，2019 年 4 月 14 日，米东区园林管理局向米东区经发委申请设立吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目。2019 年 8 月 2 日，五个标段的项目均获得立项批复。米东区吐乌大高速两侧生态绿化建设项目的立项符合规定程序，提交的文件材料符合相关要求。

故立项程序规范性指标满分 3 分，实际得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目单位设置的绩效目标表如表 4-2 所示。

表 4-2 项目支出绩效目标表

项目名称	吐乌大高速两侧生态绿化建设项目资金					
预算单位	米东区林业园林局机关					
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	500	其中: 财政 拨款	500	其他资金	0
项目总体 目标	吐乌大高速两侧的电力设施、泵站、苗木栽培、地表管线安装、养护工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字 描述)	
产出指标	数量指标	土方工程面积			≥286731 立方米	
		绿化工程面积			≥553949 平方米	
	质量指标	高速路两侧树木成活率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			≤12 个月	
	成本指标	项目成本费用			≤500 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	提高生态环境, 美化城市			显著提高	
	可持续影响指标	有效地改善了市民出行体验, 提升了市民出行舒适度。			长期有效	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥100%	

本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价
指标, 包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态
效益指标、可持续影响指标及满意度指标, 绩效目标设置较为
完善, 与工作计划较为匹配, 较符合明确性、可衡量性、可实

现性、时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益。但绩效指标设置时，成本指标直接放置了总预算数，未进行细化，同时，本项目的开展应该会带来一定的社会效益，但绩效指标未设置社会效益指标。故根据评分标准，扣减 10%权重分。

故绩效目标合理性指标满分 2 分，实际得分 1.8 分。

绩效目标明确性：本项目的绩效目标已被细化分解成具体的绩效指标，绩效指标与项目任务数相对应，且指标量化率为 75%，满足指标量化率须大于 70%的要求。此外，各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应。本项目的绩效目标设定具有较强的明确性。

故绩效目标明确性指标满分 2 分，实际得分 2 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 3.8 分。

3. 资金投入

预算编制科学性、预算编制合理性：经查验单位资料，本项目能够按照财政规定的程序申请立项，并已获得相关部门的立项批准，具备一定的科学性。但项目缺少必要的预算计划和预算测算表。根据评分标准，预算编制科学性指标扣减 33.33%权重分。

故预算编制科学性指标满分为 2 分，实际得分 1.33 分。

本项目虽没有进行预算编制，但具有资金申请文件（米园字〔2020〕131 号《关于申请支付吐乌大高速路两侧生态绿化建设资金项目的报告》），且文件中具体的资金数是按照合同支

付方式和工程进度进行申请的，资金申请与工作计划、绩效目标匹配，且资金支付情况明细列示清晰、明确，资金申请内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。根据评分标准，预算编制合理性指标扣减 25%权重分。

故预算编制合理性指标满分为 2 分，实际得分 1.5 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 2.83 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 9 个三级指标构成，权重为 24 分，实际得分 22.5 分。各指标实际得分如表 4-3 所示：

表 4-3 项目过程指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	2	2
	组织实施	财务管理制度健全性	3	3
		招投标制度规范性	3	3
		验收工作规范性	3	3
		合同约定明确性	3	2.25
		合同管理规范性	3	3
		业务管理制度健全性	3	2.25

1. 资金管理

资金到位率：本项目（吐乌大高速两侧生态绿化建设项目）

的资金来源于乌鲁木齐市米东区本级财政。根据资金申请文件（米园字〔2020〕131号《关于申请支付吐乌大高速路两侧生态绿化建设资金项目的报告》），米东区园林管理局申请资金545.27万元（原报告中申请资金共5452700万元，经和单位确认系申请报告金额单位有误），上级批复500万元，2021年实际到位资金500万元整，资金到位率为100%。

故资金到位率指标满分2分，实际得分2分。

预算执行率：本项目2021年度实际到位资金500万元整，由财政直接支付入账，从吐乌大高速路（米东段）绿化景观带建设项目资金中列支。依据米东区园林管理局提供的支付凭证资料，项目资金分别于2021年2月19日和2021年6月22日进行支付，2021年度实际支付资金共计500万元整，预算执行率100%。

故预算执行率指标满分2分，实际得分2分。

资金使用合规性：依据项目建设单位提供的财务资料，本项目资金符合国家相关财经法规和制度，拨付具有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

故资金使用合规性指标满分2分，实际得分2分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

2. 组织实施

财务管理制度健全性：米东区园林管理局是吐乌大高速两

侧生态绿化建设项目的实施单位，也是财务支付单位。通过查验相关资料，米东区园林管理局的财务管理制度包括内部控制管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、会计档案管理制度、会计人员交接制度、财务报销审批制度、现金管理制度、银行存款管理制度、支出审核制度等。其中内部控制管理制度包含预算管理制度、采购管理制度、实物资产管理制度、财务收支管理制度、项目管理制度、财务管理制度、合同管理制度和决策机制制度等。

综上，米东区园林管理局的财务管理制度基本涵盖预算和决算管理、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等多个方面，规范了项目资金申请、审批、复核、支付整个资金环节，保证资金使用的合规性。

故财务管理制度健全性指标满分为 3 分，实际得分 3 分。

招标制度规范性：吐乌大高速两侧生态绿化建设项目主要划分为以下 5 个标段进行：①吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧的生态绿化建设项目；②吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西侧的生态绿化建设项目；③吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧的生态绿化建设项目；④吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧的生态绿化建设项目；⑤吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目。

本报告主要针对 2021 年项目资金支付涉及的 11 家单位进

行招投标制度规范性检查，除乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司对上沙河一化工园项目方案及施工图设计未进行招投标外（经和单位沟通，本项目无需走招投标流程），其余所有项目均进行公开招标。

详见表 4-4。

表 4-4 2021 年资金支付涉及的项目及单位

序号	项目名称	实施单位	是否经过公开招标
1	吐乌大高速路(上沙河立交桥—轮台路立交桥)东侧生态绿化建设项目	新疆宏泰建工集团有限公司	是
2	吐乌大高速路(上沙河立交桥—轮台路立交桥)东侧生态绿化建设项目监理	新疆路智兴监理有限公司	是
3	吐乌大高速路(上沙河立交桥—轮台路立交桥)西侧的生态绿化建设项目	新疆东方金盛实业集团建筑安装有限公司	是
4	吐乌大高速路(上沙河立交桥—轮台路立交桥)西侧生态绿化建设项目监理	新疆市政建筑设计研究院有限公司	是
5	吐乌大高速路(轮台路立交桥—化工园立交桥)东侧生态绿化建设项目	新疆交建市政工程有限责任公司	是

6	吐乌大高速路(轮台路立交桥—化工园立交桥)东侧生态绿化建设项目监理	新疆卓越工程项目管理有限公司	是
7	吐乌大高速路(轮台路立交桥—化工园立交桥)西侧的生态绿化建设项目	新疆嵘源建筑装饰有限公司	是
8	吐乌大高速路(轮台路立交桥—化工园立交桥)西侧生态绿化建设项目监理	新疆高新工程项目管理有限责任公司	是
9	吐乌大高速路(上沙河立交桥—阜康收费站)两侧生态绿化建设项目	江西省同欣建设工程有限公司	是
10	吐乌大高速路(上沙河立交桥—阜康收费站)两侧生态绿化建设项目监理	乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司	是
11	上沙河—化工园项目方案及施工图设计	乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司	否

经过与单位沟通，并检查单位提供的资料，本项目的招标代理机构为新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司，项目建设单位委托该公司对本项目上述五个标段的施工和施工监理分别开展公开招标，且严格按照招投标相关管理制度执行。米东区园林管理局在招标、投标、评标、中标、签订合同等五个关

键招投标环节中均可以提供相关的佐证资料。项目招标过程经过挂网公示、专家评审、投标单位和中标单位资质健全，符合招标要求。

故招标制度规范性指标满分 3 分，得分为 3 分。

验收工作规范性：依据米东区园林管理局提供的新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告，本项目五个标段的验收流程合理且范围明确，能够按照计划及时验收。

故验收工作规范性指标满分 3 分，得分为 3 分。

合同约定明确性：依据项目建设单位与施工单位签订的《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》等资料，合同均已明确双方的权利义务，可以较为细化项目需求和资金使用要求，同时合同附有工程质量保修书，针对保修范围和内容、保修期、质量保修责任等都作出了明确要求，合同签订较为规范。但在针对合同的检查中，发现部分合同存在未按规定正确签订合同订立日期的问题。按照扣分规则，扣减权重分 25%。

故合同约定明确性指标满分 3 分，得分为 2.25 分。

合同管理规范性：依据项目建设单位提供的合同资料，米东区园林管理局与五家施工单位(新疆宏泰建工集团有限公司、新疆东方金盛实业集团建筑安装有限公司、新疆交建市政工程有限责任公司、新疆嵘源建筑装饰有限公司、江西省同欣建设工程有限公司)、五家监理单位(新疆路智兴监理有限公司、新

疆市政建筑设计研究院有限公司、新疆卓越工程项目管理有限公司、新疆高新工程项目管理有限责任公司、乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司）及设计单位（乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司）均签订合同。

故合同管理规范性指标满分 3 分，得分为 3 分。

业务管理制度健全性：依据项目建设单位提供的《工程项目管理制度》、《米东区林业园林管理局内控制度》等资料，项目建设单位对于现场管理人员工作纪律、施工质量管理、施工进度控制管理、安全文明施工等多方面做出了明确规定。其中，内部控制管理制度中包含采购管理制度、项目管理制度等。

综上，米东区园林管理局的业务管理制度能够涵盖到项目采购管理、项目时间管理（虽没有直接的项目时间管理制度，但对于施工进度有详细的控制管理规定）、项目质量管理等三项相关关键管理内容。但缺少必要的项目风险管理制度。按照扣分规则，扣减权重分 25%。

故业务管理制度健全性指标满分 3 分，得分为 2.25 分。

综上，该指标满分 18 分，得分 16.5 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 44 分，实际得分 38.5 分。各指标实际得分如表 4-5 所示：

表 4-5 项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
------	------	------	----	----

项目产出	数量指标	项目覆盖建设标段数量	8	8
		绿化工程面积	7	3.5
	质量指标	安全管理情况	8	8
		工程竣工验收合格率	8	8
	时效指标	项目按期完工率	5	3
	成本指标	预算控制	8	8

1. 数量指标

项目覆盖建设标段数量：根据吐乌大高速路两侧生态绿化立项申请文件（米园组字〔2019〕1号<关于吐乌大高速路两侧生态绿化立项的申请报告>、米园组字〔2019〕14号<关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目立项的申请>），吐乌大高速两侧生态绿化建设项目计划划分为以下5个标段进行：①吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧的生态绿化建设项目；②吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西侧的生态绿化建设项目；③吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧的生态绿化建设项目；④吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧的生态绿化建设项目；⑤吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目。

通过查验单位提供的施工合同、竣工验收报告等资料，吐乌大高速两侧生态绿化建设项目实际覆盖建设标段数量共5段，绿化项目已覆盖到上述立项报告中计划的所有标段。

故项目覆盖建设标段数量指标满分 8 分，得分为 8 分。

绿化工程面积：根据单位提供的相关资料，吐乌大高速路两侧生态绿化建设项目共分为五个标段，其中吐乌大高速路(上沙河立交桥—轮台路立交桥)东侧绿化建设项目、吐乌大高速路(上沙河立交桥—轮台路立交桥)西侧绿化建设项目、吐乌大高速路(轮台路立交桥—化工园立交桥)东侧绿化建设项目和吐乌大高速路(轮台路立交桥—化工园立交桥)西侧绿化建设项目的主要内容为开展土方工程、管网工程等；吐乌大高速路两侧生态绿化建设项目的建设内容为在上述建设项目的范围内进行绿化种植。上述 5 个项目的设计绿化总面积为 831 亩，后期因其他重点项目实施，临时占用，现养护面积为 737 亩，绿化工程面积完成率为 88.69%。因单位除情况说明外，未提供绿化养护面积的其他直接佐证资料，故酌情扣减至 50%权重分。

故绿化工程面积指标满分 7 分，得分为 3.5 分。

综上，该指标满分 15 分，得分 11.5 分。

2. 质量指标

安全管理情况：通过查验米东区园林管理局提供的《工程项目管理制度》，包含安全文明施工管理规定，该规定从安全管理和文明施工管理两方面对工程施工过程中的安全管理相关工作提出了较为详细的规范要求。

故安全管理情况指标满分 8 分，得分为 8 分。

工程竣工验收合格率：通过查验米东区园林管理局提供的

五个标段的《新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》，本项目所有标段的工程质量等级全部达到合格标准，符合验收条件，已顺利通过验收。

故工程竣工验收合格率指标满分 8 分，得分为 8 分。

综上，该指标满分 16 分，得分 16 分。

3. 时效指标

项目按期完工率：依据乌鲁木齐市米东区园林管理局出具的《建设工程施工合同》显示，吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东、西侧生态绿化建设项目和吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东、西侧生态绿化建设项目的计划开工时间为 2019 年 4 月 22 日，计划竣工时间为 2019 年 5 月 11 日；吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目计划开工时间为 2019 年 6 月 22 日，计划竣工时间为 2019 年 11 月 15 日。

经和单位确认，项目的实际竣工日期如下表所示。

表 4-6 项目的计划和实际竣工日期表

项目名称	计划竣工日期	实际竣工日期
吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东 侧生态绿化建设项目	2019 年 5 月 11 日	2019 年 5 月 11 日
吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西 侧生态绿化建设项目	2019 年 5 月 11 日	2020 年 4 月 25 日
吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东	2019 年 5 月 11 日	2019 年 5 月 11 日

侧生态绿化建设项目		
吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧生态绿化建设项目	2019 年 5 月 11 日	2020 年 4 月 25 日
吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 15 日

按照评分标准，扣减 40%权重分。

故项目按期完工率指标满分 5 分，得分为 3 分。

综上，该指标满分 5 分，得分 3 分。

4. 成本指标

预算控制：2021 年吐乌大高速两侧生态绿化建设项目资金项目申请拨付资金共 545.27 万元，2021 年实际拨付资金 500 万元，2021 年项目实际支出 500 万元。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。预算控制指标满分为 8 分，实际得分 8 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

（四）项目效益指标

项目效益指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 18 分，实际得分 16.85 分。项目效益指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，截至 2023 年 2 月 23 日，问卷共收回 468 份。各指标实际得分如表 4-7 所示：

表 4-7 项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
------	------	------	----	----

项目效益	社会效益	改善枯燥的行车环境,为居民的驾驶出行增添安全保障	3	2.8
		改善居民出行体验,提升居民出行舒适度	3	2.81
	生态效益	创造洁净的行车环境,美化城市面貌	3	2.82
		提升米东区生态环境质量,维护城市生态平衡	3	2.81
	可持续影响	推动城市整体发展,逐步实现城市生态文明建设	3	2.84
	满意度	居民满意度	3	2.77

1. 社会效益

改善枯燥的行车环境，为居民的驾驶出行增添安全保障：

该指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，如下图所示。

6. 您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以改善枯燥的行车环境，为您的驾驶出行增添安全保障吗？
[单选题]

选项	小计	比例
非常明显	362	<div><div></div></div> 77.35%
比较明显	74	<div><div></div></div> 15.81%
一般	28	<div><div></div></div> 5.98%
不太明显	1	<div><div></div></div> 0.21%
非常不明显	3	<div><div></div></div> 0.64%
本题有效填写人次	468	

居民在回答“您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以改善枯燥的行车环境，为您的驾驶出行增添安全保障吗”题目时，选择“非常明显”的占比为 77.35%，选择“比较明显”的占比为 15.81%，选择“一般”的占比为 5.98%，

选择“不太明显”的占比为 0.21%，选择“非常不明显”的占比为 0.64%。根据调查问卷统计结果，参照评分标准，改善枯燥的行车环境，为居民的驾驶出行增添安全保障指标满分 3 分，实际得分 2.8 分。

改善居民出行体验，提升居民出行舒适度：该指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，如下图所示。

居民在回答“您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开

3. 您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以改善您的出行体验，提升您出行舒适度的吗？[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常明显	368	78.63%
比较明显	71	15.17%
一般	26	5.56%
不太明显	1	0.21%
非常不明显	2	0.43%
本题有效填写人次	468	

展生态绿化建设，可以改善您的出行体验，提升您出行舒适度吗”题目时，选择“非常明显”的占比为 78.63%，选择“比较明显”的占比为 15.17%，选择“一般”的占比为 5.56%，选择“不太明显”的占比为 0.21%，选择“非常不明显”的占比为 0.43%。根据调查问卷统计结果，参照评分标准，改善居民出行体验，提升居民出行舒适度指标满分 3 分，实际得分 2.81 分。

2. 生态效益

创造洁净的行车环境，美化城市面貌：该指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，如下图所示。

4. 您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以创造洁净的行车环境，美化城市面貌吗？ [单选题]

选项	小计	比例
非常明显	374	<div><div></div></div> 79.91%
比较明显	66	<div><div></div></div> 14.1%
一般	25	<div><div></div></div> 5.34%
不太明显	1	<div><div></div></div> 0.21%
非常不明显	2	<div><div></div></div> 0.43%
本题有效填写人次	468	

居民在回答“您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以创造洁净的行车环境，美化城市面貌吗”题目时，选择“非常明显”的占比为 79.91%，选择“比较明显”的占比为 14.1%，选择“一般”的占比为 5.34%，选择“不太明显”的占比为 0.21%，选择“非常不明显”的占比为 0.43%。根据调查问卷统计结果，参照评分标准，创造洁净的行车环境，美化城市面貌指标满分 3 分，实际得分 2.82 分。

提升米东区生态环境质量，维护城市生态平衡：该指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，如下图所示。

5. 您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以提升米东区生态环境质量，维护城市生态平衡吗？ [单选题]

选项	小计	比例
非常明显	365	<div><div></div></div> 77.99%
比较明显	74	<div><div></div></div> 15.81%
一般	27	<div><div></div></div> 5.77%
不太明显	0	<div><div></div></div> 0%
非常不明显	2	<div><div></div></div> 0.43%
本题有效填写人次	468	

本项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考

评评价。居民在回答“您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以提升米东区生态环境质量，维护城市生态平衡吗”题目时，选择“非常明显”的占比为 77.99%，选择“比较明显”的占比为 15.81%，选择“一般”的占比为 5.77%，选择“不太明显”的占比为 0%，选择“非常不明显”的占比为 0.43%。根据调查问卷统计结果，参照评分标准，提升米东区生态环境质量，维护城市生态平衡指标满分 3 分，实际得分 2.81 分。

3. 可持续影响

推动城市整体发展，逐步实现城市生态文明建设：该指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，如下图所示。

7. 您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以推动城市整体发展，逐步实现城市生态文明建设吗？[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常明显	352	75.21%
比较明显	91	19.44%
一般	23	4.91%
不太明显	0	0%
非常不明显	2	0.43%
本题有效填写人次	468	

居民在回答“您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以推动城市整体发展，逐步实现城市生态文明建设吗”题目时，选择“非常明显”的占比为 75.21%，选择“比较明显”的占比为 19.44%，选择“一般”的占比为 4.91%，选择“不太明显”的占比为 0%，选择“非常不明显”的占比为

0.43%。根据调查问卷统计结果，参照评分标准，推动城市整体发展，逐步实现城市生态文明建设指标满分3分，实际得分2.84分。

4. 满意度

居民满意度：该指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，如下图所示。

10. 您对该绿化项目的建设成果（例如：沿线绿植景观带）是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	371	79.27%
比较满意	68	14.53%
一般	18	3.85%
不满意	3	0.64%
不清楚	8	1.71%
本题有效填写人次	468	

11. 您对该绿化项目的后期管护效果是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	349	74.57%
比较满意	77	16.45%
一般	25	5.34%
不满意	3	0.64%
不清楚	14	2.99%
本题有效填写人次	468	

居民在回答“您对该绿化项目的建设成果（例如：沿线绿植景观带）是否满意？”题目时，选择“非常满意”的占比为79.27%，选择“比较满意”的占比为14.53%，选择“一般”的占比为3.85%，选择“不满意”的占比为0.64%，选择“不清楚”的占比为1.71%。居民在回答“您对该绿化项目的后期管护效

果是否满意？”题目时，选择“非常满意”的占比为 74.57%，选择“比较满意”的占比为 16.45%，选择“一般”的占比为 5.34%，选择“不满意”的占比为 0.64%，选择“不清楚”的占比为 2.99%。根据调查问卷统计结果，参照评分标准，居民满意度指标满分 3 分，实际得分 2.77 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 重视项目支出绩效评价管理工作

近年来，财政投资项目支出规模逐年增加，财政投资项目效益评估备受关注，加强财政投资项目资金使用的监督管理，提高财政资金使用规范性、安全性和有效性尤为重要。米东区园林管理局积极响应乌鲁木齐市米东区财政局的号召，重视项目支出绩效评价工作。按照相关规定认真填写项目绩效目标，灵活设置包括项目产出数量、质量、时效、成本，以及生态效益、可持续影响、服务对象满意度为主体的绩效目标，以准确反映项目的产出和效益，有效地提高了绩效评价工作质量。

2. 立项背景充分、立项程序规范

本项目根据《乌鲁木齐市城市绿化建设管理规定（试行）》和《乌鲁木齐市林业与园林发展建设第十三个五年规划》、《乌鲁木齐市园林绿化技术导则》的相关要求，是落实“六句话”建设任务的主要举措之一，且该项目已列入米东区 2019 年政府投资重点建设项目计划，项目的实施会直接改善米东区的生态

环境，立项背景较为充分。同时，乌鲁木齐市米东区园林管理局可以依据相关规定程序进行立项，提交的文件材料符合相关要求，立项程序较为规范。

3. 招投标流程较为规范

乌鲁木齐米东区园林管理局委托第三方作为招标代理公司开展招投标工作。吐乌大高速（米东段）适合进行绿化建设的道路共分为五个标段，本项目针对五个标段的施工和施工监理分别开展公开招标，且能够严格按照招投标相关管理制度执行。本项目的招投标工作执行了招标、投标、评标、中标、签订合同等五个关键招投标环节，项目招标过程经过挂网公示、专家评审、投标单位和中标单位资质健全，符合招标要求，整体的招投标流程都较为规范。

（二）存在的问题

1. 缺少预算计划和预算测算表

经查验单位资料，本项目能够按照财政规定的程序申请立项，并已获得相关部门的立项批准。但本项目缺少必要的预算计划和预算测算表。

2. 未按规定正确签订合同订立日期

依据项目建设单位提供的施工及监理合同资料，乌鲁木齐市米东区园林管理局在项目开展过程中与五家施工单位、五家监理单位及设计单位均签订合同。但在针对合同内容的检查中，发现部分合同日期签错或合同缺少订立日期等问题。上述问题

可能会对项目开展带来一定的风险与隐患。

六、有关建议

（一）加强预算管理，按要求制定预算计划和预算测算表

加强预算管理是提高预算绩效水平的重要手段，而预算编制是预算管理工作的起点。乌鲁木齐市米东区园林管理局在今后的工作开展过程中，建议还是要严格按照要求制定合理的预算计划和预算测算表，以确保财政资金的申请流程完整。

（二）加强合同签约管理规范性

建议乌鲁木齐市米东区园林管理局在今后的合同签订过程中，要注意加强对于合同签订规范性的管理。工程项目合同管理是建设项目管理的灵魂，要严格审批合同内容与合同签订日期是否齐全、是否存在逻辑冲突。要增强单位内部的合同风险防范意识，避免因为对于合同条款的分析、审核不严，而掉入一些合同陷阱。同时，要增强全员合同管理意识，使合同成为保护单位利益的有力武器。

附件 1：项目评分情况表

米东区吐乌大高速两侧生态绿化建设项目资金项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的 50%，无直接应用于项目立项的不得分。	3	
		立项程序规范性	① 项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目、其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占 30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占 50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	有绩效目标得权重分得 50%；①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占 10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	

		绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得权重分的 50%；①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占 10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	
	资金投入	预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上 3 项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	2	
		预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上 4 项各占 25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率 60%—100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的 2%；资金到位率低于 60%时不得分。	2	
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 达到 100%得满分，预算执行率 60%—100%时，每降低 1%则扣减权重分的 1%；预	2	

			算执行率低于 60%时不得分。		
		资金使用合规性	若该项目经过专项审计，该指标可以审计结论代替；若无，则需满足一下要求：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。若①②③④全部齐全，则得权重分的 100%，缺失一项扣权重分的 25%，扣完为止。	2	
	组织实施	财务管理制度健全性	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招标投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行 5 项以上的，得权重分的 100%；每少一项制度，扣减权重分的 20%；覆盖和执行少于 2 项，此项不得分。	3	3
		招投标制度规范性	严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、投标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的 20%。	3	
		验收工作规范性	验收方到流程合理明确；验收范围全面明确；项目按照计划及时验收。每符合一项得 33%的权重分，否则扣除该项权重分。	3	
		合同约定明确性	合同明确双方的权利义务、明确和细化项目需求和资金使用要求、设置监督机制、明确追责条款，得满分；每有 1 项不符合，扣权重分 25%,扣完为止。	3	

		合同管理规范性	按要求签订设计合同、施工合同、监理合同的得满分；每有 1 项不符合，扣权重分 33%,扣完为止。	3	
		业务管理制度健全性	业务管理制度包括项目采购管理、项目时间管理、项目风险管理、项目质量管理。以上 4 个相关关键管理内容，实现以上 4 条关键条款的，得权重分的 100%，每少一个关键条款，扣减权重分的 25%。	3	
产出	数量指标	项目覆盖建设标段数量	项目覆盖建设标段数量=实际项目覆盖建设标段数量/计划项目覆盖建设标段数量。达到 100%得满分，每降低 1%则扣减权重分的 1%，扣完为止。	8	
		绿化工程面积	绿化工程面积=实际绿化工程面积/计划绿化工程面积。达到 100%得满分，每降低 1%则扣减权重分的 1%，扣完为止。	7	
	质量指标	安全管理情况	项目单位具有安全责任相关管理规定，符合得满分，不符合不得分。	8	
		工程竣工验收合格率	该项指标为一票否决制，如验收合格，该指标得满分；如验收不合格，则本次绩效考核得分为 0。	8	
	时效指标	项目按期完工率	是否根据合同要求在计划时间内完成项目。每个标段各占 20%权重，按时完成该标段得满分，没按时完成该标段不得分。	5	
	成本指标	预算控制	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的 100%，否则该项不得分	8	

效益指标	社会效益	改善枯燥的行车环境， 为居民的驾驶出行增添安全保障	该指标通过调查问卷进行评价。指标得分=指标权重*（1-选择“一般”、“不太明显”和“非常不明显”的占比）。	3	
		改善居民出行体验，提升居民出行舒适度		3	
	生态效益	创造洁净的行车环境， 美化城市面貌		3	
		提升米东区生态环境质量，维护城市生态平衡		3	
	可持续影响	推动城市整体发展，逐步实现城市生态文明建设		3	
	满意度指标	居民满意度		3	

附件 2：基础表

（一）项目预算执行总表

项目名称	吐乌大高速两侧生态绿化建设项目资金
实际到位资金（万元）	500
执行金额（万元）	500
预算执行率	100%

（二）资金支出明细表

序号	项目名称	实际支付金额（万元）
1	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东 侧生态绿化建设项目	30
2	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东 侧生态绿化建设项目监理	1.78
3	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西 侧的生态绿化建设项目	35
4	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西 侧生态绿化建设项目监理	3.52
5	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东 侧生态绿化建设项目	35
6	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东 侧生态绿化建设项目监理	3.8
7	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西 侧的生态绿化建设项目	10

8	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧生态绿化建设项目监理	3.85
9	吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目	337.01（172.01+165）
10	吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目监理	19
11	上沙河—化工园项目方案及施工图设计	21.04
	合计	500

（三）绩效评价相关文件及制度情况表

单位	名称	相关文件及资料
中共中央、国务院		《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
财政部		《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
新疆维吾尔自治区党委、新疆维吾尔自治区人民政府		《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）
乌鲁木齐市财政局		关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）
	项目立项依据	《乌鲁木齐市城市绿化建设管理规定（试行）》 《乌鲁木齐市林业与园林发展建设第十三个五年规划》 《乌鲁木齐市园林绿化技术导则》 《关于吐乌大高速路两侧生态绿化立项的申请报告》

		<p>（米园组字〔2019〕1号）</p> <p>《关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目立项的申请》（米园组字〔2019〕14号）</p> <p>《关于吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧生态绿化建设项目立项的批复》（米发改字〔2019〕208号）</p> <p>《关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧生态绿化建设项目立项的批复》（米发改字〔2019〕209号）</p> <p>《关于吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧生态绿化建设项目立项的批复》（米发改字〔2019〕210号）</p> <p>《关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目立项的批复》（米发改字〔2019〕211号）</p> <p>《关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西侧生态绿化建设项目立项的批复》（米发改字〔2019〕212号）</p>
	预算管 理	<p>《关于申请支付吐乌大高速路两侧生态绿化建设项目资金的报告》（米园字〔2020〕131号）</p> <p>《财政管理一体化信息系统》</p>

		项目支出绩效自评表（2021 年度）
	财务会 计管理	《财务管理制度》 《固定资产管理制度》 《会计档案管理制度》 《会计人员交接制度》 《米东区园林管理局财务报销审批制度》 《现金管理制度》 《银行存款管理制度》 《米东区林业园林管理局内控制度》

（四）绩效目标表

项目名称	吐乌大高速两侧生态绿化建设项目资金					
预算单位	米东区林业园林局机关					
项目资金（万元）	年度资金 总额：	500	其中：财政 拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	吐乌大高速两侧的电力设施、泵站、苗木栽培、地表管线安装、养护工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	土方工程面积			≥286731 立方米	
		绿化工程面积			≥553949 平方米	
	质量指标	高速路两侧树木成活率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			≤12 个月	
	成本指标	项目成本费用			≤500 万元	
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益					

	指标		
	生态效益 指标	提高生态环境，美化城市	显著提高
	可持续影 响指标	有效地改善了市民出行体验，提升了市民出行舒适度。	长期有效
满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥100%

附件 3：问卷调查表

吐乌大高速（米东段）两侧生态绿化建设项目满意度调查问卷

亲爱的居民朋友：

您好！受乌鲁木齐市米东区财政局委托，我公司对吐乌大高速（米东段）两侧生态绿化建设项目相关情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查，请根据您的真实感受填写，我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息及答案将予以严格保密，感谢您的支持与配合！

温馨提示：吐乌大高速（米东段）绿化区域为上沙河立交桥至阜康收费站，途径古牧地镇、柏杨河乡、三道坝镇等地。2019 年，米东区委将吐乌大高速公路两侧的绿色长廊定为当年的重点绿化工程，按照大色块轮换、五排植株打造错落景致的思路，完成绿化景观带建设。

1. 您是否居住在吐乌大高速（米东段）沿线附近？[单选题] *

☐ 是

☐ 否

2. 您平时利用吐乌大高速出行的频率如何？[单选题] *

☐ 非常高，几乎每天都会经过

☐ 比较高，每周有 4~5 天需要经过吐乌大高速

☐ 不太高，每周约有一半时间经过吐乌大高速

☐ 不高，几乎不怎么经过

3. 您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以改善您的出行体验，提升您出行舒适度的吗？[单选题] *

☐ 非常明显

☐ 比较明显

☐ 一般

☐ 不太明显

☐ 非常不明显

4. 您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以创造洁净的行车环境，美化城市面貌吗？[单选题] *

☐ 非常明显

☐ 比较明显

☐ 一般

☐ 不太明显

☐ 非常不明显

5. 您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以提升米东区生态环境质量，维护城市生态平衡吗？[单选题] *

☐ 非常明显

☐ 比较明显

☐ 一般

☐ 不太明显

☐ 非常不明显

6. 您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以改善枯燥的行车环境，为您的驾驶出行增添安全保障吗？[单选题] *

☐ 非常明显

☐ 比较明显

- ☐ 一般
- ☐ 不太明显
- ☐ 非常不明显

7. 您认为通过对吐乌大高速（米东段）两侧开展生态绿化建设，可以推动城市整体发展，逐步实现城市生态文明建设吗？[单选题] *

- ☐ 非常明显
- ☐ 比较明显
- ☐ 一般
- ☐ 不太明显
- ☐ 非常不明显

8. 您对本项目在建设过程中采取的防噪措施是否满意，绿化工程实施期间是否因噪音扰乱您的正常生活？[单选题] *

- ☐ 非常满意，施工期间无噪音污染
- ☐ 比较满意，施工期间有轻微噪音污染，可以承受
- ☐ 不太满意，施工期间噪音污染较严重，对正常生活有影响
- ☐ 不满意，施工期间噪音污染非常严重，严重影响正常生活
- ☐ 离得较远，施工不会影响到正常生活

9. 您对本项目在建设过程中采取的防尘措施是否满意，施工期间是否扬尘扰乱您的正常生活？[单选题] *

- ☐ 非常满意，施工期间无扬尘污染
- ☐ 比较满意，施工期间有轻微扬尘污染，可以承受
- ☐ 不太满意，施工期间扬尘污染较严重，对正常生活有影响

☐ 不满意，施工期间扬尘污染非常严重，严重影响正常生活

☐ 离得较远，施工不会影响到正常生活

10. 您对该绿化项目的建设成果（例如：沿线绿植景观带）是否满意？[单选题]*

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 一般

☐ 不满意

☐ 不清楚

11. 您对该绿化项目的后期管护效果是否满意？[单选题] *

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 一般

☐ 不满意

☐ 不清楚

12. 您对吐乌大高速（米东段）两侧生态绿化建设项目有什么意见或建议吗？[填空题] *

附件 4：相关文件

（一）批复文件

米东区发展和改革委员会（区工业和信息化局） 文 件

米发改字[2019]208 号

关于吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园 立交桥）西侧生态绿化建设项目 立项的批复

米东区园林管理局：

你单位报来的关于吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧生态绿化建设项目立项的报告收悉（米园组字【2019】34 号）。经我委研究认为：该项目的实施是落实“六句话”建设任务的主要举措之一，且项目已列入米东区 2019 年政府投资重点建设项目计划，因此，同意立项并作如下批复：

一、项目名称：吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园

立交桥)西侧生态绿化建设项目

二、项目主要内容:吐乌大高速路(轮台路立交桥—化工园立交桥)西侧的土方平整、主管线铺设等工程。

三、项目总投资及资金来源:项目计划总投资 396 万元,资金来源为米东区财政资金(从吐乌大高速路(米东段)绿化景观带建设项目资金中列支)。

四、项目建设期限:2019 年-2021 年。

接文后,请你单位严格遵照政府投资建设项目建设程序,并到相关部门办理林草、规划、国土、环保、消防、人防等相关手续,待手续完备后方可开工建设。

米经发字[2019]90 号文同时废止。



米东区发展和改革委员会(区工业和信息化局) 2019年8月2日印发

文件

关于吐乌大高速路(上沙河立交桥—轮台路
立交桥)东侧生态绿化建设项目
立项的批复

你单位报来的关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧生态绿化建设项目立项的报告收悉（米园组字【2019】31号）。经我委研究认为：该项目的实施是落实“六句话”建设任务的主要举措之一，且项目已列入米东区2019年政府投资重点建设项目计划，因此，同意立项并作如下批复：

60

立交桥)东侧生态绿化建设项目

二、项目主要建设内容:吐乌大高速(上沙河立交桥—轮台路立交桥)东侧的土方平整、主管线铺设等工程。

三、项目总投资及资金来源:项目计划总投资 220 万元,资金来源为米东区财政资金(从吐乌大高速路(米东段)绿化景观带建设项目资金中列支)。

四、项目建设期限:2019 年-2021 年。

五、接文后,请你单位严格遵照政府投资建设项目建设程序,并到相关部门办理林草、规划、国土、环保、消防、人防等相关手续,待手续完备后方可开工建设。

米经发字[2019]91 号文同时废止。

二〇一九年八月二日



米东区发展和改革委员会(区工业和信息化局) 2019年8月2日印发

米东区发展和改革委员会（区工业和信息化局） 文 件

米发改字[2019]210号

关于吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园 立交桥）东侧生态绿化建设项目 立项的批复

米东区园林管理局：

你单位报来的关于吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧生态绿化建设项目立项的报告收悉（米园组字【2019】33号）。经我委研究认为：该项目的实施是落实“六句话”建设任务的主要举措之一，且项目已列入米东区2019年政府投资重点建设项目计划，因此，同意立项并作如下批复：

一、项目名称：吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园

立交桥)东侧生态绿化建设项目

二、项目主要建设内容:吐乌大高速(轮台路立交桥—化工园立交桥)东侧的土方平整、主管线铺设等工程。

三、项目总投资及资金来源:项目计划总投资 395 万元,资金来源为米东区财政资金(从吐乌大高速路(米东段)绿化景观带建设项目资金中列支)。

四、项目建设期限:2019 年-2021 年。

接文后,请你单位严格遵照政府投资建设项目建设程序,并到相关部门办理林草、规划、国土、环保、消防、人防等相关手续,待手续完备后方可开工建设。

米经发字[2019]89 号文同时废止。



米东区发展和改革委员会(区工业和信息化局) 2019 年 8 月 2 日印发

秋

米东区发展和改革委员会（区工业和信息化局） 文 件

米发改字[2019]211 号

关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目立项的批复

米东区园林管理局：

你单位报来的关于吐乌大高速路两侧生态绿化建设项目立项的申请收悉（米园组字【2019】35号）。经我委研究认为：该项目的实施是落实“六句话”建设任务的主要举措之一，且项目已列入米东区2019年政府投资重点建设项目计划，因此，同意立项并作如下批复：

一、项目名称：吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧生态绿化建设项目

二、项目主要内容：1.吐乌大高速路（上沙河立交桥—阜康收费站）两侧的电力设施、泵站、苗木栽植、地表管线安装、养护工作；2.吐乌大高速路（化工园立交桥—阜康收费站）两侧的土方平整、主管线铺设工作。

三、项目总投资及资金来源：项目计划总投资 4107 万元，资金来源为米东区财政资金（从吐乌大高速路（米东段）绿化景观带建设项目资金中列支）。

四、项目建设期限：2019 年—2021 年。

接文后，请你单位严格遵照政府投资建设项目建设程序，并到相关部门办理林草、规划、国土、环保、消防、人防等相关手续，待手续完备后方可开工建设。

米经发字[2019]120 号文同时废止。

二〇一九年八月二日



米东区发展和改革委员会（区工业和信息化局） 2019 年 8 月 1 日印发

米东区发展和改革委员会（区工业和信息化局） 文 件

米发改字[2019]212 号

关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路 立交桥）西侧生态绿化建设项目 立项的批复

米东区园林管理局：

你单位报来的关于吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）西侧生态绿化建设项目立项的申请（米园组字【2019】32号）收悉。经我委研究认为：该项目的实施是落实“六句话”建设任务的主要举措之一，且项目已列入米东区2019年政府投资重点建设项目计划，因此，同意立项并作如下批复：

一、项目名称：吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路

立交桥)西侧生态绿化建设项目

二、项目主要建设内容:吐乌大高速(上沙河立交桥—轮台路立交桥)西侧的土方平整、主管线铺设等工程。

三、项目总投资及资金来源:项目计划总投资 382 万元,资金来源为米东区财政资金(从吐乌大高速路(米东段)绿化景观带建设项目资金中列支)。

四、四、项目建设期限:2019 年-2021 年。

接文后,请你单位严格遵照政府投资建设项目建设程序,并到相关部门办理林草、规划、国土、环保、消防、人防等相关手续,待手续完备后方可开工建设。

米经发字[2019]92 号文同时废止。

二〇一九年八月二日



米东区发展和改革委员会(区工业和信息化局) 2019年8月2日印发

(二) 中标通知

中标通知书

新疆宏泰建工集团有限公司：

根据吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧生态绿化建设项目招标文件和你单位于2019年04月19日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为中标人，请收到中标通知书后，按照招标文件规定的时间与招标人签订合同，中标条件如下：

标段编号	米东中标 2019-02-16-002
标段名称	吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧生态绿化建设项目
中标人	新疆宏泰建工集团有限公司
中标价	大写：壹佰玖拾万零玖仟壹佰贰拾陆元柒角贰分 小写：1909126.72 元
备注	工程量：/ 项目负责人：傅韵竹 注册证书号：新 265111114144 开工日期：2019 年 4 月 22 日；竣工日期：2019 年 5 月 11 日 质量标准：合格 代理机构：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 中标范围：全套施工图纸及工程量清单范围内所有工作内容（包括招标文件、答疑补充文件、工程量清单） 代理机构经办人：宋金龙 代理机构经办人电话：0991-4636565
其他	

招标代理机构：（盖章）

招标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：2019 年 04 月 22 日

中标通知书

新疆交建市政工程有限责任公司：

根据吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧生态绿化建设项目招标文件和你单位于2019年04月19日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为中标人，请收到中标通知书后，按照招标文件规定的时间与招标人签订合同，中标条件如下：

标段编号	米东中 2019-02-18-002
标段名称	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧生态绿化建设项目
中标人	新疆交建市政工程有限责任公司
中标价	大写：叁佰肆拾陆万玖仟陆佰陆拾捌元贰角陆分 小写：3469668.26 元
备注	工程量：/ 项目负责人：杨志雷 注册证书号：新 265131324671 开工日期：2019 年 4 月 22 日；竣工日期：2019 年 5 月 11 日 质量标准：合格 代理机构：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 中标范围：全套施工图纸及工程量清单范围内所有工作内容（包括招标文件、答疑补充文件、工程量清单） 代理机构经办人：宋金龙 代理机构经办人电话：0991-4636565
其他	

招标代理机构：（盖章）

招标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：2019 年 04 月 22 日

中标通知书

新疆东方金盛实业集团建筑安装有限公司:

根据吐乌大高速路(上沙河立交桥—轮台路立交桥)西侧生态绿化建设项目招标文件和你单位于2019年04月19日提交的投标文件,经评标委员会评审,现确定你单位为中标人,请收到中标通知书后,按照招标文件规定的时间与招标人签订合同,中标条件如下:

标段编号	米东中标 2019-02-15-002
标段名称	吐乌大高速路(上沙河立交桥—轮台路立交桥)西侧生态绿化建设项目
中标人	新疆东方金盛实业集团建筑安装有限公司
中标价	大写:叁佰肆拾陆万肆仟零捌拾元伍角叁分 小写:3464080.53 元
备注	工程量: / 项目负责人: 马建军 注册证书号:新 265121220561 开工日期: 2019 年 4 月 22 日;竣工日期: 2019 年 5 月 11 日 质量标准: 合格 代理机构: 新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 中标范围: 全套施工图纸及工程量清单范围内所有工作内容(包括招标文件、答疑补充文件、工程量清单) 代理机构经办人: 宋金龙 代理机构经办人电话: 0991-4636565
其他	

招标代理机构: (盖章)

招标人: (盖章)

法定代表人: (盖章)

法定代表人: (盖章)

日期: 2019 年 04 月 22 日

中标通知书

新疆嵘源建筑装饰有限公司:

根据吐乌大高速路(轮台路立交桥—化工园立交桥)西侧生态绿化建设项目招标文件和你单位于2019年04月19日提交的投标文件,经评标委员会评审,现确定你单位为中标人,请收到中标通知书后,按照招标文件规定的时间与招标人签订合同,中标条件如下:

标段编号	中标 2019-02-17-002
标段名称	吐乌大高速路(轮台路立交桥—化工园立交桥)西侧生态绿化建设项目
中标人	新疆嵘源建筑装饰有限公司
中标价	大写:叁佰伍拾捌万陆仟陆佰贰拾柒元陆角陆分 小写:3586627.66 元
备注	工程量: / 项目负责人:唐安润 注册证书号:新 265121323322 开工日期:2019年4月22日;竣工日期:2019年5月11日 质量标准:合格 代理机构:新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 中标范围:全套施工图纸及工程量清单范围内所有工作内容(包括招标文件、答疑补充文件、工程量清单) 代理机构经办人:宋金龙 代理机构经办人电话:0991-4636565
其他	

招标代理机构:(盖章)

招标人:(盖章)

法定代表人:(盖章)

法定代表人:(盖章)

日期:2019年04月22日

米东中水 2019-01-09-002



公共资源交易中心: (盖章)



招标投标监管机构: (盖章)



中标通知书

江西省同欣建设工程有限公司:

根据吐乌大高速路(上沙河立交桥-阜康收费站)两侧生态绿化建设项目招标文件和你单位于2019年06月17日提交的投标文件,经评标委员会评审,现确定你单位为中标人,请收到中标通知书后,按照招标文件规定的时间与招标人签订合同,中标条件如下:

标段编号	A6501090101003205001001
标段名称	吐乌大高速路(上沙河立交桥-阜康收费站)两侧生态绿化建设项目
中标人	江西省同欣建设工程有限公司
中标价	大写: 贰仟陆佰肆拾柒万壹仟陆佰玖拾肆圆叁角伍分 小写: 26471694.35元
备注	工程量: 其它 项目负责人: 王小亮 计划工期: 2019年06月22日——2019年11月15日 总工期: 147日历天 质量标准: 合格 代理机构: 新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 中标范围: 本工程全套施工图纸范围内所有施工内容(包括招标文件、工程量清单、招标文件补充、招标答疑及图纸答疑所包含的全部工作内。 代理机构经办人: 路佳丽 代理机构经办人电话: 18129348459
其它	无

注: 中标通知书真实性请扫描上方二维码, 以网站信息为准。



招标代理机构: (盖章)



招标人: (盖章)



法定代表人: (盖章)



法定代表人: (盖章)

2019年07月01日

中标通知书

新疆高新工程项目管理有限责任公司：

根据吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧生态绿化建设项目监理招标文件和你单位于 2019 年 04 月 19 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为中标人，请收到中标通知书后，按照招标文件规定的时间与招标人签订合同，中标条件如下：

标段编号	米东中标 2019-02-17-003
标段名称	吐乌大高速路（轮台路立交桥—化工园立交桥）西侧生态绿化建设项目监理
中标人	新疆高新工程项目管理有限责任公司
中标价	大写：陆万肆仟捌佰捌拾元整 小写：64880 元
备注	工程量：/ 项目总监：黄晶晶 注册证书号：65000280 开工日期：2019 年 4 月 22 日；竣工日期：2019 年 5 月 11 日 质量标准：合格 代理机构：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 中标范围：全套施工图纸范围内全过程监理咨询服务 代理机构经办人：宋金龙 代理机构经办人电话：0991-4636565
其他	

招标代理机构：（盖章）

招标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：2019 年 04 月 22 日

中标通知书

新疆路智兴监理有限公司：

根据吐乌大高速公路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧生态绿化建设项目监理招标文件和你单位于 2019 年 04 月 19 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为中标人，请收到中标通知书后，按照招标文件规定的时间与招标人签订合同，中标条件如下：

标段编号	米东中标 2019-02-16-003
标段名称	吐乌大高速公路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧生态绿化建设项目监理
中标人	新疆路智兴监理有限公司
中标价	大写：贰万玖仟捌佰元整 小写：29800 元
备注	工程量：/ 项目总监：郑勤 注册证书号：65001695 开工日期：2019 年 4 月 22 日；竣工日期：2019 年 5 月 11 日 质量标准：合格 代理机构：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 中标范围：全套施工图纸范围内全过程监理咨询服务 代理机构经办人：宋金龙 代理机构经办人电话：0991-4636565
其他	

招标代理机构：（盖章）

招标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：2019 年 04 月 22 日

中标通知书

新疆市政建筑设计研究院有限公司:

根据吐乌大高速路(上沙河立交桥—轮台路立交桥)西侧生态绿化建设项目监理招标文件和你单位于2019年04月19日提交的投标文件,经评标委员会评审,现确定你单位为中标人,请收到中标通知书后,按照招标文件规定的时间与招标人签订合同,中标条件如下:

标段编号	米东中标2019-02-15-003
标段名称	吐乌大高速路(上沙河立交桥—轮台路立交桥)西侧生态绿化建设项目监理
中标人	新疆市政建筑设计研究院有限公司
中标价	大写:伍万玖仟元整 小写:59000元
备注	工程量: / 项目总监: 刘春玲 注册证书号:65001898 开工日期: 2019年4月22日;竣工日期: 2019年5月11日 质量标准: 合格 代理机构: 新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 中标范围: 全套施工图纸范围内全过程监理咨询服务 代理机构经办人: 宋金龙 代理机构经办人电话: 0991-4636565
其他	

招标代理机构: (盖章)

招标人: (盖章)

法定代表人: (盖章)

法定代表人: (盖章)

日期: 2019年04月22日

中标通知书

新疆卓越工程项目管理有限公司：

根据吐乌大高速公路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧生态绿化建设项目监理招标文件和你单位于 2019 年 04 月 19 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为中标人，请收到中标通知书后，按照招标文件规定的时间与招标人签订合同，中标条件如下：

标段编号	米东中示 2019-02-18-003
标段名称	吐乌大高速公路（轮台路立交桥—化工园立交桥）东侧生态绿化建设项目监理
中标人	新疆卓越工程项目管理有限公司
中标价	大写：陆万叁仟捌佰元整 小写：63800 元
备注	工程量：/ 项目总监：魏成榜 注册证书号：65001732 开工日期：2019 年 4 月 22 日；竣工日期：2019 年 5 月 11 日 质量标准：合格 代理机构：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 中标范围：全套施工图纸范围内全过程监理咨询服务 代理机构经办人：宋金龙 代理机构经办人电话：0991-4636565
其他	

招标代理机构：（盖章）

招标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：2019 年 04 月 22 日

中标通知书 2019-01-09-003



公共资源交易中心: (盖章)



招标投标监管机构: (盖章)



中标通知书

乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司:

根据吐乌大高速路(上沙河立交桥-阜康收费站)两侧生态绿化建设项目监理招标文件和你单位于2019年06月17日提交的投标文件,经评标委员会评审,现确定你单位为中标人,请收到中标通知书后,按照招标文件规定的时间与招标人签订合同,中标条件如下:

标段编号	A6501090101003205002001
标段名称	吐乌大高速路(上沙河立交桥-阜康收费站)两侧生态绿化建设项目监理
中标人	乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司
中标价	大写: 叁拾贰万贰仟捌佰圆整 小写: 322800元
备注	工程量: 其它 项目负责人: 陈秋生 计划工期: / 总工期: / 质量标准: 合格 代理机构: 新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 中标范围: 全套施工图纸范围内全过程监理咨询服务。 代理机构经办人: 路佳丽 代理机构经办人电话: 18129348459
其它	无

注: 中标通知书真实性请扫描上方二维码, 以网站信息为准。



招标代理机构: (盖章)



招标人: (盖章)








法定代表人: (盖章)



法定代表人: (盖章)

2019年07月01日





(三) 竣工验收报告

建设、监理、设计、施工、勘察单位竣工验收意见表				
建设单位及工程名称	乌鲁木齐市米东区园林管理局 吐乌大高速路（上沙河立交桥—轮台路立交桥）东侧生态绿化建设项目			
建筑面积	结 构	总 层 数	检查部位	质量控制资料
31089m ²		/	竣工验收	齐全、有效、正确
工程 建设 竣工 参与 各方 验收 意见				
建设单位意见	1、该工程已完成合同约定的全部内容。 2、经验收符合设计文件及施工规范的要求。 3、该工程已达到验收标准合格的要求。  签字:  (盖章) 年 月 日			
监理单位意见	1、该工程已完成合同约定的全部内容。 2、经验收分部、分项工程质量达到合格的要求。 3、工程质量等级评定达到合格标准。 4、资料基本齐全、同意验收。 签字:  (盖章) 年 月 日			
设计单位意见	1、设计文件（含变更）经验收符合设计质量有关规定标准。 2、经验收使用功能满足设计文件（含变更）的要求。 3、工程质量等级经评定达到合格标准。 签字:  (盖章) 年 月 日			
施工单位意见	1、该工程已完成合同约定的全部内容。 2、经验收符合设计文件及施工规范的要求。 3、工程质量等级经企业评定达到合格标准。 签字:  (盖章) 2019年5月11日			
勘察单位意见	签字: _____ (盖章) 年 月 日			

注：本表一式六份，以上五方单位各一份，监督站存档一份。

工程名称		吐乌大高速公路（土沙河立交桥—轮台立交桥）东洲生态绿化建设项目		开工日期		2019年4月22日		对工程的质量评价	
施工单位	新疆宏泰建设工程有限公司		竣工日期	2019年5月11日		本工程经共同验收，工程质量符合设计与规范要求，达到合同约定的合格标准。			
合同造价 (万元)	190.9		竣工决算 (万元)						
验收范围及数量： 本工程主要内容为灌溉工程、土方工程、道路工程，我方已按合同内容及规范要求要求施工完毕，符合要求，经自检工程质量达合格标准，且工程施工技术文件基本齐全，达到竣工条件，现申请竣工验收。									
存在问题的处理意见：									
建设单位		监理单位		勘察单位		设计单位		施工单位	
该工程已按合同约定的内容，经现场验收，符合设计文件及施工规范要求，工程质量达到合格标准。		该工程已按合同约定的内容，经现场验收，符合设计文件及施工规范要求，同意竣工验收意见。		该工程已按合同约定的内容，经现场验收，符合设计文件及施工规范要求，同意竣工验收意见。		该工程已按合同约定的内容，经现场验收，符合设计文件及施工规范要求，同意竣工验收意见。		该工程已按合同约定的内容，经现场验收，符合设计文件及施工规范要求，同意竣工验收意见。	
签名：(盖章)		签名：(盖章)		签名：(盖章)		签名：(盖章)		签名：(盖章)	

建设、监理、勘察、设计、施工单位工程竣工验收意见表

建设单位	乌鲁木齐市米东区园林管理局	工程名称	吐乌大高速路(上沙河立交桥—轮台路立交桥)西侧生态绿化建设项目—一二标段
建筑面积	4916m	结构	灌溉管线
		检查面积	/
			质量控制资料
			完整
工程建设竣工工程参与各方验收意见			
建设单位意见	<p>该工程已完成合同约定的内容,经现场验收,符合设计文件及施工规范标准的各项要求,工程质量达到合格标准。</p> <p>签字:  (盖章)</p> <p>2020年4月25日</p>		
监理单位意见	<p>该工程已完成合同约定的内容,经现场验收,符合设计文件及施工规范标准的各项要求,工程质量达到合格标准。</p> <p>签字:  (盖章)</p> <p>2020年4月25日</p>		
勘察单位意见	<p>经基槽(坑)开挖验槽,该工程地基土质与勘察基本相符,满足要求,同意验收意见。</p> <p>签字: (盖章)</p> <p>年 月 日</p>		
设计单位意见	<p>该工程已完成设计图纸的内容,经验收使用功能满足实际文件要求,同意验收意见。</p> <p>签字:  (盖章)</p> <p>2020年4月25日</p>		
施工单位意见	<p>1、该工程项目已具备验收条件</p> <p>2、经验收该工程检验批质量符合设计文件及施工质量验收规范要求。</p> <p>3、工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料完整。</p> <p>签字:  (盖章)</p> <p>2020年4月25日</p>		

注:本表一式六份, 以上五方单位各一份,监督站存档一份。

工程验收组验收意见

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的评价

工程验收组依照国家法律、法规的规定，依据工程合同、设计文件、工程质量检验评定标准，分专业（分组）对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行质量标准。

施工、设备安装质量：本工程已完成合同约定的内容和设计文件规定的内容，施工质量符合建筑安装工程质量检验评定标准，同意验收。

工程建设管理：建设、监理、施工三方对工程建设进行了有效管理，建设、设计、施工、监理四方的工程建设资料齐全，符合验收条件，同意验收。

验收组通过现场检查认为：施工单位的质量评定等级符合标准规定，同意施工单位评定质量等级为合格的结果。

验收组人员签字

建设单位	 
勘察单位	
设计单位	 
监理单位	 
施工单位	 

工程验收组验收意见

3.1.2.6 (7-6)

对工程设计、施工和各管理环节的评价	
<p>工程验收组依照国家法律、法规的规定,依据工程合同、设计文件、《建筑工程施工质量验收统一标准》,分专业对本工程进行了竣工验收,验收的程序、内容和组织形式符合《统一标准》要求,抽检的方法、数量符合各专业施工质量验收规范的规定。</p> <p>勘察方面:本工程持力层与地质勘察报告相符,同意验收。</p> <p>设计方面:本工程满足设计要求,建筑与结构、给排水与采暖符合设计文件要求,同意验收。</p> <p>施工、设备安装质量:本工程已完成了合同约定的内容和设计文件规定的内容,施工及安装质量符合各专业工程施工质量验收规范规定,同意验收。</p> <p>工程建设管理:建设、监理、施工三方对工程建设进行了有效管理。建设、设计、施工、监理四方的工程质量控制资料、安全和功能检验资料完整,符合验收条件,同意验收。</p> <p>验收组通过现场检查认为:本工程质量验收符合规范规定,同意验收。</p>	
验收组人员签字	
建设单位	   2019.5.11
勘察单位	
设计单位	  2019.5.11
监理单位	  2019.5.11
施工单位	  2019.5.11

21

建设、监理、勘察、施工、设计单位工程竣工验收意见表

建设单位及工程名称	乌鲁木齐米东区管理局-吐乌大高速(轮台路立交桥-化工园立交桥)西侧生态绿化建设项目			
建筑面积	结构	层数	检查部位	质量控制资料
m ²	园林绿化			完整
工程建设竣工参与各方验收意见				
建设单位意见	1、该工程已完成合同约定的所有工程内容。 2、经验收符合设计文件及施工规范的要求。 3、工程质量等级企业评定达到合格标准。 签字:  (盖章) 2019年5月11日			
监理单位意见	1、该工程已完成合同约定的所有工程内容。 2、经验收符合设计文件及施工规范的要求。 3、工程质量等级评定达到合格标准。 签字:  (盖章) 2019年5月11日			
施工单位意见	1、该工程已完成合同约定的所有工程内容。 2、经验收符合设计文件及施工规范的要求。 3、工程质量等级经企业评定达到合格标准。 签字:  (盖章) 2019年5月11日			
设计单位意见	1、设计文件(含变更)经验收符合设计质量有关规定标准。 2、经验收使用功能满足设计文件(含变更)的要求。 3、工程质量等级经企业评定达到合格标准。 签字:  (盖章) 2019年5月11日			
地勘单位意见	1、该工程已完成合同约定内容。 2、经验收符合勘察文件及施工规范要求。 签字: (盖章) 年 月 日			

注: 1、本表一式六份, 以上五方单位各一份, 监督站存档一份。

工程验收组验收意见

3.1.2.6(7-6)

3102066

对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节的评价

吐乌大高速路（上沙河立交桥-阜康收费站）两侧生态绿化建设项目验收组依照国家法律、法规的规定，依照工程合同、设计文件、《市政基础设施工程施工质量验收标准》，分专业组对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行质量标准。

设计方面：本工程地质勘察报告满足设计要求，土方、管道主体、附属构筑物、栽植基础、栽植、施工期的植物养护、地基与基础、主体、装饰装修、屋面、给排水及采暖、电气分部工程符合设计文件要求，验收合格。

施工质量：本工程已完成了合同约定的内容和设计文件规定的内容，市政基础设施工程质量符合《市政基础设施工程施工质量验收标准》，验收合格。

工程建筑管理：建设、监理、施工三方对工程建设进行了有效管理。建设、设计、施工和监理四方的工程建设资料齐全，符合验收条件。验收合格。

验收组通过现场检查认为：施工单位的质量评定等级符合标准规定，同意施工单位的质量评定结果合格。

验收组人员签字

建设单位	 马兴王
勘察单位	 陈秋生
设计单位	 孙亮
监理单位	 陈秋生、马兴王
施工单位	 孙亮

附件 5：相关照片



















