

# 乌鲁木齐市米东区 2024 年度 预算绩效评价报告

项目名称：乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央  
集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）

项目单位：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

主管部门：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

委托单位：乌鲁木齐市米东区财政局

评价机构：中国投资咨询有限责任公司

主 评 人：谭志国



2025 年 8 月

## 摘要

### 一、项目概述

#### （一）项目概述

为紧密围绕国家全民健身战略，提升乌鲁木齐市米东区公共体育服务能力，依据《全民健身条例》《体育强国建设纲要》《健康中国2030”规划纲要》及自治区相关实施计划设立本项目。项目资金来源于《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕150号）文件，资金来源为中央彩票公益金，预算总额118万元，主要用于三项建设：一是投资100万元建设多功能运动场地，完善基层体育设施；二是安排15万元实施“国球进社区、公园”项目，配置智能室外健身器材；三是投入3万元开展全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准活动。项目已按计划全面完成，有效改善了群众健身条件，推动了全民健身活动的普及与质量提升，为构建更高水平的全民健身公共服务体系提供了有力支撑。

#### （二）项目实施情况

本项目严格按照预定计划组织实施，并于当年内全面完成。其中，多功能运动场地建设项目于8月17日正式开工，9月30日竣工，经验收合格；全民健身志愿服务项目及国球进社区、公园项目（智能室外健身器材配置）分别于7月及10月顺利完成。所有项目资金共计118万元均已通过国库集中支付系统，按时、

足额拨付至各实施单位，确保了项目的有效落地和资金的安全规范使用。

### （三）绩效目标

#### 1. 总体目标

通过建设多功能运动场地、培养基层体育组织人才以及购置智能健身器材，持续提升全民健身服务水平，满足广大人民群众健身需求，推动全民健身事业高质量发展。

#### 2. 阶段性目标

乌财科教〔2023〕150号-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目共设置 1 个绩效目标，具体如下：

##### （1）项目产出目标

##### ①产出数量目标

指标“建设多功能运动场地数量”预期目标值等于 1 个。

指标“基层体育组织人才培养数（人）”预期目标值为等于 400 人次。

指标“购置智能健身器材数（批）”预期目标值为一批。

##### ②产出质量指标

指标“项目竣工验收合格率”预期指标值为等于 100%。

##### ③产出时效指标

指标“项目完成及时率”预期指标值为大于等于 90%。

##### （2）项目成本指标

①经济成本指标

指标“项目成本控制率” 预期指标值为小于等于 100%。

(3) 项目效益指标

①社会效益指标

指标“持续推动全民健身事业” 预期指标值为有效推动。

(4) 满意度指标

①满意度指标

指标“群众对全民健身工作满意度” 预期指标值为大于等于 90%。

具体绩效目标见下表：

预算单位		乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		乌财科教〔2023〕150号-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）			项目负责人		沈建梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	118	其中：财政拨款	118	其他资金：	0	
项目总体目标		通过建设多功能运动场地、培养基层体育组织人才以及购置智能健身器材，持续提升全民健身服务水平，满足广大人民群众健身需求，推动全民健身事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设多功能运动场地数量	=1个	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		基层体育组织人才培养数（人）	=400人次	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料



		购置智能健身器材数（批）	=1批	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	行业或国家标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	持续推动全民健身事业	有效推动	历史标准	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对全民健身工作满意度	>=90%	历史标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

二、绩效评价情况

（一）评价结论

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程和项目产出和项目效益四个维度，通过数据采集、访谈调研和问卷调查等方式，对米东区《2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金》（乌财科教〔2023〕150 号）项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为 92.81 分，绩效评级属于“优”。

（二）预算执行情况

依据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育

事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕150号）文件通知，本项目2024年度预算安排118万元，实际使用118万元，其中100万元用于多功能运动场地项目，15万元用于国球进社区、公园（配备智能健身器材）项目，3万元用于全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准项目，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （三）项目绩效情况

在决策层面，本项目表现出较高的科学性与规范性。立项依据充分，紧密对接国家“全民健身”“健康中国2030”“体育强国”等战略，符合《全民健身条例》《体育强国建设纲要》等政策要求，与单位职能高度匹配。绩效目标设置较合理，涵盖产出、成本、效益和满意度等多维度，但部分指标的设置仍存在明显不足，有待完善。资金投入结构清晰、分配合理，严格按任务内容核定预算，执行专款专用，但缺少资金申报文件，预算编制科学性略有扣分。

在过程层面，本项目管理规范有效，资金管理表现突出，组织实施细节仍有提升空间。资金管理安全高效，118万元资金足额到位，预算执行严格遵循党组会议审议、国库集中支付等规范流程，资金使用符合国家财经法规及项目预算用途，未出现截留、挤占、挪用等违规情形。组织实施方面，项目单位具备财务与业务管理制度，沟通协调、风险控制与档案管理总体运行良好，但在具体执行中存在明显短板：多功能运动场地建设与智能健身器

器材配置两个子项目未制定专项《项目实施方案》，且多功能运动场地项目提供的招采资料不全面；“全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准”子项目在实际开展中与上级任务目标存在偏差；达标测验活动程序倒置，形成“先实施活动，后履行采购与合同签订程序”的操作，违背了政府采购及合同管理相关规范要求的“先签约、后执行”。

在产出方面，本项目成果显著，核心指标均高质量完成，资金使用精准高效。多功能运动场地与智能健身器材已全面按设计标准建设完成，并顺利通过验收；基层体育组织人才培养活动有序推进，实际参与人数超出原定计划，群众响应积极。所有子项目均按时落实，实际支出与预算高度吻合，执行进度与成本控制精确到位，有效保障了财政资金的使用效益和预期实物成果的充分实现。

在效益方面，项目实施显著改善了居民健身条件，提升了公众健康素养和体育锻炼意愿，营造了良好的全民健身氛围，推动了区域体育事业高质量发展。受益群众对运动场地和智能器材满意度较高，社会效益显著，体现了公共资金使用的实效性和回应群众需求的能力。

### 三、经验、问题和建议

#### （一）主要经验及做法

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局积极响应米东区财政局的号召，高度重视项目支出绩效评价工作。严格按照

相关规定认真填报项目绩效目标，科学设置涵盖项目产出数量、质量、时效、成本以及社会效益、服务对象满意度等多维指标，较为全面、准确地反映了项目的实际产出与实施效益，有效提升了绩效评价工作的质量和水平。在本次绩效评价过程中，相关工作人员积极配合，对评价组提出的资料调阅、数据核实、访谈调研等需求响应迅速、落实到位，为评价工作顺利开展提供了有力保障。

米东区通过实施本项目，有效缓解了基层体育设施不足、健身资源分布不均等问题。通过建设多功能运动场地、配置智能室外健身器材以及开展全民健身志愿服务与体质测验活动，极大丰富了群众健身选择，提升了体育锻炼的便捷性和科学性，增强了群众参与体育活动的积极性，为推动全民健身事业高质量发展提供了坚实支撑。

## **（二）存在问题与不足**

### **1. 缺乏具体实施方案**

本项目虽依据上级相关文件要求部署实施，但作为项目具体执行与主管单位，米东区文化体育广播电视和旅游局在推进多功能运动场地建设及智能户外健身器材购置两个子项目过程中，未制定专门的项目实施方案。经核查，该类项目属中央直接下达任务，资金到位后即进入选址与招标流程，未编制系统性实施方案。实施方案的缺失，可能导致项目在前期论证、目标分解、进度计划、风险防控等环节缺乏明确指引和关键约束，进而影响项目全

过程管理的规范性和精细化，存在一定的管理风险隐患，需在今后的项目执行中加以重视和完善。

## 2. 活动实施内容与人才培养核心目标存在偏离

在该项目执行过程中，第三项子活动“全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准”在实际开展过程中，与上级下达任务名称“基层体育组织人才培养”之间存在一定偏差。具体而言，上级任务明确要求完成“基层体育组织人才培养数”400人次，旨在强化基层体育组织的人力资源建设。然而实施单位组织开展了“全民体质测验活动”，活动内容侧重于体质检测与数据收集，并未明确体现对基层体育组织人才在组织管理、专业技能、服务能力等方面的系统培养情况。

## 3 达标测验活动程序倒置

在“全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准”子项目执行过程中，存在程序倒置问题。该项目实际操作流程如下：2024年7月12日，完成资金使用审批并发出开展活动的函，明确承办单位；2024年7月17日，党组会议审议通过由该公司执行活动，同日活动正式启动，并出具验收单；2024年7月22日，政采云平台发布成交通知书；2024年7月26日，在政采云完成合同签订。综上，2024年7月17日已组织开展体质测验活动并出具验收单，而成交通知书直至7月22日才正式发布，合同签订则延迟至7月26日完成，形成“先实施活动，后履行采购与合同签订程序”的操作。该行为违背了政府采购及合同管理相关规范

要求的“先签约、后执行”原则，影响到项目管理的合规性，反映出实施单位在程序规范意识和内部控制环节存在明显短板。

#### 4 绩效目标设置需完善

本项目的绩效目标总体上按照产出、成本、效益和满意度构建了绩效评价指标体系，指标设置基本符合相关管理要求，具有一定的可衡量性和相关性，能够在一定程度上反映项目的预期产出和实施效果。但绩效指标的设置仍存在明显短板：作为项目核心内容的多功能运动场地建设子项，其数量指标仅简单表述为“建设多功能运动场地数量=1个”，未进一步分解为篮球场、羽毛球场、健身路径等具体设施内容，也未明确各类设施的建设标准和功能要求，导致指标过于笼统，无法有效约束和考核项目实际建设质量与功能实现程度，降低了绩效目标的指引性和可考核性。

### （三）建议和改进措施

#### 1. 建立健全项目实施方案编制与审核机制，强化项目全过程精细化管理

为规范项目管理，需完善制度要求，明确实施方案的必要性和规范性。无论项目资金来源为上级资金还是本级资金，均建议实施单位在立项后、招标前，依据项目实际内容与目标制定详细的《项目实施方案》，方案需至少涵盖项目背景与目标、详细建设内容与规模、实施步骤与时间节点、组织管理与职责分工、资金使用计划、绩效目标设定、风险分析与应对措施、质量保障机制等内容，确保对项目执行起到实质性指引和约束作用。

## 2. 强化政策理解与执行对接，杜绝执行偏差

为进一步规范项目执行、保障数据真实可靠，需从前期对接、过程管理协同发力。建议加强政策与任务对接，确保内容形式统一，项目实施单位在接到上级资金与任务文件后，应组织专题研读分析，深刻理解任务目的与内涵（如明晰“培养人才”与“开展测验”的区别）。若任务要求与自身理解或资源能力存在偏差，需及时与上级主管部门沟通澄清，必要时履行程序报备或调整，确保项目实施内容与任务目标高度一致，杜绝执行偏差。

## 3. 完善内控机制，杜绝程序倒置

为切实规范项目管理、防范合规风险，确保项目管理实现全过程合法、合规、可控，提出以下整改建议：一是立即组织整改，严禁任何未签合同先行实施的行为；二是完善内部控制，建立以“合同签订”为活动启动前提的部门联动约束机制，确保采购、执行、付款等环节严格按程序推进；三是加强制度培训与监督，定期开展政府采购政策法规和内部管理流程专项培训，同时强化内审与纪检部门对重大项目执行过程的全周期监督，切实提升项目管理的规范性和资金使用的有效性。

## 4. 强化绩效目标管理，优化绩效指标设置

建议乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局在今后要注重绩效目标表的设置，在设置绩效目标时关注上级文件对项目的具体要求，确保绩效目标可以完整反映出本项目的主要产出和核心结果。设置绩效目标时牢记“高度关联、突出重点、量化

易评”的基本原则，确保关键性绩效指标的设置全面、完整。



目录

一、项目概况.....1

    （一）项目背景及立项依据..... 1

        1. 项目背景 ..... 1

        2. 项目立项依据..... 3

    （二）项目内容及规模..... 3

    （三）项目实施情况..... 4

    （四）资金来源及使用情况..... 5

        1. 资金来源 ..... 5

        2. 资金使用情况..... 5

    （五）项目组织与管理情况..... 7

        1. 项目实施主体..... 7

        2. 项目组织情况..... 10

        3. 项目管理情况..... 12

    （六）项目绩效目标..... 13

        1. 总体目标..... 13

        2. 阶段性目标..... 13

二、绩效评价工作开展情况.....15

    （一）绩效评价目的、对象和范围..... 15

        1. 绩效评价目的 ..... 15

        2. 绩效评价对象..... 16

        3. 绩效评价范围 ..... 16

4. 绩效评价时段.....	16
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 .....	16
1. 绩效评价原则 .....	16
2. 评价指标体系 .....	17
3. 绩效评价方法 .....	18
4. 绩效评价标准 .....	20
5. 数据采集方法及过程 .....	21
（三）绩效评价工作过程 .....	22
1. 前期准备阶段 .....	23
2. 过程实施阶段 .....	24
3. 形成报告阶段 .....	24
三、综合评价情况及评价结论 .....	25
（一）评价结论 .....	25
（二）主要绩效 .....	25
四、绩效评价指标分析 .....	27
（一）项目决策情况 .....	27
1. 项目立项 .....	28
2. 绩效目标 .....	29
3. 资金投入 .....	32
（二）项目过程情况 .....	33
1. 资金管理 .....	34

2. 组织实施.....	35
（三）项目产出情况.....	38
1. 数量指标.....	39
2. 质量指标.....	41
3. 时效指标.....	42
4. 成本指标.....	42
（四）项目效益情况.....	43
1. 社会效益.....	43
2. 满意度指标.....	47
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	50
（一）主要经验及做法.....	50
1. 重视项目支出绩效评价管理工作 .....	50
2. 提高群众锻炼积极性，推动体育事业高质量发展 .....	50
3 注重资金执行全过程监管，有效提升资金使用效 .....	51
（二）存在的问题.....	51
1. 缺乏具体实施方案.....	51
2. 活动实施内容与人才培养核心目标存在偏离 .....	51
3 达标测验活动程序倒置.....	52
4 绩效目标设置需完善.....	52
六、相关建议.....	53
（一）建立健全项目实施方案编制与审核机制，强化项目全 过程精细化管理.....	53

（二）强化政策理解与执行对接，杜绝执行偏差 .....	53
（三）完善内控机制，杜绝程序倒置 .....	54
（四）强化绩效目标管理，优化绩效指标设置 .....	54
七、其他需要说明的问题.....	54
八、绩效评价结果应用建议.....	55
（一）建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制 .....	55
（二）建立绩效评价问题与预算安排挂钩机制 .....	55
（三）公开评价结果，接受社会监督 .....	56
附件 1：项目评分情况表.....	57
附件 2：基础表 .....	63
（一）项目预算执行总表.....	63
（二）资金支出明细表.....	63
（三）绩效评价相关文件及制度情况表 .....	64
（四）绩效目标表.....	65
附件 3：问卷调查表.....	67
附件 4：相关文件 .....	74
附件 5：成交通知书.....	81
附件 6：合同（部分） .....	87
附件 7：结算书.....	94
附件 8：验收单.....	10
0	
（一）智能健身器材.....	100

（二）达标测验 ..... 103

（三）多功能运动场地..... 104

附件 9：资金支付凭证.....105

（一）多功能运动场地..... 105

（二）智能健身器材..... 110

（三）达标测验 .....111

附件 10：调研函 .....112

附件 11：访谈记录.....113

附件 12：评价资料清单表.....114

附件 13：专家打分表.....117

## 一、项目概况

### （一）项目背景及立项依据

#### 1. 项目背景

近年来，随着全民健身国家战略与“健康中国”行动的深入推进，构建更高水平的全民健身公共服务体系已成为国家重要发展目标。《全民健身条例》明确提出，县级以上人民政府需有计划地建设公共体育设施，加大基层投入，促进全民健身事业均衡协调发展；《体育强国建设纲要》进一步规划，到 2035 年要实现人均体育场地面积 2.5 平方米、经常参加体育锻炼人数比例达 45% 以上，且需推进全民健身智慧化发展，运用物联网、云计算等技术提升服务效能；《健康中国 2030”规划纲要》则强调，要完善县乡村三级公共体育设施网络，2030 年实现 15 分钟健身圈全覆盖，同时强化国民体质监测，推动科学健身与健康促进深度融合。在此背景下，建设多功能运动场地、购置智能器材及开展全民健身测验项目，是响应国家战略的具体实践。

从现实需求看，当前我国全民健身设施仍存在“供给不足、分布不均、功能单一”等问题。一方面，城市社区与农村地区的体育场地缺口较大，现有场地多集中于学校或特定区域，难以满足群众“就近健身”需求，与“15 分钟健身圈”的建设目标存在差距；另一方面，传统体育设施功能单一，缺乏对不同人群（如老年人、残疾人、青少年）的适配性，且智能化程度低，无法提供科学健身指导与数据追踪服务。同时，国民体质监测覆盖率不足，群众

对自身健康状况的认知与科学锻炼方法的掌握存在短板，制约了全民健身的精准化、个性化推进。

建设多功能运动场地，旨在破解场地供给与功能适配难题。项目结合《体育强国建设纲要》中“统筹建设全民健身场地设施”的要求，整合健身步道、球类场地等多元功能，兼顾不同年龄与运动需求，助力实现“就近就便”健身场景全覆盖。

购置智能器材是顺应全民健身智慧化趋势的重要举措。当前，群众对科学健身的需求日益增长，但传统器材缺乏数据反馈与个性化指导功能。依据《体育强国建设纲要》“推进智慧健身路径、智慧健身步道建设”的部署，引入具备运动数据采集、个性化训练建议的智能器材，填补基层科学健身服务的空白，让群众在便捷健身的同时获得专业支持。

开展全民健身测验则是夯实科学健身基础的关键环节。《全民健身条例》规定国家需定期开展公民体质监测，《健康中国2030”规划纲要》也要求完善国民体质测试体系，建立运动处方数据库。通过组织常态化测验，既能掌握区域人群体质现状，为公共服务优化提供数据支撑，也能引导群众了解自身健康短板。

综上，本次三项项目对接国家战略导向，聚焦群众“健身去哪儿”“如何科学健身”等核心需求，通过补齐全民健身设施短板、注入智慧化技术、强化科学监测支撑，助力构建普惠性、便捷化、智能化的全民健身服务体系，为实现体育强国与健康中国的战略目标提供坚实保障。

## 2. 项目立项依据

- (1)《健康中国 2030”规划纲要》
- (2)《体育强国建设纲要》(国办发〔2019〕40号)
- (3)《全民健身计划(2021-2025)》(国发〔2021〕11号)
- (4)《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(新财教〔2023〕150号)
- (5)《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(新财教〔2023〕184号)
- (6)《广泛开展国家体育锻炼标准达标测验活动的通知》
- (7)《乌鲁木齐市体育事业“十四五”规划》
- (8)《米东区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》

### (二) 项目内容及规模

根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(新财教〔2023〕150号)文件要求,2024 年安排预算资金共计 118 万元,具体分配如下:多功能运动场地建设项目 100 万元;国球进社区、公园项目(配置智能室外健身器材)15 万元;全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准项目 3 万元。

根据项目合同具体内容,多功能运动场地项目位于乌鲁木齐米东区上沙河村委会内,主要改造内容包括:运动场地面、人行通道及台阶等基础场地修缮;铁艺球场围网、不锈钢金属门牌、移动看台、球场防眩目高杆灯等配套设施建设,以及室外健身器



材、篮球架、羽毛球网、乒乓球台（带球网）等运动器材配置。国球进社区、公园项目具体内容为购置并安装智能室外健身器材。全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准项目主要开展全民体质测验活动。

专项资金已全部到位，具体分配情况如下：多功能运动场地建设项目资金100万元下达至新疆泰诺健体育产业有限公司、中裕工程集团有限公司、新疆高新工程项目管理有限责任公司和新疆凯智工程管理咨询有限责任公司；国球进社区、公园项目资金15万元下达至新疆佰送惠民商贸有限公司；全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准项目资金3万元下达至新疆晟励体育产业发展有限公司。专项资金用于支持构建普惠性、便捷化、智能化的全民健身服务体系，为推进体育强国与健康中国建设提供坚实保障。

### **（三）项目实施情况**

2024年，米东区文化体育广播电视和旅游局持续推进项目建设。截至2024年12月9日，计划内的建设多功能运动场地、购置智能健身器材及全民健身志愿服务三个项目均已全部完成。其中，建设多功能运动场地的设计工作由中裕工程集团有限公司乌鲁木齐工程设计分公司负责，清单控价编制及阶段服务由新疆凯智工程管理咨询有限责任公司负责，监理工作由新疆高新工程项目管理有限责任公司负责，工程施工由新疆泰诺健体育产业有限公司负责，项目于2024年8月17日开工，同年9月30日竣

工；国球进社区与公园项目由新疆佰送惠民商贸有限公司负责，相关智能健身器材安装已于2024年10月完成；全民健身志愿服务项目由新疆晟励体育产业发展有限公司负责，测验达标项目活动于2024年7月17日启动实施。综上所述，三个项目均已实施完毕，相关资金已由国库统一支付完成。

（四）资金来源及使用情况

1. 资金来源

《2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金》（乌财科教〔2023〕150号）项目资金来源为自治区转移支付，根据资金文件下达内容，预算资金共计118万元，其中：乡村振兴和兴边富民项目资金为100万元，国球进社区、公园项目（智能室外健身器材）项目资金为15万元，全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准项目资金为3万元。具体如下表所示：

表 1-1 乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目资金拨付表

任务类型	任务子项	项目名称	地区	县市	数量	项目金额（万）
群众任务	全民健身场地设施	乡村振兴和兴边富民项目	乌鲁木齐市	米东区	1个	100
群众任务	全民健身场地设施	国球进社区、公园项目（智能室外健身器材）	乌鲁木齐市	米东区	1个	15
群众任务	培育基层体育组织及人才	全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准	乌鲁木齐市	米东区	400人次	3

2. 资金使用情况

该项目推进过程如下：2024年5月28日党组会议决定，一

是在政府采购云平台公开发布政府采购意向，二是委托米东区国有企业新疆凯智工程管理咨询公司负责招标工作。6月13日党组会议明确米东区多功能运动场项目选址；为推进项目，体育办随后就项目设计、监理、清单控价编制及结算工作组织了市场询价。7月17日党组会议审议通过了2024年乌鲁木齐市米东区全民健身志愿服务及国家体育锻炼标准达标测试活动，以及2024年中央集中彩票公益金支持的“国球进社区、公园”项目。9月13日党组会议听取了多功能运动场地项目建设进展汇报，并申请支付相关款项。11月29日党组会议申请使用中央集中彩票公益金中的26700元，用于为米东区多功能运动场地购置配套设施。截至2024年12月9日，项目资金已全部拨付到位。2024年，该专项资金实际执行金额为118万元。具体使用明细见下表：

表 1-2 乌财科教〔2023〕150号-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）资金使用情况

项目	子项目	实施单位	金额（万元）
多功能运动场地项目	设计	中裕工程集团有限公司	3
	监理	新疆高新工程项目管理有限责任公司	2
	清单控价编制及阶段	新疆凯智工程管理咨询有限公司	1.3
	采购及建设	新疆泰诺健体育产业有限公司	93.7
智能户外健身器材项目	购置器材并安装	新疆佰送惠民商贸有限公司	15
全民健身志愿服务项目	开展全民测验活动	新疆晟励体育产业发展有限公司	3
合计			118

## **（五）项目组织与管理情况**

### **1. 项目实施主体**

《2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金》（乌财科教〔2023〕150 号）项目的主管部门和实施主体均为乌鲁木齐米东区文化体育广播电视和旅游局。

**乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位的主要职责如下：**

（1）贯彻执行国家、自治区和我市有关文化、体育、广播、电视和旅游工作方针、政策和法规、法律，起草有关政策措施，并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向，实施旅游兴疆战略。

（2）统筹文化事业、文化产业和旅游业振兴发展，拟定文化和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；推进文化和旅游创作新绿色融合发展，实施“文化和旅游+”；推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全区重大文化和旅游活动；指导重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广；拟定旅游市场开发战略并组织实施；统筹文化和旅游景区管理，指导重要文化旅游产品的开发及推广。

（4）指导管理文艺事业；指导文艺作品的创作、生产、评论和研究，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品

种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进我区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导基层文化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新应用研究，推广文化和旅游科技成果，推进文化和旅游信息化建设。

（7）负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）统筹规划文化和旅游产业，组织实施我区文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，引导文化和旅游产业的社会投资和利用外资工作，推动文化产业和旅游产业投融资体系建设；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；监督旅游产业经济运行，负责旅游统计分析和信息发布工作，结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（9）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；在权限范围内，开展A级旅游景点、星级旅游饭店、星级农家乐，S级滑雪场的评定工作；推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，研究文化和旅游市场发展态势，引导文化和旅游市场经营方向。

（10）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作；负责文化和旅游行业安全生产监督管理工作。

(11) 指导统筹文物工作；负责文物保护管理、抢救发掘、研究宣传等工作。

(12) 负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体质改革。

(13) 负责组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全民体质监测；负责组织开展和指导我区安全群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导员队伍建设工作。

(14) 负责组织参加和承办全国、自治区和我市体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(15) 开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动，指导体育科技研究及其成果的推广应用。

(16) 负责培育和发展体育市场，规范体育经营活动，参与拟订体育设施布局规划，指导全区体育产业发展和公共体育设施建设管理工作；负责体育行业安全生产监督管理工作。

(17) 指导推进青少年体育工作；指导体育社会团体有关工作。

(18) 负责落实广播电视、网络视听节目行业标准并组织实施和监督检查。

(19) 编制广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

(20) 指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展

规划、产业政策并组织实施。

(21) 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(22) 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调和推动少数民族广播电视精品创作生产；指导监督广播电视广告播放；负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(23) 指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(24) 协调、推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信、互联网三网融合。

(25) 组织定制广播电视科技发展规划，落实相关政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督；指导、推进应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(26) 负责组织实施和推进城乡广播电视公共服务体系建设，指导、推进广播电视公共服务标准化、均等化发展；负责广播电视“村村通、户户通”覆盖、维护和管理工作的。

(27) 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

## **2. 项目组织情况**

本项目涉及的利益相关方及其主要承担的职责包括如下：

(1) 乌鲁木齐市米东区财政局：①负责及时下达中央集中

彩票公益金支持体育事业专项资金预算，并安排预算单位完成预算追加；②组织预算单位按要求完成项目资金的绩效目标录入、过程监控及绩效自评工作，并依据实施进度及时上报；③根据项目进度，及时完成资金支付工作，保障项目顺利实施。

（2）乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局：①根据区财政局下达的预算通知，及时完成项目资金预算追加；②作为项目实施单位，严格执行项目资金管理制度与流程，确保资金使用规范；③按时完成绩效目标录入、绩效监控与自评工作；④严格履行项目合同义务，杜绝违规违法行为，确保资金使用合法合规，提高资金使用效益，切实服务于米东区体育事业，满足人民群众健身需求；⑤按项目进度及时完成资金支付，为项目顺利完工提供资金保障。

（3）中裕工程集团有限公司：负责多功能运动场地项目的设计工作，按照相关规范和要求完成多功能运动场地的设计方案，确保设计科学合理、符合使用需求和国家标准，为后续施工提供准确依据。

（4）新疆高新工程项目管理有限责任公司：承担多功能运动场地项目的监理职责，对工程施工全过程进行监督和管理，确保工程质量、进度和安全符合合同约定及相关规范要求，保障项目顺利实施。

（5）新疆凯智工程管理咨询有限责任公司：负责多功能运动场地项目的清单控价编制及阶段服务工作，提供专业的造价咨



询和控制服务，确保项目投资控制在预算范围内，提高资金使用效益。

（6）新疆泰诺健体育产业有限公司：作为多功能运动场地项目的施工单位，按照设计图纸和合同要求，负责多功能运动场地的具体建设工作，包括场地修缮、设施安装等，确保工程按时保质完成。

（7）新疆佰送惠民商贸有限公司：负责国球进社区、公园项目中智能室外健身器材的购置与安装工作，确保器材质量达标、安装到位，并配合完成相关验收工作。

（8）新疆晟励体育产业发展有限公司：负责全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准项目的具体实施，组织开展全民体质测验活动，提供科学健身指导服务，确保活动有效开展并达到预期效果。

### 3. 项目管理情况

本项目在管理方面总体上遵循了规范化的流程，但在具体执行层面仍存在可优化之处。项目严格依据《米东区文旅局项目管理制度》实施，采取“统一领导、分级负责”的管理机制，由项目领导小组负责重大决策与全过程监督，项目管理办公室负责具体组织与协调，各职能人员分别承担调研、报批、财务核算、资金支付及档案管理等职责。资金管理方面，实行专账核算、专款专用，未出现截留、挤占、挪用等违规情况。

然而，项目管理仍存在三方面突出问题：一是多功能运动场

地建设与智能健身器材配置两个子项目未制定专项实施方案，缺乏系统性的前期论证、目标分解、进度计划和风险防控措施，影响了项目管理的精细化和规范化水平；二是“全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准”子项目在实际执行中与上级任务目标存在偏差，原定“基层体育组织人才培养 400 人次”的任务仅以体质测验活动替代，且过程佐证材料不完整，仅凭报名表无法有效核实实际参与人数与活动成效，影响了绩效数据的真实性和评价公信力；三是达标测验活动程序倒置，形成“先实施活动，后履行采购与合同签订程序”的操作，违背了政府采购及合同管理相关规范要求的“先签约、后执行”原则，影响到项目管理的合规性。

## （六）项目绩效目标

### 1. 总体目标

通过建设多功能运动场地、培养基层体育组织人才以及购置智能健身器材，持续提升全民健身服务水平，满足广大人民群众健身需求，推动全民健身事业高质量发展。

### 2. 阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）和《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）系

列文件的规定,结合项目实施单位的规章制度以及相关财务资料,乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(体育)项目共设置1个绩效目标,具体如下:

(1) 项目产出目标

①产出数量目标

指标“建设多功能运动场地数量,”预期目标值等于1个。

指标“基层体育组织人才培养数(人),”预期目标值为等于400人次。

指标“购置智能健身器材数(批),”预期目标值为等于1批。

②产出质量指标

指标“项目竣工验收合格率,”预期指标值为等于100%。

③产出时效指标

指标“项目完成及时率,”预期指标值为大于等于90%。

(2) 项目成本指标

①经济成本指标

指标“项目成本控制率,”预期指标值为小于等于100%。

(3) 项目效益指标

①社会效益指标

指标“持续推动全民健身事业,”预期指标值为有效推动。

(4) 满意度指标

①满意度指标

指标“群众对全民健身工作满意度,”预期指标值为大于等于90%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

根据乌鲁木齐市财政局《关于印发<乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》(乌财预〔2019〕13号)文件的要求,评价工作组针对乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(体育)项目财政支出评价,在充分调研的基础上,从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等维度考察项目总体管理及执行表现,以期通过评价实现优化资源配置、提高财政资金使用效益、强化预算主管部门预算绩效管理。具体而言,评价工作组进行此次绩效评价的目的如下:

1. 通过对项目实施成效和成果产出的评价,分析项目决策合理性和绩效目标实现程度,并进一步剖析社会影响、管理能力建设、持续影响力等情况。

2. 通过对项目财政资金投入和执行情况的评价,分析项目投入管理和资金管理水平,并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性。

3. 通过对项目实施管理和相关制度措施的评价,分析项目管理有效性和实施管理水平,并进一步剖析管理中尚需改进之处。

通过上述三方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行综合评价，为进一步强化部室预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

## **2. 绩效评价对象**

此次年度预算绩效评价的对象为乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目，主要评价该项目的决策、过程、产出及效益。

## **3. 绩效评价范围**

此次年度预算绩效评价的范围主要围绕乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目的决策情况、资金管理及使用情况、项目管理情况、产出情况、取得的效益情况以及其他相关情况。

## **4. 绩效评价时段**

此次年度预算绩效评价的时段为：2024年1月1日至2024年12月31日。

# **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

## **1. 绩效评价原则**

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关要求，按照从投入到产出、效果和影

响力的绩效逻辑路径，结合乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果。从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

## 2. 评价指标体系

乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目财政支出绩效评价指标体系严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，指标体系设置一级指标共4个，包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类；主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从决策、过程、产出和效益的绩效逻辑路径。具体指标分类如下：

表 2-1 乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		战略目标适应性
	绩效目标	绩效目标合理性

一级指标	二级指标	三级指标
	资金投入	绩效指标明确性
		预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	财务管理制度健全性
		业务管理制度健全性
		流程合规性
		资料完整性
产出	数量指标	多功能运动场地完工率
		购置智能健身器材数
		基层体育组织人才培养数
	质量指标	多功能运动场地项目验收合格率
		智能健身器材验收合格率
	时效指标	项目完成及时率
	成本指标	预算控制
效益	社会效益	提高居民健康素养
		促进全民健身活动开展
满意度	满意度指标	居民对多功能运动场地满意度
		居民对智能室外健身器材满意度

3. 绩效评价方法

评价组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、比较法、社会调查法、因素分析法、专家法等多种方法对项目进行评价。

（1）文献法，通过搜集、整理、分析国家层面及我国其他地区、新疆维吾尔自治区及乌鲁木齐市涉及多功能运动场地建设，购置智能户外健身器材以及开展全民健身志愿活动相关的政策文件、管理制度等相关文献资料，了解该项工作开展的背景、目的、意义及相关要求。

（2）比较法，通过对该项目绩效目标与实施效果、以前年度与当期情况、不同地区的比较，综合分析乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目绩效目标实现程度。

（3）社会调查法，通过对项目相关部门工作人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目受益对象问卷调查，了解受益对象对该项目开展的满意程度。

（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（5）专家法，通过专家咨询、专家评审等方式，充分发挥专家专业力量，关注乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年



中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目定位，把握项目重点评价环节和内容。

#### 4. 绩效评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次绩效评价主要采用计划和历史评价标准，主要以预先制定的目标、计划、预算和参照历史数据制定的评价标准来对绩效指标完成情况进行评判。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事

宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

## 5. 数据采集方法及过程

绩效评价工作方案评审通过后，评价组严格按照工作方案，于2025年7月开始全面实施社会调查工作，包括基础数据采集、实地访谈、问卷调查等。具体数据采集方法和过程如下：

### （1）基础数据采集

在乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局的支持和配合下，评价组完成了基础表回收、汇总和整理工作。评价组根据乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局提供的基础数据，对《2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金》（乌财科教〔2023〕150号）项目资金安排执行情况、2024年项目实施情况、绩效目标完成情况、项目经费使用情况等数据进行汇总、分析。

### （2）访谈调研

为了解《2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金》（乌财科教〔2023〕150号）项目的政策目标，2025年7月，评价组对乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局的财务人员进行访谈，以了解各部门的职能职责、组织管理、预算及执行情况。

### （3）问卷调研

为客观测定项目实施效果，评价组对《2024年中央集中彩票

公益金支持体育事业专项资金》(乌财科教〔2023〕150号)项目受益对象开展满意度问卷调查。本次调研在受益群众中随机抽取样本,通过调查问卷方式对2024年度受益居民进行满意度调查。截至2025年8月17日,回收问卷161份,其中多功能运动场地问卷50份,智能户外健身器材101份。

#### (4) 合规性检查

为了解《2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金》(乌财科教〔2023〕150号)项目实施管理情况和资金使用情况,以加强财政资金支出预算管理,加快实现项目管理和财政资金使用情况检查的专业化和规范化,评价组对乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局开展数据核查。

此次合规性检查主要包括项目立项、年度预算编制、资金使用、项目管理、财务管理的规范性以及年度项目产出效益等情况。评价组通过查阅项目决策有关文件、实施方案、等项目管理有关文件,以及项目预算明细、资金拨付凭证、资金使用情况、项目决算等财务有关文件,对项目立项、项目管理监督制度、项目实施、资金安排情况进行核查。

#### (三) 绩效评价工作过程

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)要求,本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范,在前期基础资料研究的基础上,对项目实地调研过程中获取的数据和信息进

行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位，具体实施过程如下：

### 1. 前期准备阶段

（1）组建评价组。2025年7月1日，乌鲁木齐市米东区财政局确定绩效评价项目后，为了保障评价质量，我司立即组建评价组，包括5名专家顾问、1名项目主评人、1名项目经理、3名项目组成员。

（2）前期资料收集及调研。2024年7月1日至7月4日，一方面，评价组通过网上收集、文献查阅等方式，获取了项目立项、申报、管理、资金分配等相关资料；另一方面，评价组通过与乌鲁木齐市米东区文化广播电视与旅游局初步沟通，获取了项目实施、过程监督、完成情况等相关数据和资料。

（3）制定绩效评价工作方案。2025年7月1日至7月4日，评价组根据项目前期资料情况、初步沟通情况，结合2024年度乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目定位，在项目专家的指导下，编制形成项目绩效评价工作方案初稿。工作方案中明确了评价思路、评价指标体系、社会调查方案、具体实施流程以及时间安排等内容。

（4）方案评审及定稿。2024年7月7日，评价组将绩效评价工作方案提交乌鲁木齐市米东区财政局、乌鲁木齐市米东区文

化广播电视与旅游局征求意见。7月9日，评价组根据专家评审会意见，对工作方案进行修改完善，形成最终的评价工作方案。

## 2. 过程实施阶段

评价组对《2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金》（乌财科教〔2023〕150号）项目受益居民进行了满意度问卷调查，并对问卷进行整理，得出各项分析结果。

评价组对乌鲁木齐市米东区文化广播电视与旅游局进行合规性检查，并对合规性检查记录进行整理，总结检查过程中发现的问题。

## 3. 形成报告阶段

（1）报告撰写。2025年7月18日至2025年8月31日，评价组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，制定评分表，并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。然后，评价组结合基础数据表、评分表、访谈分析报告、问卷分析报告、合规性检查报告等结果，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，形成评价报告初稿。

（2）征求意见及修改，2025年9月1日至9月18日，评价组将绩效评价报告初稿征求乌鲁木齐市米东区财政局、乌鲁木齐市米东区文化广播电视与旅游局及专家评审组意见，根据反馈意见进行修改，形成绩效评价报告终稿。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价结论

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程和项目产出和项目效益四个维度，通过数据采集、访谈调研和问卷调查等方式，对米东区《2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金》（乌财科教〔2023〕150 号）项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为 92.81 分，绩效评级属于“优”。

最终评分结果如下表所示，各类指标具体评分情况见附件。

表 3-1 《2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金》（乌财科教〔2023〕150 号）项目绩效得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	18	15.86	88.11%
2.过程	24	20.71	86.29%
3.产出	46	46	100%
4.效益	12	10.24	85.33%
综合绩效	100	92.81	92.81%

#### （二）主要绩效

**项目决策类：**本项目在决策层面表现出较高的科学性与规范性。立项依据充分，紧密对接国家“全民健身”“健康中国 2030”“体育强国”等战略，符合《全民健身条例》《体育强国建设纲要》等政策要求，与单位职能高度匹配。绩效目标设置较合理，涵盖产

出、成本、效益和满意度等多维度，但部分指标的设置仍存在明显不足，有待完善。资金投入结构清晰、分配合理，严格按任务内容核定预算，执行专款专用，但缺少资金申报文件，预算编制科学性略有扣分。

**项目过程类：**本项目过程管理规范有效，资金管理表现突出，组织实施细节仍有提升空间。资金管理安全高效，118万元资金足额到位，预算执行严格遵循党组会议审议、国库集中支付等规范流程，资金使用符合国家财经法规及项目预算用途，未出现截留、挤占、挪用等违规情形。组织实施方面，项目单位具备财务与业务管理制度，沟通协调、风险控制与档案管理总体运行良好，但在具体执行中存在明显短板：多功能运动场地建设与智能健身器材配置两个子项目未制定专项《项目实施方案》，且多功能运动场地项目提供的招采资料不全面，过程管理的精细化不足；“全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准”子项目在实际开展中与上级任务目标存在偏差；达标测验活动程序倒置，形成“先实施活动，后履行采购与合同签订程序”的操作，违背了政府采购及合同管理相关规范要求的“先签约、后执行”原则，影响到项目管理的合规性。

**项目产出类：**本项目在产出方面成果显著，核心指标均高质量完成，资金使用精准高效。多功能运动场地与10套智能健身器材已全面按设计标准建设完成，并顺利通过验收；基层体育组织人才培养活动有序推进，实际参与人数超出原定计划，群众响

应积极。所有子项目均按时落实，实际支出与预算高度吻合，执行进度与成本控制精确到位，有效保障了财政资金的使用效益和预期实物成果的充分实现。

**项目效益类：**本项目在效益方面取得了较为显著的成效，有效提升了居民健康素养与体育锻炼意愿，并获得了群众的高度认可，整体效益表现良好。通过项目实施，促进全民健身活动开展，有效提升了居民参与健身活动的意愿，进而提高居民健康素养。参与调查的居民对新建多功能运动场地的满意度达 91.2%，对智能健身器材的满意度为 83.36%，体现了群众对体育强国战略在基层落地成果的认可。

四、绩效评价指标分析

本次绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四方面，分别对 24 个三级指标进行评价，具体分析如下：

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重 18 分，实际得 15.86 分，得分率 88.11%。

各指标具体得分情况见下表所示：

表 4-1 乌财科教〔2023〕150 号-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目决策类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3	3	100%
		战略目标适应性	适应	适应	3	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	3	2.7	90%
		绩效指标明确性	明确	较明确	3	2.16	72%



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
	资金投入	预算编制科学性	科学	较科学	3	2	66.67%
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	100%
合计					18	15.86	88.11%

具体指标得分分析如下：

### 1. 项目立项

**立项依据充分性：**本项目根据全民健身国家战略相关要求，服务于体育事业发展及群众体育与竞技体育协同推进需求，依据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184号）、乌鲁木齐市财政局《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（乌财科教〔2023〕150号）等文件要求设立，项目立项拥有明确的政策依据，既与国家推进体育强国建设的总体部署相衔接，也符合全民健身智慧化、普惠化的发展趋势。从项目设计内容来看，通过建设多功能运动场地、配置智能室外健身器材和开展全民健身志愿服务等举措，可助力补齐基层体育设施短板，融入智能科技元素，提升科学健身指导供给能力，推动更高水平全民健身公共服务体系的构建。从预期效果来看，该项目实施后可提升公共体育服务供给质量，助力营造全民健身氛围，为体育事业高质量发展提供支撑。

故立项依据充分性指标满分3分，实际得分3分。

**战略目标适应性：**本项目紧密对接国家“全民健身”“健康中国2030”等重大战略，积极响应《体育强国建设纲要》中关于扩大

全民健身场地供给、发展智慧健身服务、完善国民体质监测体系的具体要求，与自治区及乌鲁木齐市推动全民健身高质量发展、构建现代公共体育服务体系的政策导向高度契合。通过建设多功能运动场地、配置智能健身器材以及开展全民健身志愿服务，项目有力支持“15 分钟健身圈”工程目标的实现，切实补齐基层体育设施短板，提升服务效能，进一步增强了公共体育服务的可及性、智慧化水平与公平性。项目由乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局作为预算单位与实施主体，其设立与该单位“统筹文化事业、文化产业和旅游业振兴发展，拟定文化和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查”的核心职能高度匹配。

故战略目标适应性指标满分 3 分，实际得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目单位设置绩效目标表如下表所示：

表 4-2 项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）			项目负责人		沈建梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	118	其中：财政拨款	118	其他资金：	0	
项目总体目标		通过建设多功能运动场地、培养基层体育组织人才以及购置智能健身器材，持续提升全民健身服务水平，满足广大人民群众健身需求，推动全民健身事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值	指标赋分	佐证资料

				据		权重	规则	
产出指标	数量指标	建设多功能运动场地数量	=1个	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		基层体育组织人才培养数（人）	=400人次	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购置智能健身器材数（批）	=1批	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	行业或国家标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	持续推动全民健身事业	有效推动	历史标准	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对全民健身工作满意度	>=90%	历史标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

本项目的绩效目标按照产出、成本、效益和满意度构建绩效评价指标，包含数量指标、质量指标、经济成本指标、社会效益指标及满意度指标。绩效目标设置较为系统，与项目实施计划基本吻合，符合绩效目标应具备的明确性、可衡量性、可实现性及相关性等基本要求，能够较为全面地反映本项目的预期产出和实

施效果。但专家评审指出，本项目由3个子项目构成，而现有绩效目标未针对各子项目的具体工作内容和产出进行细化设置，整体表述较为笼统。建议今后在此类项目中，将绩效目标逐层分解至子项目层面，从而增强目标的精细度和可考核性，更精准地反映各部分的实施成效。

故绩效目标合理性指标满分3分，结合专家评审打分结果，实际得分2.7分。

**绩效指标明确性：**本项目的绩效目标已系统分解为具体、可衡量的绩效指标，与项目任务内容高度对应，整体指标量化率达87.5%，符合不低于70%的基本要求。各项指标在现实条件下具备可采集、可验证的数据基础，并与年度项目实施计划紧密衔接。

绩效目标设置总体较为完善，但部分指标仍存在明显不足。多功能运动场地项目占预算资金总额的84.75%，但其数量指标仅设置“建设多功能运动场地数量”一项，未进一步分解体现具体建设内容，导致指标约束力不足，也易产生二义性。同时，“购置智能健身器材数”的指标值仅表述为“一批”，目标值设置过于笼统，未明确具体购置数量，削弱了指标的代表性。此外，由于相关文件未对项目完成时间作出具体规定，时效指标中“项目完成及时率”缺乏明确的时限依据，且指标值设定为“≥90%”缺乏对应的计算基准和鉴别标准，在实际评价中难以准确衡量。另外，专家现场评审时也反馈，该项目的个别指标在设定时可细化，如多功能运动场地包括哪些场地。

综上，该项目部分绩效指标无法代表项目实施的关键绩效，部分指标在现实条件下不易收集到相关数据进行佐证，根据评分标准，扣减相应权重分20%。

故绩效指标明确性指标满分3分，结合专家评审打分结果，实际得分2.16分。

故该指标满分6分，实际得分4.86分。

### 3. 资金投入

**预算编制科学性：**2023年12月13日，乌鲁木齐市财政局依据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184号）要求，下达了《乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）》项目资金118万元。该资金属上级直接下达资金，米东区文化体育广播电视和旅游局已将其纳入年初部门预算，并严格按照上级资金规定推进项目实施，确保资金使用全程符合专项用途和财政管理规范，有效保障了资金安全与使用效益，为项目顺利开展提供了有力支撑。然而，经核查米东区文化体育广播电视和旅游局提供的资料，该项目缺少相应的资金申报资料，依据相关评分标准，对该项指标扣减1/3权重分。

故预算编制科学性指标满分3分，实际得分2分。

**资金分配合理性：**本项目的资金分配方案已在乌鲁木齐市财政局《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业

专项资金预算的通知》(乌财科教〔2023〕150号)中明确核定。在项目后续执行阶段,米东区文化体育广播电视和旅游局依据已下达的预算额度组织开展相关工作,按文件项目内容统筹资金使用,保障资金投向与多功能运动场地建设、智能健身器材配置、全民健身志愿服务等具体任务相对应。从执行结果来看,项目资金按计划投入到各项任务,未出现资金投向与项目内容脱节的情况。

故资金分配合理性指标满分3分,实际得分3分。

综上。该指标满分6分,实际得分5分。

(二) 项目过程情况

项目过程类指标由2个二级指标和7个三级指标构成,指标权重分24分,实际得分20.71分,得分率为86.29%。

各指标具体得分情况见下表所示:

表 4-3 2024 年度乌财科教〔2023〕150 号-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(体育)项目过程类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	3	3	100%
		预算执行率	100%	100%	4	4	100%
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	100%
	组织实施	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	100%
		业务管理制度健全性	有效	一般	3	2.24	74.67%
		流程合规性	规范	一般	4	2.51	62.75%
		资料完整性	完整	一般	4	2.96	74%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
合计					24	20.71	86.29%

具体指标得分分析：

### 1. 资金管理

**资金到位率：**本项目主要用来发展体育事业，资金类型为政府性基金，资金来源为自治区转移支付。

依据《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕150号）文件通知，本项目2024年度预算安排数118万元，2024年实际到位资金118万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，因此本项目资金到位率100%。

故资金到位率指标满分3分，实际得分3分。

**预算执行率：**2024年，本项目实际到位资金共计118万元，资金使用严格遵循米东区文化体育广播电视和旅游局党组会议相关决策执行。项目推进过程如下：5月28日党组会议决定在政府采购云平台公开采购意向，并委托新疆凯智工程管理咨询有限公司负责招标工作；6月13日党组会议明确了多功能运动场项目的选址，随后体育办组织了项目设计、监理、清单控价编制及结算的市场询价；7月17日党组会议审议通过了2024年乌鲁木齐市米东区全民健身志愿服务及国家体育锻炼标准达标测试活动，以及2024年中央集中彩票公益金支持的“国球进社区、公园”项目；9月13日党组会议听取多功能运动场地建设进展并

申请支付相应款项；11月29日党组会议同意从专项资金中支付26700元用于多功能运动场地配套设施建设。实际执行方面，多功能运动场地于8月17日开工，9月30日竣工；智能健身器材于10月安装完成；全民健身测验活动于7月17日实施完成。经查验国库统一支付凭证，所有资金均已按程序拨付完毕，预算执行率100%。

故预算执行率指标满分4分，实际得分4分。

**资金使用合规性：**本项目资金使用严格遵循合规性原则，总投入118万元全部来源于中央集中彩票公益金。依据《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕150号）文件，其中明确资金用途，按计划将预算资金分配至三个子项目：多功能运动场地建设100万元、智能健身器材配置15万元、全民健身志愿服务3万元。资金拨付严格执行国库集中支付程序，经党组会议审议通过后按进度申请支付，所有支出均与预算批复及合同约定一致，未出现截留、挤占、挪用或超范围使用等违规情形，资金使用全程透明、规范、可控，确保了财政资金的安全与效益。

故资金使用合规性指标满分3分，实际得分3分。

**综上，该指标满分10分，实际得分10分**

## **2. 组织实施**

**财务管理制度健全性：**根据自治区财政厅下达的《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的



通知》（新财教〔2023〕184号）和乌鲁木齐市财政厅下达的《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕150号）文件要求，2024 年度中央拨付专项资金用于支持全民健身事业发展。根据单位提供的现有资料，米东区文化体育广播电视和旅游局已有《财务收支业务管理制度》、《预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《项目资金管理制度》、《政府采购业务内部控制制度》和《绩效评价管理制度》等诸多财务管理相关制度。

综上所述，米东区文化体育广播电视和旅游局的财务管理制度能够覆盖预算和决算管理、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、政府采购内控管理、绩效评价管理等五项基本制度，规范了项目资金申请、审批、复核、支付整个资金环节，确保资金使用的合规性。

故财务管理制度健全性指标满分 3 分，实际得分 3 分。

**业务管理制度健全性：**根据项目单位提供的管理制度文件及实施记录，米东区文化体育广播电视和旅游局已建立了一套较为完善的项目管理制度体系，明确了从项目启动、计划、执行、监控到收尾的全过程管理要求，内容全面、职责清晰、流程规范，能够有效指导项目团队开展进度控制、风险应对、质量与安全管控及文档管理等工作。但检查发现，多功能运动场地和智能健身器材两个项目缺少对应的具体实施方案。经调查，该类项目属中央直接下达任务，资金由自治区体育局拨至区财政局后，文旅局

即开展选址与招标，未制定专门实施方案，相关情况参见《米东区文化体育广播电视和旅游局5月28日局党组会议纪要》（米文广旅党纪〔2024〕10号）。

故业务管理制度健全性指标满分3分，结合专家评审打分结果，实际得分2.24分。

**流程合规性：**经全面核查，本项目在实施过程中基本遵循了项目管理流程要求，但不同子项目在执行合规性方面存在差异。其中，达标测验活动存在明显程序倒置：文旅局于7月12日申请资金审批并发函部署活动，7月17日党组会议批准后当日即开展活动并出具验收单，而成交通知书至7月22日才发布，电子发票接收和合同签订发生于7月26日，形成“先实施后签约”的操作，违背采购与合同管理规范，因此该子项目的流程合规性不予计分。此外，多功能运动场地子项目于8月17日开工，9月30日完工，项目设计、监理等服务均通过招标程序委托专业机构执行，竣工后已出具验收报告及结算书，流程符合规范；智能健身设备子项目亦按计划完成招标采购与实施工作，并于2024年10月竣工，整体执行过程合规。专家现场评审时指出，该项目未提供全部招采资料。

故项目实施规范性指标满分4分，结合专家评审打分结果，实际得分2.51分。

**资料完整性：**本项目在资料完整性方面存在短板，未能全面反映项目实施全过程。根据绩效评价指标体系要求，该指标需评

估文件资料的齐全性、规范性及归档及时性。项目虽提供了立项批复、资金文件、采购合同、验收报告及支付凭证等基础材料，保证了主干流程的可追溯性，但在关键的过程佐证材料上存在缺失，作为资金投入主体的“多功能运动场地建设”与“智能健身器材配置”两个子项目，均未制定专门的《项目实施方案》。缺乏对项目背景、详细建设内容、具体实施步骤、时间节点、组织管理职责、风险分析与应对措施的系统性规划文件，导致项目在前期论证、目标分解与过程管控环节缺乏书面依据和规范指引。

依据评分标准中“每发现一类资料缺失或不符合规范要求，则扣减权重分的 10%”因此共需扣减 20%权重分。此外，专家现场评审时指出，该项目提供的招采资料不完整。

故项目管理有效性指标满分 4 分，结合专家评审打分结果，实际得分 2.96 分。

综上，该指标满分 14 分，实际得分 10.71 分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分 46 分，实际得分 46 分，得分率为 100%

各指标具体得分情况见下表：

表 4-4 2024 年度乌财科教〔2023〕150 号-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目产出类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
产出	数量指标	多功能运动场地完工率	100%	100%	8	8	100%
		购置智能健身器材数	100%	100%	6	6	100%
		基层体育组织人	400 人	412 人	6	6	100%

		才培养数	次	次			
质量指标	多功能运动场地项目验收合格率	100%	100%	8	8	100%	
	智能健身器材验收合格率	100%	100%	6	6	100%	
时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6	6	100%	
成本指标	预算控制	100%	100%	6	6	100%	
合计				46	46	100%	

1. 数量指标

**多功能运动场地完工率：**多功能运动场地建设项目已按合同约定及设计要求全面完成，各项设施均通过竣工验收。具体建设内容包括篮球场、羽毛球场、乒乓球场、运动场地面修缮、人行通道及台阶改造，以及配套的围网、灯光、健身器材等设施。经核查验收报告及相关佐证材料，所有建设内容均符合国家质量标准 and 规范要求，未出现未完成或未达标项，实际完工情况与绩效目标完全一致，体现了项目在实物产出方面的高效执行与质量控制水平。

表 4-5 多功能运动场地项目计划与验收实际对比表

项目	计划建设内容	实际验收	完成情况
多功能运动场地项目	篮球场	篮球场	已完成
	羽毛球场	羽毛球场	已完成
	乒乓球场	乒乓球场	已完成
	运动场地	运动场地	已完成
	健身器材	健身器材	已完成

故多功能运动场地完工率指标满分 8 分，实际得分 8 分。

**购置智能健身器材数：**根据绩效评价报告，乌财科教〔2023〕150号项目计划购置智能室外健身器材1批，预算资金15万元，由新疆佰送惠民商贸有限公司负责实施。实际购置并安装智能健身器材共10套，具体包括双位划船器、双位背部按摩、双位蹬力器、智能钟摆扭腰、双位钟摆器、双位漫步机、双位推举训练、双位跷跷板、双位健身车、双位扭腰器。所有设备于2024年10月安装完成并通过验收。

表 4-6 智能健身器材项目计划与验收实际对比表

项目	计划建设内容	实际验收	完成情况
智能健身器材项目	双位划船器	双位划船器	已完成
	双位背部按摩	双位背部按摩	已完成
	双位蹬力器	双位蹬力器	已完成
	智能钟摆扭腰	智能钟摆扭腰	已完成
	双位钟摆器	双位钟摆器	已完成
	双位漫步机	双位漫步机	已完成
	双位推举训练	双位推举训练	已完成
	双位跷跷板	双位跷跷板	已完成
	双位健身车	双位健身车	已完成
	双位扭腰器	双位扭腰器	已完成

故购置智能健身器材数指标满分6分，实际得分6分。

**基层体育组织人才培养数：**本项目计划通过开展全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准，完成基层体育组织人才培养4

00人次。该活动于2024年7月17日在乌鲁木齐奥林匹克体育中心田径馆开展，由新疆晟励体育产业发展有限公司承办。经核查2024年乌鲁木齐市全民健身志愿者服务活动暨国家体育锻炼达标测验活动工作报告、活动平台上传数据截图及达标测验活动成绩表，实际参与本次活动人数为412人，已超出目标人数。

故基层体育组织人才培养数指标满分6分，实际得分6分。

综上，该指标满分20分，得分20分。

## 2. 质量指标

**多功能运动场地项目验收合格率：**该指标考核运动场地竣工验收质量。经核查，本项目多功能运动场地已按设计要求及合同约定全面完成建设，并于2024年9月30日竣工。项目监理单位新疆高新工程项目管理有限责任公司及建设单位新疆泰诺健体育产业有限公司共同参与了竣工验收工作。根据项目结算书和验收报告等相关资料显示，工程内容包括运动场地面、篮球场、羽毛球场、人行通道、围网、灯光及各类器材安装等均符合国家相关质量标准 and 规范要求。验收资料齐全、手续完备。

故多功能运动场地项目验收合格率指标满分8分，实际得分8分。

**智能健身器材验收合格率：**该指标用于考核工作人员是否按计划完成智能健身器材的购置及安装工作。本项目计划购置并安装智能室外健身器材1批（共10套），实际已完成全部设备的安装与调试工作。经核查项目验收报告，所有10套智能健身器材

通过验收，验收流程规范，符合国家相关产品标准及合同约定的技术要求，故该指标得满分。

故智能健身器材验收合格率指标满分6分，实际得分6分。

综上，该指标满分14分，得分14分。

### 3. 时效指标

**项目完成及时率：**本项目在乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局的统筹推进下，严格按照计划高效实施，三个子项目均按时完成，体现了良好的过程控制和执行效率。其中，多功能运动场地建设项目于2024年8月17日正式开工，于9月30日全面竣工；国球进社区、公园项目（智能室外健身器材配置）于2024年10月顺利完成设备的安装与调试工作，各项智能健身器材均验收合格并投入使用；全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准项目在7月17日已组织开展完成。整体来看，各子项目在资金到位后迅速启动，执行流程紧密衔接，所有项目均能够在评价年度内完成，保障了财政资金的使用效率和公共体育服务供给的时效性。

故项目完成及时率指标满分6分，实际得分6分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

### 4. 成本指标

**预算控制：**本指标旨在考核项目实施成本是否超出预算。项目总预算118万元，实际执行118万元。资金严格按计划用于多功能运动场地建设（100万元）、智能健身器材购置安装（15万

元）及全民健身志愿服务（3 万元）三个子项目，各项支出均未突破核定预算额度。经核查项目合同、发票及支付凭证等相关资料，所有资金使用均符合预算批复用途和财政管理规定，故该指标得满分。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，本项目的实际支出未超出当年预算申请金额，符合预算控制要求。故预算控制指标满分 6 分，实际得分 6 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重 12 分，实际得 10.24 分，得分率为 85.33%。

各指标具体得分情况见下表所示：

表 4-7 2024 年度乌财科教〔2023〕150 号-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）项目效益类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
效益	社会效益	提高居民健康素养	有效提高	有效提高	3	2.31	77%
		促进全民健身活动开展	有效促进	有效促进	3	2.53	84.33%
满意度	满意度	居民对多功能运动场地满意度	100%	91.2%	3	3	100%
		居民对智能室外健身器材满意度	100%	83.36%	3	2.4	80%
合计					12	10.24	85.33%

1. 社会效益

提高居民健康素养: 该指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，共有两套问卷，分别是多功能运动场地满意度和智能健



身器材满意度，指标权重分各占 50%。其中，智能健身器材问卷指标得分情况如下图所示。

7.您认为通过新建智能健身器材，对提高您的健康素养是否有帮助？ [单选题]

选项	小计	比例
显著提升	38	<div><div></div></div> 37.62%
比较明显	31	<div><div></div></div> 30.69%
一般	27	<div><div></div></div> 26.73%
不太明显 <a href="#">[详情]</a>	3	<div><div></div></div> 2.97%
没有效果 <a href="#">[详情]</a>	2	<div><div></div></div> 1.98%
本题有效填写人次	101	

数据来源：问卷星。本次调查问卷共回收 101 份，该题目有效问卷 101 份。

在针对智能健身器材的调查中，群众在回答“您认为通过新建智能健身器材，对提高您的健康素养是否有帮助？”题目时，有 38 人选择“显著提升”；占比 37.62%；31 人选择“比较明显”；占比 30.69%；27 人选择“一般”；占比 26.73%；3 人选择“不太明显”；占比 2.97%；2 人选择“没有效果”；占比 1.98%。根据问卷统计结果，对各项选择赋予相应权重后进行量化分析。该部分整体完成率=100%×37.62%+80%×30.69%+60%×26.73%+30%×2.97%+0%×1.98%=79.1%。

## 多功能运动场地调查问卷结果如下:

6.您认为通过新建多功能运动场地,对提高您的健康素养是否有帮助? [单选题]

选项	小计	比例
非常显著	28	<div><div></div></div> 56%
比较显著	17	<div><div></div></div> 34%
一般	4	<div><div></div></div> 8%
不太显著	1	<div><div></div></div> 2%
完全不显著	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	50	

数据来源: 问卷星。本次调查问卷共回收 50 份, 该题目有效问卷 50 份。

在多功能运动场地的问卷中, 参与群众在回答“您认为通过新建多功能运动场地, 对提高您的健康素养是否有帮助?”问题时, 有 28 人选择“非常显著”, 占比 56%; 17 人选择“比较显著”, 占比 34%; 4 人选择“一般”, 占比 8%; 1 人选择“不太显著”, 占比 2%; 0 人选择“完全不显著”, 占比 0%。该部分指标得分=100%×56%+80%×34%+60%×8%+30%×2%=88.6%。

综合两份问卷, 该指标整体得分为 79.1%\*50%+88.6%\*50%=83.85%。但专家评审时指出, 该问题对群众而言较晦涩, 收集数据具有不确定性。因此, 该数据反映的项目实际效益结合专家意见进行综合评估。

故该指标提高居民健康素养满分 3 分, 结合专家评审打分结果, 实际得分 2.31 分。

**促进全民健身活动开展:**该指标通过两套调查问卷进行数据收集与分析, 分别为“多功能运动场地满意度”和“智能健身器材

满意度”两份问卷的权重各占 50%。其中，智能健身器材满意度的问卷指标得分如下：

9.您认为通过新建智能健身器材，是否提高了您参与日常体育锻炼的意愿？ [单选题]

选项	小计	比例
非常显著	43	<div><div></div></div> 42.57%
比较显著	30	<div><div></div></div> 29.7%
一般	21	<div><div></div></div> 20.79%
不太显著	4	<div><div></div></div> 3.96%
不显著	3	<div><div></div></div> 2.97%
本题有效填写人次	101	

数据来源：问卷星。本次调查问卷共回收 101 份，该题目有效问卷 101 份。

在针对智能健身器材的调查中，群众在回答“您认为通过新建智能健身器材，是否提高了您参与日常体育锻炼的意愿”问题时，选择“非常显著”共 43 人，占比 42.57%；选择“比较显著”共 30 人，占比 29.7%；选择“一般”共 21 人，占比 20.79%；选择“不太显著”共 4 人，占比 3.96%；选择“不显著”共 3 人，占比 2.97%。根据问卷统计结果，对各项选择赋予相应权重后进行量化分析，该部分整体完成率=100%\*42.57%+80%\*29.7%+60%\*20.79%+30%\*3.96%+0%\*2.97%=79.99%。

多功能运动场地调查结果如下所示：

8.您认为通过新建多功能运动场地，是否提高了您参与日常体育锻炼的意愿？ [单选题]

选项	小计	比例
非常显著	35	<div><div></div></div> 70%
比较显著	11	<div><div></div></div> 22%
一般	3	<div><div></div></div> 6%
不太显著	1	<div><div></div></div> 2%
非常不显著	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	50	

数据来源：问卷星。本次调查问卷共回收 50 份，该题目有效问卷 50 份。

在多功能运动场地的问卷中，群众在回答“您认为通过新建多功能运动场地，是否提高了您参与日常体育锻炼的意愿”问题时，选择“非常显著”共 35 人，占比 70%；选择“比较显著”共 11 人，占比 22%；选择“一般”共 3 人，占比 6%；选择“不太显著”共 1 人，占比 2%；选择“非常不显著”共 0 人，占比 0%。该部分指标得分=100%\*70%+80%\*22%+60%\*6%+30%\*2%+0%\*0%=91.8%。该指标整体得分为 79.99%\*50%+91.8%\*50%=85.9%。但专家评审时指出，该问题对群众而言较晦涩，收集数据具有不确定性。因此，该数据反映的项目实际效益结合专家意见进行综合评估。

故该指标促进全民健身活动开展满分 3 分，结合专家评审打分结果，实际得分 2.53 分。

综上，社会效益指标满分 6 分，实际得分 4.84 分。

2. 满意度指标

居民对多功能运动场地满意度：该指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，具体如下图所示：

10.您对新建的多功能运动场地整体满意度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	35	<div><div></div></div> 70%
满意	8	<div><div></div></div> 16%
一般	7	<div><div></div></div> 14%
不满意 <a href="#">[详情]</a>	0	<div><div></div></div> 0%
非常不满意 <a href="#">[详情]</a>	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	50	

数据来源：问卷星。本次调查问卷共回收 50 份，该题目有效问卷 50 份。

活动参与群众在回答“您对新建的多功能运动场地整体满意度如何”问题时，选择“非常满意”共 35 人，占比 70%；选择“满意”共 8 人，占比 16%，选择“一般”共 7 人，占比 14%；选择“不满意”和“非常不满意”共 0 人，占比 0%。根据调查问卷统计结果，对调查设计问题的答案赋予相应权重后，进行量化分析，该部分整体完成率为  $100\% \times 70\% + 80\% \times 16\% + 60\% \times 14\% + 30\% \times 0\% + 0\% \times 0\% = 91.2\%$ 。根据评分标准，实际完成值不低于 90% 的得权重分的 100%，故该指标得满分。

故居民对多功能运动场地满意度指标满分 3 分，实际得分 3 分。

**居民对智能室外健身器材满意度：**该指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，具体如下图所示：

10.您对新建的智能健身器材整体满意度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	46	<div><div></div></div> 45.54%
满意	32	<div><div></div></div> 31.68%
一般	20	<div><div></div></div> 19.8%
不满意 <a href="#">[详情]</a>	2	<div><div></div></div> 1.98%
非常不满意 <a href="#">[详情]</a>	1	<div><div></div></div> 0.99%
本题有效填写人次	101	

数据来源：问卷星。本次调查问卷共回收 101 份，该题目有效问卷 101 份。

活动参与群众在回答“您对新建的智能健身器材整体满意度如何”问题时，选择“非常满意”共有 46 人，占比 45.54%；选择“满意”共有 32 人，占比 31.68%；选择“一般”共有 20 人，占比 19.8%；选择“不满意”共有 2 人，占比 1.98%；选择“非常不满意”共有 1 人，占比 0.99%。根据调查问卷统计结果，对调查设计问题的答案赋予相应权重后，进行量化分析，该部分整体完成率为  $100\% \times 45.54\% + 80\% \times 31.68\% + 60\% \times 19.8\% + 30\% \times 1.98\% + 0\% \times 0.99\% = 83.36\%$ 。专家评审时指出，与居民对多功能运动场地的满意度相比，智能健身器材的满意度明显偏低。建议单位应高度重视该差异，深入分析满意度较低的原因，针对性提出改进措施，切实提升智能健身器材的使用体验和群众满意度。

故居民对智能室外健身器材满意度指标满分 3 分，结合专家评审打分结果，实际得分 2.4 分。

综上所述，满意度指标满分 6 分，实际得分 5.4 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1. 重视项目支出绩效评价管理工作

近年来，财政投资项目支出规模持续扩大，财政资金使用的效益评估日益受到重视，加强对财政投资项目资金的监督管理，提升资金使用的规范性、安全性和有效性具有重要意义。乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局能够按要求开展项目支出绩效评价工作，重视绩效管理相关任务的落实。该局能够根据规定填报项目绩效目标，设置的绩效指标涵盖了产出数量、质量、时效以及社会效益和服务对象满意度等方面，基本反映了项目实施的产出和效果，对提升绩效评价工作质量起到积极作用。

#### 2. 提高群众锻炼积极性，推动体育事业高质量发展

通过实施本项目，有效丰富了米东区居民的体育健身方式，提升了群众参与体育锻炼的积极性，增强了全民健康意识，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。通过建设多功能运动场地、配置智能健身器材及开展全民体质测验活动，充分展现了米东区推动体育事业高质量发展的务实举措，凸显智慧健身、科学锻炼的正向引导作用。通过场地使用、器材体验、体质测评等多元互动，让群众在参与中感受运动魅力、共享健康成果，积极引导社会力量参与体育设施建设与活动组织，逐步形成全社会关心、支持、参与全民健身的良好氛围，扩大体育文化影响力，推动体育强国和健康中国战略在基层落地生根，赋能米东区文体旅融合

提质升级。

### **3 注重资金执行全过程监管，有效提升资金使用效益**

本项目在执行过程中，严格落实资金管理制度，依托国库集中支付体系，强化从预算下达到支付完成的全流程管控。乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局协同区财政局，严格按项目进度申请和拨付资金，坚持“资金跟着项目走、支付依据合同走”，确保每一笔支出合规、有据。在保障项目顺利推进的同时，最大程度提高了资金使用的精准性和效益性，为项目如期完成提供了坚实的资金保障。

## **（二）存在的问题**

### **1. 缺乏具体实施方案**

本项目虽依据上级相关文件要求部署实施，但作为项目具体执行与主管单位，米东区文化体育广播电视和旅游局在推进多功能运动场地建设及智能户外健身器材购置两个子项目过程中，未制定专门的项目实施方案。经核查，该类项目属中央直接下达任务，资金到位后即进入选址与招标流程，未编制系统性实施方案。实施方案的缺失，可能导致项目在前期的论证、目标分解、进度计划、风险防控等环节缺乏明确指引和关键约束，进而影响项目全过程管理的规范性和精细化，存在一定的管理风险隐患，需在今后的项目执行中加以重视和完善。

### **2. 活动实施内容与人才培养核心目标存在偏离**

在该项目执行过程中，第三项子活动“全民健身志愿服务及



推行国家体育锻炼标准”在实际开展过程中，与上级下达任务名称“基层体育组织人才培养”之间存在一定偏差。具体而言，上级任务明确要求完成“基层体育组织人才培养数”400 人次，旨在强化基层体育组织的人力资源建设。然而实施单位组织开展了“全民体质测验活动”，活动内容侧重于体质检测与数据收集，并未明确体现对基层体育组织人才在组织管理、专业技能、服务能力等方面的系统培养情况。

### 3 达标测验活动程序倒置

在“全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准”子项目执行过程中，存在程序倒置问题。该项目实际操作流程如下：2024 年 7 月 12 日，完成资金使用审批并发出开展活动的函，明确承办单位；2024 年 7 月 17 日，党组会议审议通过由该公司执行活动，同日活动正式启动，并出具验收单；2024 年 7 月 22 日，政采云平台发布成交通知书；2024 年 7 月 26 日，在政采云完成合同签订。综上，2024 年 7 月 17 日已组织开展体质测验活动并出具验收单，而成交通知书直至 7 月 22 日才正式发布，合同签订则延迟至 7 月 26 日完成，形成“先实施活动，后履行采购与合同签订程序”的操作。该行为违背了政府采购及合同管理相关规范要求的“先签约、后执行”原则，影响到项目管理的合规性，反映出实施单位在程序规范意识和内部控制环节存在明显短板。

### 4 绩效目标设置需完善

本项目的绩效目标总体上按照产出、成本、效益和满意度构

建了绩效评价指标体系，指标设置基本符合相关管理要求，具有一定的可衡量性和相关性，能够在一定程度上反映项目的预期产出和实施效果。但绩效指标的设置仍存在明显短板：作为项目核心内容的多功能运动场地建设子项，其数量指标仅简单表述为“建设多功能运动场地数量=1个”；未进一步分解为篮球场、羽毛球场、健身路径等具体设施内容，也未明确各类设施的建设标准和功能要求，导致指标过于笼统，无法有效约束和考核项目实际建设质量与功能实现程度，降低了绩效目标的指引性和可考核性。

## 六、相关建议

### （一）建立健全项目实施方案编制与审核机制，强化项目全过程精细化管理

为规范项目管理，需完善制度要求，明确实施方案的必要性和规范性。无论项目资金来源为上级资金还是本级资金，均建议实施单位在立项后、招标前，依据项目实际内容与目标制定详细的《项目实施方案》，方案需至少涵盖项目背景与目标、详细建设内容与规模、实施步骤与时间节点、组织管理与职责分工、资金使用计划、绩效目标设定、风险分析与应对措施、质量保障机制等内容，确保对项目执行起到实质性指引和约束作用。

### （二）强化政策理解与执行对接，杜绝执行偏差

为进一步规范项目执行、保障数据真实可靠，需从前期对接、过程管理协同发力。建议加强政策与任务对接，确保内容形式统一，项目实施单位在接到上级资金与任务文件后，应组织专题研

读分析,深刻理解任务目的与内涵(如明晰“培养人才”与“开展测验”的区别)。若任务要求与自身理解或资源能力存在偏差,需及时与上级主管部门沟通澄清,必要时履行程序报备或调整,确保项目实施内容与任务目标高度一致,杜绝执行偏差。

### **(三) 完善内控机制, 杜绝程序倒置**

为切实规范项目管理、防范合规风险,确保项目管理实现全过程合法、合规、可控,提出以下整改建议:一是立即组织整改,严禁任何未签合同先行实施的行为;二是完善内部控制,建立以“合同签订”为活动启动前提的部门联动约束机制,确保采购、执行、付款等环节严格按程序推进;三是加强制度培训与监督,定期开展政府采购政策法规和内部管理流程专项培训,同时强化内审与纪检部门对重大项目执行过程的全周期监督,切实提升项目管理的规范性和资金使用的有效性。

### **(四) 强化绩效目标管理, 优化绩效指标设置**

建议乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局在今后要注重绩效目标表的设置,在设置绩效目标时关注上级文件对项目的具体要求,确保绩效目标可以完整反映出本项目的主要产出和核心结果。设置绩效目标时牢记“高度关联、突出重点、量化易评”的基本原则,确保关键性绩效指标的设置全面、完整。

## **七、其他需要说明的问题**

在本次评价过程中,米东区文化体育与广播电视旅游局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料、财务资料,并对其

真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，项目绩效评价工作组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，项目绩效评价工作组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

此外，本次《2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金》（乌财科教〔2023〕150 号）项目绩效评价过程中采用了问卷调查的方法，对受益对象的满意度等方面进行了解，受样本量局限影响，数据可能存在一定的不全面性。

## **八、绩效评价结果应用建议**

### **（一）建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制**

绩效评价结果为“优”“良”的，可视实际情况适当增加预算安排，相关支出安排原则上按零增长控制。对连续性项目，应给予优先支持；对一次性安排的项目，在安排其他同类项目时应给予必要的资金倾斜。绩效评价结果为“中”“差”的，原则上应进行适当压减。

### **（二）建立绩效评价问题与预算安排挂钩机制**

切实应用评价结果，坚持奖优罚劣。一方面，建议财政应及时将评价结果反馈给资金主管部门，按照“花钱必问效、无效要问责”的要求，针对立项依据与程序、资金分配、支出进度及使用情况、管理绩效和完成质量等方面存在的问题，在规定的时

内认真组织整改。另一方面，参照上级财政相关规定，根据绩效评价结果可直接调整预算安排，对于评价得分偏低、问题较多的专项资金，在安排下一年度预算资金时统一予以分档压减。

### **（三）公开评价结果，接受社会监督**

以预算绩效评价结果公开为抓手，强化绩效责任约束。建议米东区财政局按要求将本次评价结果公开，方便社会公众知情和监督，搭建专家学者和社会公众参与绩效管理的途径和平台，推动社会力量积极参与预算绩效管理工作，促进形成“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

# 附件 1：项目评分情况表

## 乌财科教〔2023〕150号-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	分数
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的 50%，无直接应用于项目立项的不得分。	3	3
		战略目标适应性	项目与预算单位相关职能相适应情况。若项目立项与预算单位的职能相匹配得满分，不匹配不得分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	有绩效目标得权重分得 50%；①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占 10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	2.7
		绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得权重分的 50%；①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占 10%	3	2.16

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	分数
			权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		
	资金投入	预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	2
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理；③资金分配与项目单位或地方实际相适应。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	3
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的2%；资金到位率低于60%时不得分。	3	3
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 达到100%得满分，预算执行率60%-100%时，每降低1%则扣减权重分的1%；预算执行率低于60%时不得分。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	分数
		资金使用合规性	若该项目经过专项审计，该指标可以审计结论代替；若无，则需满足以下要求：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。若①②③④全部齐全，则得权重分的100%；缺失一项扣权重分的25%，扣完为止。	3	3
	组织实施	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性包括预算和决算管理、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、政府采购内控管理、绩效评价管理等方面。覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，此项不得分。	3	3
		业务管理制度健全性	业务管理制度包括项目实施方案制定、项目进度管理、项目风险管控、安全生产管理、项目档案管理等关键内容。实现以上5条关键条款的，得权重分的100%，每少一个关键条款，扣减权重分的20%。	3	2.24



一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	分数
		流程合规性	本指标评估各项目法定程序的履行情况，每个项目占比三分之一权重。若项目全程严格履行所有程序（包括招投标、监理、验收、变更审批等），则得满分；否则，该项目不得分。	4	2.51
		资料完整性	该指标用于对项目实施中文件资料的齐全性、规范性及归档及时性进行综合评价。项目相关文件（如方案、合同、验收文件、票据等）齐全、签署盖章完整，并按时归档，符合上述条件方可获得对应项目的满分。若任一项目中出现某类文件缺失或不符合规范要求，则扣减该权重分的10%，直至该项分数扣完为止。	4	2.96
产出	数量指标	多功能运动场地完工率	该指标用于评估多功能运动场地建设完成情况。项目建设内容主要包括运动场地面、人行通道及台阶、室外健身器材、篮球场、羽毛球场、乒乓球台等相关设施。评分规则如下：全部设施建成得满分；每有一项设施未完成，扣除该指标权重分的20%；若未完成项数量超过3项，则该指标不得分。	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	分数
		购置智能健身器材数	该指标用于考核工作人员是否按计划完成智能健身器材的购置及安装工作。建设内容为购置并安装共计10套智能健身器材。全部器材完成购置并安装验收合格后得满分；每少完成一套器材的购置及安装，则扣除该项指标总权重的20%。若未完成项数量超过3项，则该指标不得分。	6	6
		基层体育组织人才培养数	该指标用于考核工作人员按计划推行国家体育锻炼标准及开展相关全民健身志愿服务的成效。计划目标数量为400人次。指标完成值以实际参赛人数为依据，指标得分 = （实际参赛人数 / 400） × 该指标权重分（满分不超过权重分）。	6	6
	质量指标	多功能运动场地项目验收合格率	该指标考核运动场地竣工验收质量，若该工程全部验收合格得满分，每有一处设施未通过验收扣除20%权重分。超过3项未完成不得分。	8	8
		智能健身器材验收合格率	该指标用于考核项目资金投入的产出质量。要求设备一次性验收合格，且验收流程规范、验收手续齐全。若上述三项要求均满足，则得满分；每项要求（合格率100%、流程规范、手续齐全）的考核结果各占指标总权重的1/3。	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	分数
	时效指标	项目完成及时率	该指标通过比较项目实际完成时间与计划完成时间的差异，考核项目产出时效目标的达成情况，用于评估本年度多功能运动场地项目、购置智能健身器材项目和全民健身活动开展项目是否能在评价年度内完成。全部按时完成得满分，未按时完成的扣除相应权重分。	6	6
	成本指标	预算控制	该指标用于反映和考核项目实施成本是否超出预算。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下：若实际支出未超过预算金额，则得该指标权重分的 100%；若未按时完成，则不得分。本预算包含 3 个项目，每个项目的考核结果占该指标权重分的 1/3。	6	6
效益	社会效益	提高居民健康素养	指标通过针对性调查问卷进行评价，对调查设计问题的答案赋予相应的权重后量化分析。整体指标完成率不低于 90%的得权重分的 100%，否则按比例得分，完成率低于 60%不得分。	3	2.31
		促进全民健身活动开展		3	2.53
满意度	满意度指标	居民对多功能运动场地满意度		3	3
		居民对智能室外健身器材满意度		3	2.4
合计				100	92.81

## 附件2：基础表

### （一）项目预算执行总表

项目名称	乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
实际到位资金（万元）	118
执行金额（万元）	118
预算执行率	100%

### （二）资金支出明细表

项目	子项目	实施单位	金额（万元）
多功能运动场地项目	设计	中裕工程集团有限公司	3
	监理	新疆高新工程项目管理有限责任公司	2
	清单控价编制及阶段	新疆凯智工程管理咨询有限公司	1.3
	采购及建设	新疆泰诺健体育产业有限公司	93.7
智能户外健身器材项目	购置器材并安装	新疆佰送惠民商贸有限公司	15
全民健身志愿项目	开展全民测验活动	新疆晟励体育产业发展有限公司	3

### (三) 绩效评价相关文件及制度情况表

单位	名称	相关文件及资料
中共中央、国务院		《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
财政部		《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）
新疆自治区党委、新疆维吾尔自治区人民政府		《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）
乌鲁木齐市财政局		关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）
	项目立项依据	《健康中国2030”规划纲要》 《体育强国建设纲要》（国办发〔2019〕40号） 《全民健身计划（2021-2025）》（国发〔2021〕11号） 《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕150号） 《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184号） 《广泛开展国家体育锻炼标准达标测验活动的通知》 《乌鲁木齐市体育事业“十四五”规划》 《米东区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》
	预算管理	《财政管理一体化信息系统》 《新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统》 项目支出绩效目标表（2024年度）
	财务及业务管理	《资产业务制度》 《收支业务制度》 《预算业务制度》 《建设项目制度》 《合同业务制度》 《采购业务制度》

## (四) 绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育）			项目负责人		沈建梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	118	其中：财政拨款	118	其他资金：	0	
项目总体目标		通过建设多功能运动场地、培养基层体育组织人才以及购置智能健身器材，持续提升全民健身服务水平，满足广大人民群众健身需求，推动全民健身事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设多功能运动场地数量	=1个	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		基层体育组织人才培养数（人）	=400人次	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购置智能健身器材数（批）	=1批	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	行业或国家标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	持续推动全民健身事业	有效推动	历史标准	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

满意度指标	满意度指标	群众对全民健身工作满意度	>=90%	历史标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
-------	-------	--------------	-------	------	-----------------	----	-------	---------------------

### 附件3：问卷调查表

## 西路街道园艺社区吾悦和府智能健身器材满意度调查问卷

您好！

受乌鲁木齐市米东区财政局委托，我公司对2024年米东区西路街道园艺社区吾悦和府新建设的智能健身器材相关情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查，请根据您的真实感受填写，我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息及答案将予以严格保密，感谢您的支持与配合！

#### 一、使用基础信息

1.您使用新建的智能器材的频率:[单选题]\*

- ☐每周≥3次
- ☐每周2次
- ☐每周1次
- ☐从未使用过

2.您最常使用的设施类型（可多选）:[多选题]\*

- ☐划船器
- ☐背部按摩
- ☐蹬力器
- ☐漫步机
- ☐扭腰器
- ☐其他\_\_\_\_\_\*

#### 二、满意度评价



3.您认为新建的智能健身器材能否满足您的核心锻炼需求?[单选题]\*

- ☐完全满足
- ☐基本满足
- ☐一般
- ☐部分满足\_\_\_\_\_\*
- ☐无法满足\_\_\_\_\_\*

4.您认为新建的智能健身器材安全性如何? [单选题]\*

- ☐无安全隐患，设计合理
- ☐存在轻微问题（如地面不平）\_\_\_\_\_\*
- ☐有明显的安全隐患（如器材破损）\_\_\_\_\_\*
- ☐未注意

5.您对新建的智能健身器材日常维护、清洁情况是否满意? [单选题]\*

- ☐非常满意（维护及时，器械干净，状态良好）
- ☐基本满意（偶尔维护，但问题能解决；偶尔有垃圾，但能及时清理）
- ☐不满意（维护不及时，有明显垃圾且清洁不及时）
- ☐非常不满意（长期脏乱，无人维护和清理）

6.您认为新建的健身器材对不同人群的适用性如何?[单选题]\*

- ☐全龄段适用（无特殊人群适用）
- ☐除婴幼儿外全年龄段适用（覆盖儿童、青少年、成年、老年群体）
- ☐青少年及成年人群适用（排除婴幼儿和老年群体）
- ☐仅成年人群适用（排除婴幼儿、儿童、青少年、老年群体）
- ☐仅老年人群适用（专为老年群体设计，其他人群适用性低）

7.您认为通过新建智能健身器材，对提高您的健康素养是否有帮助? [单选题]\*

- 显著提升
- 比较明显
- 一般
- 不太明显\_\_\_\_\_\*
- 没有效果\_\_\_\_\_\*

8.您认为通过新建智能健身器材，是否增加了您参与日常体育锻炼的机会?[单选题]\*

- 明显增加
- 略有增加
- 基本不变

9.您认为通过新建智能健身器材，是否提高了您参与日常体育锻炼的意愿?[单选题]\*

- 非常显著
- 比较显著
- 一般
- 不太显著
- 不显著

10.您对新建的智能健身器材整体满意度如何?[单选题]\*

- 非常满意
- 满意
- 一般
- 不满意\_\_\_\_\_\*
- 非常不满意\_\_\_\_\_\*

三、改进建议

11.您认为当前最需增加的器材类型有哪些?[多选题]\*

- ☐儿童体能器材
- ☐老年康复器材
- ☐户外体能测试器
- ☐避雨防晒设施
- ☐其他\_\_\_\_\_

12.您认为该项目还有哪些需要改进的地方？[填空题]

---

## 古牧地镇上沙河村委会多功能运动场地满意度调查问卷

您好！

受乌鲁木齐市米东区财政局委托，我公司对2024年米东区古牧地镇上沙河村委会新建造的多功能运动场地相关情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查，请根据您的真实感受填写，我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息及答案将予以严格保密，感谢您的支持与配合！

### 一、基础信息

1.您使用该运动场地的频率如何？[单选题]\*

- ☐每周≥3次
- ☐每周1-2次
- ☐每月1-3次
- ☐从未使用过

2.您最常使用的设施类型（可多选）:[多选题]\*

- ☐篮球场

- ☐健身器材
- ☐乒乓球台
- ☐羽毛球场
- ☐其他\_\_\_\_\_\*

## 二、满意度评价

3.您认为多功能运动场地内设施的安全性如何？[单选题]\*

- ☐无安全隐患，设计合理
- ☐存在轻微问题（如地面不平）
- ☐有明显的安全隐患（如器材破损）\_\_\_\_\_\*
- ☐未注意

4.您认为多功能运动场地的现有设施是否能满足您的运动需求？[单选题]\*

- ☐完全满足
- ☐基本满足
- ☐部分缺失（如缺少特定项目场地）\_\_\_\_\_
- ☐完全不满足\_\_\_\_\_\*

5.您对该多功能运动场地设施的维护、清洁情况是否满意？[单选题]\*

- ☐非常满意（维护及时，场馆干净，状态良好）
- ☐基本满意（偶尔维护，但问题能解决；偶尔有垃圾，但能及时清理）
- ☐不满意（维护不及时，有明显垃圾且清洁不及时）
- ☐非常不满意（长期脏乱，无人维护和清理）

6.您认为通过新建多功能运动场地，对提高您的健康素养是否有帮助？[单选题]\*

- ☐非常显著
- ☐比较显著

- ☐一般
- ☐不太显著
- ☐完全不显著

7.您认为通过新建多功能运动场地，是否增加了您参与日常体育锻炼的机会?[单选题]\*

- ☐明显增加
- ☐略有增加
- ☐基本不变

8.您认为通过新建多功能运动场地，是否提高了您参与日常体育锻炼的意愿?[单选题]\*

- ☐非常显著
- ☐比较显著
- ☐一般
- ☐不太显著
- ☐非常不显著

9.您是否会推荐他人使用该场地？[单选题]\*

- ☐一定会
- ☐可能会
- ☐不确定
- ☐不会\_\_\_\_\_\*

10.您对新建的多功能运动场地整体满意度如何？[单选题]\*

- ☐非常满意
- ☐满意

○一般

○不满意 \_\_\_\_\_\*

○非常不满意 \_\_\_\_\_\*

### 三、改进建议

11.您认为多功能运动场地还有哪些方面需要改进？[多选题]\*

☐提升场地设施质量（如地面、围栏、器材等）\_\_\_\_\_

☐提升卫生清洁与维护（如垃圾清理、消毒等）\_\_\_\_\_

☐提升管理服务（如增设投诉渠道、增加预约系统、延长开放时间等）  
\_\_\_\_\_


☐丰富器材类型（如增设特定项目区）\_\_\_\_\_

☐增设安全措施（如准备急救设备、增加防滑地面）\_\_\_\_\_

☐提升场馆舒适度（如增加夜间照明亮度、增设座椅数量等）\_\_\_\_\_

☐其他 \_\_\_\_\_\*

## 附件 4：相关文件



算年度开始后，按程序拨付使用，请做好相应预算编制工作。

二、请单位科学管理和使用资金，项目资金要实行单独核算，专款专用，禁止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。

三、根据全面落实绩效管理有关要求，随文下达绩效目标（详见附件2），请单位结合实际，在组织预算执行中对照绩效目标做好绩效监控和评价，强化绩效评价结果运用，确保年度绩效目标如期实现。按照市财政局《关于印发乌鲁木齐市财政专项资金使用跟踪反馈管理暂行办法的通知》（乌财预〔2018〕41号）的要求，请认真填报《乌鲁木齐市财政专项资金使用情况跟踪反馈表》，并在资金拨付第2个月月初第2个工作日内反馈我局。

附件：1.2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金分配表

2.2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

3.乌鲁木齐市财政专项资金使用情况跟踪反馈表

乌鲁木齐市财政局  
2023年12月13日

（此件依申请公开）

抄送：局预算科

乌鲁木齐市财政局办公室

2023年12月22日印发



附件1

提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金各项目分配表

单位：万元

序号	任务类型	任务子项	项目名称	地区	县市/单位	数量	项目金额	备注
8	群众体育	全民健身场地设施	乡村振兴和兴边富民项目 (智能室外健身器材)	乌鲁木齐市	米东区	1个	100	建设县级多功能运动场地
9	群众体育	全民健身场地设施	全民健身志愿服务及推行 国家体育锻炼标准	乌鲁木齐市	米东区	1个	15	拨付乌鲁木齐市奥林匹克体育中心
10	群众体育	培育基层体育组织及人才		乌鲁木齐市	米东区	400人次	3	

1183

## 2024 年乌鲁木齐米东区开展全民健身志愿服务 及推行国家体育锻炼标准达标测验活动的函

卡子湾街道、东路街道、西路街道、南路街道、盛达东路街道、地磅街道、石化街道、永祥街街道、古牧地镇、长山子镇、羊毛工镇、三道坝镇、铁厂沟镇、柏杨河乡、芦草沟乡：

为加快构建更高水平的全民健身公共服务体系，根据《“健康中国 2030”规划纲要》《体育强国建设纲要》《全民健身条例》《广泛开展国家体育锻炼标准达标测验活动的通知》的要求，以及自治区群众体育 2024 年重点工作任务等相关要求，促进全民健身与全民健康深度融合，深入实施推进达标测试活动，自治区体育局将在全区开展达标测试活动及相关培训，现就做好相关工作有关事宜安排如下：

### 一、赛事名称

2024 年乌鲁木齐米东区全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准达标测验活动

### 二、赛事主题

开展全民健身 共建和谐社会

### 三、组织机构

主办单位：米东区文化体育广播电视和旅游局

承办单位：新疆晟励体育产业发展有限公司

### 四、测试时间与地点

测试时间：2024年7月17日；上午11:00—14:00

测试地点：奥林匹克体育中心田径馆

### 五、达标测试组织与对象

1、运动员来源：组织政府相关部门、企事业单位、街道（乡镇）、社区（村委会）等符合条件的人员组成代表队，统一报名参加此次达标测验赛。

#### 2、测验对象

测验对象为6-69周岁的中国公民，按年龄分儿童组（6-11岁）、少年组（12-17岁）、青年组（18-24岁）、壮年组（45-59岁）、老年组（60-69岁）5个人群，测验活动总参与人数不低于400人。测验人数要求如下：

- （1）儿童组，每场测验不少于50人，各单位需组织3-4人；
- （2）少年组，每场测验活动不少于100人，各单位需组织6-7人；
- （3）青年组，每场测验活动不少于150人，各单位需组织10人；
- （4）壮年组，每场测验活动不少于50人，各单位需组织3-4人；
- （5）老年组，每场测验活动不少于50人，各单位需组织3-4人。

### 六、赛事内容

#### （一）赛事项目设置

本次国家体育锻炼标准测验活动的测验项目包括30秒跳绳、50米\*8往返跑、1000米跑（男）、800米跑（女）、掷实心球、坐位体前屈、曲线托球跑、十字象限跳、立定跳远，具体组别的项目设置。

## 七、赛事要求

### （一）达标测验赛流程和要求

- 1、运动员集体热身；
- 2、全体运动员热身结束后，进行运动员检录，同一组别运动员检录满 10—15 人为一组由裁判员统一带领进入比赛区域进行测试，全部项目测试结束后，将成绩表交于检录处运动员方可离开赛事区域。

### （二）参赛相关要求

1、参赛运动员为 6 至 69 周岁的居民，参赛运动员需身体健康状况良好，无心脏病、哮喘、气管炎、支气管炎等不宜参与体育运动的疾病者；

2、测试着装要求穿运动衣、运动裤、运动鞋；

3、各参赛运动员务必购买比赛当天运动险；

4、请各参赛队伍于 2024 年 7 月 15 日 19:00 前通过 OA 将电子可编辑版及加盖公章 PDF 版报名表发送至米东区文化体育广播电视和旅游局转体育办，联系人王玥，电话：18699146692。

## 八、测试成绩核算上报

完成不同年龄段测试后，赛事结束后第三个工作日内按照国家体育总局国家体育锻炼标准各项目各年龄阶段评分表核算成绩，将本次国家体育锻炼标准达标测验活动的各项测验成绩数据录入国家体育总局国家体育锻炼标准证书系统平台，参赛运动员可通过扫码查看下载《国家体育锻炼标准》电子证书。所有数

据一经上报不能更改。由自治区体育局国家体育锻炼标准达标测验活动工作领导小组将通过质量控制网络平台全程监控测验工作。

电子证书下载网址：

<http://www.sport.gov.cn/dlbz/>

九、未尽事宜，另行通知。

米东区文化体育广播电视和旅游局

2024 年 7 月 12 日

## 附件 5：成交通知书

### 成交通知书

新疆高新工程项目管理有限责任公司：

项目（编号：2611101000013083183）现已结束。经多方确认，贵公司被确认为成交供应商，成交金额为 ¥20,000.00 元。接到本通知后，请贵公司委派授权代表，按照采购要求和贵公司采购响应的承诺，在 3 个工作日内与采购单位联系。

采购单位：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局  
成交日期：2024年08月19日

成交通知书

中裕工程集团有限公司乌鲁木齐工程设计分公司：

项目（编号：2601101000013082915）现已结束。经多方确认，贵公司被确认为成交供应商，成交金额为 ¥30,000.00 元。接到本通知后，请贵公司委派授权代表，按照采购要求和贵公司采购响应的承诺，在 3个工作日内与采购单位联系。

采购单位：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局  
成交日期：2024年06月26日



# 成交通知书

采购编号：[2024]612 号-01

新疆泰诺健体育产业有限公司：

根据米东区多功能运动场地建设项目磋商文件和你单位于 2024 年 08 月 13 日提交的响应文件，经磋商小组委员会评审，现确定你单位为上述项目的成交人，主要成交条件如下：

成交价格	小写：903002.00 元 大写：玖拾万叁仟零贰元整
成交范围	设计图纸及采购清单范围内的所有内容，具体为运动场地地面、人行通道及台阶、铁艺球场围网及不锈钢金属门牌、移动看台、球场防眩目高杆灯、室外健身器材、篮球架、羽毛球网、乒乓球网（带球网）等相关器材设施。
供货期	45 日历日

请你单位收到成交通知书后三十日历日内与采购人签订合同，逾期不签订合同或不按规定时间签订，视为自动放弃。

采 购 人：（盖章）  
法定代表人  
或委托代理人：（签章）

采购代理机构：（盖章）  
法定代表人  
或委托代理人：（签章）

梅沈  
印建  
8501050124510

日期：2024 年 8 月 13 日

说明：本通知书一式八份，抄送各有关单位，复印无效。




2024/9/6 13:07

政采云，一站式政府采购云平台—网超交易链路项目

下载

成交通知书

新疆佰送惠民商贸有限公司：  
项目（编号：2651101000013704720）现已结束。经多方确认，贵公司被确认为成交供应商，成交金额为¥150,000.00元。接到本通知后，请贵公司委派授权代表，按照采购要求和贵公司采购响应的承诺，在3个工作日内与采购单位联系。  
采购单位：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局  
成交日期：2024年07月23日



## 成交通知书

新疆泰诺健体育产业有限公司：

项目（编号：2621101000017611862）现已结束。经多方确认，贵公司被确认为成交供应商，成交金额为 ¥26,633.23 元。接到本通知后，请贵公司委派授权代表，按照采购要求和贵公司采购响应的承诺，在 3个工作日内与采购单位联系。

采购单位：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

成交日期：2024年12月04日

## 附件 6：合同（部分）

### 采购合同

项 目 名 称： 米东区多功能运动场地建设项目

甲 方： 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

乙 方： 新疆泰诺健体育产业有限公司

甲方（需求方）：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）

乙方（供货方）：新疆泰诺健体育产业有限公司

新疆凯智工程管理咨询有限责任公司于2024年8月13日组织的、招标文件编号为[2024]612号-01米东区多功能运动场地建设项目采购中，经评定，乙方新疆泰诺健体育产业有限公司为中标方，中标总金额为人民币大写：玖拾万叁仟零贰元整。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就米东区多功能运动场地建设有关事项达成如下协议，并订立本合同：

### **第一条 合同的组成**

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 合同条款；
2. 招、投标文件及其附件；
3. 答疑文件；
4. 中标通知书；
5. 在合同执行过程中双方确认签署的变更、修改协议和备忘录（若有），合同执行中双方关于项目的洽谈记录、变更等书面协议或文件；
6. 双方确认并签字认可的设备清单、技术规格、图片资料及其他相关文件。

### **第二条 建设内容**

本合同的建设内容为：标准灯光篮球场一片（含围栏、悬浮地板、看台、篮球架等设施）、羽毛球场两片（含球网等设施）、乒乓球场一片（含球案2张等）、健身路径一

组（五件器材）以及各运动场地的基础设施建设等。

本工程全套施工图纸范围内所有工作内容（包括招标文件、答疑补充文件、工程量清单）。

### 第三条 合同工期

开工日期：2024年8月17日。

竣工日期：2024年9月30日。

### 第四条 签约合同价及支付方式

#### （一）签约合同价：

合同签约金额为人民币：¥903002元，（大写人民币：玖拾万叁千零贰元整）。最终以米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）委托的竣工结算机构审计结论为准。

（二）付款方式：1、合同签订后，甲方向区财政局申请项目货物预付资金，向乙方支付合同总价60%的预付款，人民币：¥541801.2元（大写：伍拾肆万壹仟捌佰零壹元贰角整）。

2. 进度款：根据工程进度，甲方按乙方完成的工程量支付相应比例的进度款，工程申请竣工结算前，甲方向区财政局申请工程进度款，计合同总价的20%，人民币：¥180600.4元（大写：壹拾捌万零陆佰肆角元整）。

3. 竣工结算款：工程竣工验收合格后，根据竣工结算审核结果，甲方支付剩余的款项。

4. 乙方均应在达到付款条件时，先向甲方提出付款申请

附件：货物名称、型号、数量及价格（单位：元）

序号	名称	品牌	数量	单位	单价	合计	备注
1	丙烯酸地坪漆地面（运动场）	奥创	573.3	平方米	240	137592	
2	悬浮式运动地板（运动场）	英利奥	958.72	平方米	400	383488	
3	火烧板地面（人行通道）	定制无品牌	49.5	平方米	232	11484	
4	火烧板台阶	定制无品牌	9	平方米	270	2430	
5	台阶栏杆	定制无品牌	4	米	910	3640	
6	场地一周路界石	定制无品牌	208.4	米	60	12504	
7	成品铁艺球场围网（含大门）	英利奥	526.4	平方米	210	110544	
8	拆除铁艺围栏	定制无品牌	3	m	1200	3600	
9	成品移动看台	誉鑫奥	1	项	149202	149202	
10	羽毛球架	胜扬	2	套	2280	4560	
11	不锈钢金属门牌	定制无品牌	3	平方米	850	2550	
12	二联太空漫步机	胜扬	1	个	2380	2380	
13	健身车	胜扬	1	个	1780	1780	
14	扭腰盘	胜扬	1	个	1900	1900	
15	大板揉推器	胜扬	1	个	1850	1850	
16	钟摆器	胜扬	1	个	2050	2050	
17	成品乒乓球台（带球网）	胜扬	2	张	2100	4200	
18	篮球架仿液压式篮球架（带配重）	胜扬	1	副	13000	13000	
19	球场防眩目高杆灯	亿鑫越科技	12	套	2800	33600	
20	配管	中达电缆	280	米	20	5600	
21	配线	中达电缆	1254	米	12	15048	
大写：玖拾万零叁仟零贰元整				小写：¥903002元			

注：供应产品详细规格型号及参数以中标企业投标书为准

网上超市合同

合同编号: 11N0760756902024109401

采购单位(甲方): 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

供货商(乙方): 新疆泰诺健体育产业有限公司

为了保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规以及关于新疆维吾尔自治区网上超市-张网供应商征集通知-新疆泰诺健体育产业有限公司 水磨沟区 网上超市项目招标文件、中标供应商的投标文件、电子卖场(网上超市)项目协议和承诺书,双方签署本合同,以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位: 元

序号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价
1	威克多 羽毛球网 C-7004 羽毛球网 中小型健身器材配件	威克多/VICTOR	C-7004 羽毛球网	品牌:威克多/VICTOR,型号:C-7004 羽毛球网	1	个	133.23
2	悍马健身器材 FIRMES T FY-018L 铝合金座椅 铝合金座椅 户外椅子凳子	悍马健身器材 FIRMES T	FY-018L	品牌:悍马健身器材 FIRMES T,型号:FY-018L	10	件	2650.00
合同总价(元)				26633.23			

注:

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用,包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及维修费、税费等。

二、货款结算

- 1、甲方应于货物验收合格后3个工作日内将货款全部支付给乙方。
- 2、甲方付款前,乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票,甲方未收到发票的,有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票,甲方不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。
- 3、

三、履约保证金(如有)

- 1、本合同签订后 1 个工作日内,乙方应向甲方支付合同总价1%的履约保证金,作为乙方认真履行合同条款的保证。
- 2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用,甲方有权直接从履约保证金中扣除,履约保证金中不足以扣除的,甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金(如有)自 合同约定的质保期届满后 由甲方无息返还给乙方。
- 3、

四、货物包装与交付

- 1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸,并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防



腐等保护措施,以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料,包括但不限于:商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料(如有)。

3、交货期:15工作日

4、交货方式:自行配送

5、收货人:米东区文旅局;联系方式:0991-3313166

6、收货地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道米东区三道坝南路278号

7、/

## 五、安装与验收

1、安装调试(如有):乙方负责在甲方指定的时间内,按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规,采取安全保障措施,保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失,均由乙方承担。

2、验收标准:详见电子卖场(网上超市)项目协议书约定的验收标准或质量要求;

3、到货验收:甲方应在收到货物后3个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验,并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。

4、最终验收(如有):安装调试完毕后,乙方应配合甲方进行最终验收,验收结果以甲方签署的验收证明为准。

5、/

## 六、保修与售后服务

1、货物质保期为,自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、乙方承诺所售商品,自甲方收到商品之日起3日内可以无理由退货,7日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。

3、质保期内,乙方应当提供7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后6个小时内响应,12个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件,乙方应在24个小时内免费更换备品备件。

4、质保期届满后,乙方对本合同项下货物提供终身维修服务,且维修时只收取所需维修部件的成本费,服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、/

## 七、知识产权及其他民事权利的保留

1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等,不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定,则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍,并赔偿甲方的损失。

2、/

## 八、违约责任

1、甲方逾期支付(申请支付)货款的,自逾期之日起,向乙方每日偿付合同总价%/的违约金;甲方无正当理由拒付货款的,应向乙方偿付合同总价%/的违约金。

2、乙方逾期供货的,自逾期之日起,向甲方每日偿付合同总价%/的违约金;乙方逾期/日不能交货的,应向甲方支付合同总价%/的违约金,并且甲方有权解除本合同,不再退还履约保证金(如有)。

乙方未在约定时间内完成安装调试(如有)的,参照前款约定承担违约责任。

3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的,每发生一次,乙方应向甲方支付/元违约金。同时,甲方有权委托第三方进行保修,所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的,乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的,甲方有权没收履约保证金(如有),同时,报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。

5、/

#### 九、法律适用与争议解决

- 1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
- 2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、/

#### 十、合同生效及其他

1、关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-新疆泰诺健体育产业有限公司 水磨沟区 网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定，若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

- （1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；
  - （2）本合同；
  - （3）电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；
  - （4）投标文件；
  - （5）其他合同文件。
- 2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
- 3、本合同一式 四 份，甲乙双方各执 二 份，具有同等法律效力

4、/

30211F

## 附件 7：结算书

### 米东区多功能运动场地建设项目

#### 结算书

结算金额：944109.00 元

施工单位：新疆泰诺健体育产业有限公司

(单位盖章)



新疆凯智工程管理咨询有限公司

米东区多功能运动场地建设

招标工程量清单

凯智造（清）字第【2024】014号

第一册 共一册

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）



编 制 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）



年 月 日

新疆凯智工程管理咨询有限责任公司

## 工程量清单总说明

### 一、工程概况：

1. 工程名称：米东区多功能运动场地建设
2. 建设单位：米东区文化体育广播电视和旅游局
3. 设计单位：中裕工程集团有限公司
4. 建设规模及工程内容：本工程位于乌鲁木齐米东区上沙河村委会，主要改造内容为运动场地地面、人行通道及台阶、铁艺球场围网及不锈钢金属门牌、移动看台、球场防眩目高杆灯、室外健身器材、篮球架、羽毛球网、乒乓球台（带球网）等相关器材设施。

### 二、编制依据

1. 中裕工程集团有限公司设计的施工图（工程编号：2024ZYWLMQGCJSJ-006）；施工图纸以及相关的工艺参数；
2. 招标范围内设计图纸选用的标准（包括标准图集）、施工验收的现行规范、规定等技术资料；
3. 其他相关文件资料等。

### 三、其他需要说明的问题：

1. 设备及材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求；
2. 该清单内容包含运动场地地面、人行通道及台阶、铁艺球场围网及不锈钢金属门牌、移动看台、球场防眩目高杆灯、室外健身器材、篮球架、羽毛球网、乒乓球台（带球网）等相关器材设施范围内所有工程内容，清单中未列项的部分应结合项目特点综合报价；

采购清单

工程名称：米东区多功能运动场地建设

序号	设备设施名称	技术参数	单位	数量	金额（元）		备注
					综合单价	合价	
1	丙烯酸地坪漆地面 (运动场)	<p>1. 成品丙烯酸地坪漆</p> <p>2. 200厚C30混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。</p> <p>3. 留缝10~15，用沥青砂填实或涂沥青松木条嵌缝路面</p> <p>4. 20厚粗砂隔离层，摊铺刮平</p> <p>5. 450厚戈壁土夯实，碾压系数0.95</p> <p>6. 戈壁土夯实碾压，碾压系数0.95</p> <p>注：原地面挖深1米，戈壁土回填至基层做法底标高后按以上做法。</p> <p>7. 备注：外运由投标人根据现场自行考虑（包含装车、场内倒运、垃圾、渣土外运倾倒至垃圾场等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）</p> <p>8. 丙烯酸地坪漆的施工工艺流程主要包括以下几个步骤：</p> <p>1) 施工前准备：清理施工现场，确保地面干燥、无水汽，并清除油污和杂物。</p> <p>2) 准备施工工具和材料，如滚筒刷、刮刀、打磨机、清洁剂、底漆、丙烯酸地坪漆等。</p> <p>3) 底漆施工：使用清洁剂和清水清洗地面，确保地面干净无尘。将底漆均匀涂刷在地面上，使其充分渗透和固化。底漆的施工质量直接影响到整个地坪漆的附着力和耐磨性。</p> <p>4) 丙烯酸地坪漆施工：底漆干燥后，搅拌均匀丙烯酸地坪漆，然后使用滚筒刷均匀涂刷在地面上。施工过程中要注意避免漆膜出现空鼓、起泡等现象，确保漆膜的平整和美观。</p> <p>5) 打磨和清理：丙烯酸地坪漆施工完成后，使用打磨机对地面进行打磨，使其更加平整光滑。</p> <p>6) 清理地面上的灰尘和杂物，确保地面干净整洁。</p> <p>7) 封面漆施工：以提高地坪的光泽度和耐磨性，使地坪更加坚固耐用。施工前要做好地面的清洁工作，均匀涂刷封面漆在地面上。</p>	平方米	573.3			

采购清单

工程名称：米东区多功能运动场地建设

序号	设备设施名称	技术参数	单位	数量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
3	火烧板地面（人行通道）	1. 50厚火烧板 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（洒适量清水） 3. 150厚C25混凝土，按4-6m分仓跳格浇筑 4. 素土夯实碾压，碾压系数0.95 注：在原地面填平后重新做地面做法。	平方米	49.5			
4	火烧板台阶	1. 1:2水泥砂浆勾缝 2. 30厚火烧板，N5水泥砂浆砌筑 3. 200厚C30细石混凝土 4. 素土夯实碾压，碾压系数0.95	平方米	9			
5	台阶栏杆	1. 台阶栏杆高度1.1m(悬空两侧均做) 2. 做法详新12J07-103	米	4			
6	场地一周路界石	1. C30混凝土立道牙，宽*高=100mm*300mm 2. 20厚M10水泥砂浆 3. 100厚C25混凝土垫层，截面150mm*100mm	米	208.4			

采购清单

工程名称：米东区多功能运动场地建设

序号	设备设施名称	技术参数	单位	数量	金额(元)		
					综合单价	合价	备注
13	健身车	1) 器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011)要求; 2) 主立柱: $\phi 114 \times 3\text{mm}$ , 主横梁: $\phi 60 \times 3\text{mm}$ ; 转动部位内置可靠的阻尼装置, 阻尼力矩符合人体运动学规律; 3) 踏板与地面间距大于 80mm, 踏板部位具有防滑结构设计, 摩擦系数大于 0.5; 4) 轴承部位采用国家标准轴承, 并采用有效的防水和防尘措施 5) 满足甲方的使用要求	个	1			
14	扭腰器	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011)要求; 1) 主要承载立柱应采用不小于 $\phi 114\text{mm}$ 、厚度不小于 3mm 标准管材, 并与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求; 2) 扭腰盘主立柱管采用 $\phi 76 \times 3\text{mm}$ 3) 脚踏部位应有防滑措施, 双脚站立防滑面, 摩擦系数应不小于 0.5; 4) 主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构, 立柱埋入深度 500mm, 5) 满足甲方的使用要求	个	1			
15	太极揉推器	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011)要求; 1) 主要承载立柱应采用不小于 $\phi 114\text{mm}$ 、厚度不小于 3mm 标准管材, 支撑管 $\phi 60 \times 3\text{mm}$ , 并与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求; 2) 转盘采用钢板整体冲压周边卷边成形直径应在 $(\phi 440 \sim \phi 450)\text{mm}$ , 两转盘内侧距离应大于 230mm, 转盘轴直径应不小于 $\phi 25\text{mm}$ , 材料应采用 45# 钢; 主立柱采用钢制盖帽, 应避免雨水淋入; 轴承位应采用防水措施, 转盘轴承室必须有封盖, 封盖与盘不得有相对运动; 3) 安装应采用直埋方式, 立柱埋地尺寸不得小于 500mm; 4) 双人使用, 转盘式 5) 满足甲方的使用要求	个	1			
16	钟摆器	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011)要求 1. 主立柱内部采用 $114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管, 不易退色, 不易老化, 防腐蚀。盖帽为铝合金盖帽螺丝固定加防盜盖。 2. 扶手选用 $\phi 32 \times 3\text{mm}$ 花纹钢管; 摆杆选用 $\phi 60 \times 3\text{mm}$ 优质钢管; 器材之活动连接处采用轴径 30mm, 并作橡胶防水、防尘密封; 其摆腿应向外侧倾斜, 避免了碰撞小腿的隐患; 3、连接件选用不锈钢螺丝连接, 可防锈防盜; 3. 满足甲方的使用要求	个	1			



附件 8：验收单

(一) 智能健身器材

验收单

订单编号： 2651101000013704720  
采购计划文号：

采购单位信息					
采购单位名称	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局	收货人	米东区文旅局	联系电话	3313166
收货地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道米东区三道坝南路278号				
供应商信息					
供应商名称	新疆佰送惠民商贸有限公司	联系人	孙晨曦	联系电话	18199101168

序号	货物名称	型号规格	制造商	原产地	数量	单位	金额
1	杰威 JW-E2188 双位划船器 其它中小型健身器材	品牌:杰威;型号:JW-E2188;	江苏杰威体育器材有限公司	江苏省扬州市江都市	1.00	件	14570.00
2	杰威 JW-E2185 双位背部按摩器 其它中小型健身器材	品牌:杰威;型号:JW-E2185;	江苏杰威体育器材有限公司	江苏省扬州市江都市	1.00	件	14390.00
3	杰威 JW-E2176 双位蹬力器 其它中小型健身器材	品牌:杰威;型号:JW-E2176;	江苏杰威体育器材有限公司	江苏省扬州市江都市	1.00	件	15010.00
4	杰威 JW-E2169 智能钟摆扭腰器 其它中小型健身器材	品牌:杰威;型号:JW-E2169;	江苏杰威体育器材有限公司	江苏省扬州市江都市	1.00	件	14290.00
5	杰威 JW-E2168 双位钟摆器 其它中小型健身器材	品牌:杰威;型号:JW-E2168;	江苏杰威体育器材有限公司	江苏省扬州市江都市	1.00	件	15450.00
6	杰威 JW-E2167A 双位漫步机 其它中小型健身器材	品牌:杰威;型号:JW-E2167A;	江苏杰威体育器材有限公司	江苏省扬州市江都市	1.00	件	16240.00
7	杰威 JW-E2156 双位推举训练器 其它中小型健身器材	品牌:杰威;型号:JW-E2156;	江苏杰威体育器材有限公司	江苏省扬州市江都市	1.00	件	15210.00
8	杰威 JW-E2163 双位跳踏板 其它中小型健身器材	品牌:杰威;型号:JW-E2163;	江苏杰威体育器材有限公司	江苏省扬州市江都市	1.00	件	15380.00

9	杰威 JW-E2150 双位健身车 其它中小型健身器材	品牌:杰威;型号:JW-E2150;	江苏杰威体育用品有限公司	江苏省扬州市江都市	1.00	件	15450.00
10	杰威 JW-E2127 双位扭腰器 其它中小型健身器材	品牌:杰威;型号:JW-E2127;	江苏杰威体育用品有限公司	江苏省扬州市江都市	1.00	件	14010.00
合计(元):					150000.00		
合计人民币(大写):					壹拾伍万元整		

验收信息	
全部验收时间	
验收情况	<div>合格</div> <div><input type="checkbox"/> 收到货物数量与订单数量是否一致 <input type="checkbox"/> 内外包装是否完好 <input type="checkbox"/> 配置是否正确 <input type="checkbox"/> 箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致 <input type="checkbox"/> 品牌、型号是否正确 <input type="checkbox"/> 安装调试是否正常 <input type="checkbox"/> 是否有保修卡</div>
验收意见	
验收单位(盖章)	
验收人(签字)	
验收时间	

留言: -

健身器材验收

货物名称	产地	型号	数量	单位	备注
智能二代双位扭腰器	扬州杰威	JW-E2127	1	套	
智能二代双位健身车	扬州杰威	JW-E2150	1	套	
智能二代双位推举训练器	扬州杰威	JW-E2156	1	套	
智能二代双位跷跷板	扬州杰威	JW-E2163	1	套	
智能二代双位漫步机	扬州杰威	JW-E2167A	1	套	
智能二代双位钟摆器	扬州杰威	JW-E2168	1	套	
智能二代钟摆扭腰器	扬州杰威	JW-E2169	1	套	
智能二代双位蹬力器	扬州杰威	JW-E2176	1	套	
智能二代双位背部按摩器	扬州杰威	JW-E2185	1	套	
智能二代双位划船器	扬州杰威	JW-E2188	1	套	
买方（需方）单位（盖章）	验收人（签字）  2024年8月23日				
使用方（社区）单位（盖章）	验收人（签字）  2024年8月23日				
卖方（供方）（盖章）	验收人（签字）  2024年8月23日				
验收单位意见	以上情况属实，货物验收完毕。 安装调试是否正常 正常				

注：本表一式3联，分别由采购单位、使用单位、供应单位留存备案


(二) 达标测验

验收单

订单编号： 2641101000013704567  
采购计划文号：

采购单位信息					
采购单位名称	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局	收货人	米东区文旅局	联系电话	3313166
收货地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道米东区三道坝南路278号				
供应商信息					
供应商名称	新疆晟励体育产业发展有限公司	联系人	XJSLTY-19881104	联系电话	18099649463

序号	货物名称	型号规格	制造商	原产地	数量	单位	金额
1	体育赛事活动服务	品牌：			1.00	项	30000.00
合计（元）：					30000.00		
合计人民币（大写）：					叁万元整		

验收信息	
全部验收时间	
验收情况	<div><input type="checkbox"/> 收到货物数量与订单数量是否一致</div> <div><input type="checkbox"/> 内外包装是否完好</div> <div><input type="checkbox"/> 配置是否正确</div> <div><input type="checkbox"/> 箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致</div> <div><input type="checkbox"/> 品牌、型号是否正确</div> <div><input type="checkbox"/> 安装调试是否正常</div> <div><input type="checkbox"/> 是否有保修卡</div>
验收意见	
验收单位（盖章）： 验收人（签字）： 验收时间：	<div> 2024年7月18日</div>

留言： -

(三) 多功能运动场地

打印来源: <https://www.zcygov.cn/>

验收单

订单编号: 2601101000013082915  
采购计划文号:

采购单位信息					
采购单位名称	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局	收货人	米东区文旅局	联系电话	3313166
收货地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道米东区三道坝南路278号				

供应商信息					
供应商名称	中裕工程集团有限公司 乌鲁木齐工程设计分公司	联系人	91650103MADKGPRL83	联系电话	15999136321

序号	货物名称	型号规格	制造商	原产地	数量	单位	金额
1	工程设计服务	品牌:			1.00	项	30000.00
合计(元):				30000.00			
合计人民币(大写):				叁万元整			

验收信息	
全部验收时间	
验收情况	<div><input type="checkbox"/> 收到货物数量与订单数量是否一致</div> <div><input type="checkbox"/> 内外包装是否完好</div> <div><input type="checkbox"/> 配置是否正确</div> <div><input type="checkbox"/> 箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致</div> <div><input type="checkbox"/> 品牌、型号是否正确</div> <div><input type="checkbox"/> 安装调试是否正常</div> <div><input type="checkbox"/> 是否有保修卡</div>
验收意见	
验收单位(盖章):	
验收人(签字):	
验收时间:	

验收人(签字): 仇航  
验收时间: 5.25

留言: -

附件9：资金支付凭证

(一) 多功能运动场地




650109

资金性质：政府性基金预算资金

20241209

第 DP2024120902392 号

单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心	收款人	全 称	新疆泰诺健体育产业有限公司
	账 号	0000020030110048651327		账 号	991906246610501
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司油城支行		开户银行	招商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路自贸支行
支 付 金 额	人民币 (大写):	贰万陆仟陆佰叁拾叁元贰角叁分	金 额 (小写)		¥26,633.23
单 位	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局	主管部门	米东区文化体育广播电视和旅游局		
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出	支付申请编号	AP20241202194616660		
结算方式	其他	用 途	支付米东区“多功能运动场地”购置座椅费用		
<div> 支付印章  张贺</div>			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥26,633.23 (借) 复核员： 	




650109

资金性质：政府性基金预算资金

20241119

第 DP2024111900152 号

单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心	收款人	全 称	新疆凯智工程管理咨询有限责任公司
	账 号	0000020030110048651327		账 号	0801280000009222
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司油城支行		开户银行	新疆银行股份有限公司
支 付 金 额	人民币 (大写):	肆仟捌佰零壹元贰角整	金 额 (小写)		¥4,801.20
单 位	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局	主管部门	米东区文化体育广播电视和旅游局		
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出	支付申请编号	AP20241030202210922		
结算方式	其他	用 途	2024年“多功能运动场地”建设项目清单单价编制及结算费用50%		
<div> 支付印章  张贺</div>			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥4,801.20 (借) 复核员： 	

扫描全能王 创建



650109

国库集中支付凭证

第 DP2024111900150 号

资金性质：政府性基金预算资金

20241119

单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心	收款人	全 称	新疆凯智工程管理咨询有限公司
	账 号	0000020030110048651327		账 号	0801280000009222
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司油城支行		开户银行	新疆银行股份有限公司
支 付 金 额	人民币 (大写):	壹仟陆佰玖拾捌元捌角整	金 额 (小写)		¥1,698.80
单 位	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局	主管部门	米东区文化体育广播电视和旅游局		
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出	支付申请编号	AP20241030201455122		
结算方式	其他	用 途	2024年“多功能运动场地”建设项目清单计价编制及结算费用50%		
<div><div><div>财务专用章</div><div>明姜印学</div><div>张贺</div></div></div>			银行	实际支付金额：¥1,698.80	
			会 计 分 录	(借)	
			复核员：	<div><div>对方科目</div><div>油城支行</div><div>会计业务专用章</div></div>	

扫描全能王 创建

650109

国库集中支付凭证

第 DP2024120902391 号

资金性质：政府性基金预算资金

20241209

单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心	收款人	全 称	新疆泰诺健体育产业有限公司
	账 号	0000020030110048651327		账 号	991906246610501
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司油城支行		开户银行	招商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路自贸支行
支 付 金 额	人民币 (大写):	壹拾捌万柒仟玖佰陆拾伍元壹角柒分	金 额 (小写)		¥187,965.17
单 位	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局	主管部门	米东区文化体育广播电视和旅游局		
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出	支付申请编号	AP20241126162128115		
结算方式	其他	用 途	支付2024年“多功能运动场地”建设项目竣工审计剩余工程款		
<div><div><div>财务专用章</div><div>明姜印学</div><div>张贺</div></div></div>			银行	实际支付金额：¥187,965.17	
			会 计 分 录	(借)	
			复核员：	<div><div>对方科目</div><div>油城支行</div><div>会计业务专用章</div></div>	

扫描全能王 创建

650109

国库集中支付凭证

第 DP2024111900136 号

资金性质：政府性基金预算资金20241119单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心	收款人	全 称	新疆高新工程项目管理有限责任公司
	账 号	0000020030110048651327		账 号	0000003411121200018063
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司油城支行		开户银行	乌鲁木齐银行乌鲁木齐高新区支行
支付金额	人民币 (大写):	贰万元整	金额 (小写)		¥20,000.00
	单 位	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局	主管部门	米东区文化体育广播电视和旅游局	
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出		支付申请编号	AP20240913201307344	
结算方式	其他		用 途	2024年“多功能运动场地”建设项目监理费	
<div><div>支付印章</div><div>明姜印李</div><div>张贺</div></div>			银行	实际支付金额：¥20,000.00	
			会 计	(借)	
			分 录	复核员： <div></div>	


扫描全能王 创建

650109

国库集中支付凭证

第 DP2024111900153 号

资金性质：政府性基金预算资金20241119单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心	收款人	全 称	新疆泰诺健体育产业有限公司
	账 号	0000020030110048651327		账 号	991906246610501
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司油城支行		开户银行	招商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区玄武南路自贸支行
支付金额	人民币 (大写):	壹拾捌万零陆佰元肆角整	金额 (小写)		¥180,600.40
	单 位	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局	主管部门	米东区文化体育广播电视和旅游局	
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出		支付申请编号	AP20241030202637706	
结算方式	其他		用 途	支付米东区“多功能运动场地”建设项目20%工程款	
<div><div>支付印章</div><div>明姜印李</div><div>张贺</div></div>			银行	实际支付金额：¥180,600.40	
			会 计	(借)	
			分 录	复核员： <div></div>	

扫描全能王 创建



650109



国库集中支付凭证


第 DF2024111900137 号

资金性质：政府性基金预算资金

20241119

单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心	收款人	全 称	新疆凯智工程管理咨询有限公司
	账 号	0000020030110048651327		账 号	0801280000009222
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司油城支行		开户银行	新疆银行股份有限公司
支 付 金 额	人民币 (大写)：	陆仟伍佰元整			金额 (小写)
单 位	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局	主管部门	米东区文化体育广播电视和旅游局		¥6,500.00
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出		支付申请编号	AP20240913203615579	
结算方式	其他		用 途	2024年“多功能运动场地”建设项目商务控制价编制及结算费用20%	
<div> 支付印章 明姜印学 张贺</div>			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥6,500.00	
			(借)	复核员： <div></div>	

 扫描全能王 创建

650109



国库集中支付凭证


第 DF2024111900139 号

资金性质：政府性基金预算资金

20241119

单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心	收款人	全 称	新疆泰诺健体育产业有限公司
	账 号	0000020030110048651327		账 号	091906246610501
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司油城支行		开户银行	招商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路自贸支行
支 付 金 额	人民币 (大写)：	伍拾肆万元整			金额 (小写)
单 位	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局	主管部门	米东区文化体育广播电视和旅游局		¥540,000.00
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出		支付申请编号	AP20240913223113178	
结算方式	其他		用 途	支付米东区“多功能运动场地”建设项目60%预付款	
<div> 支付印章 明姜印学 张贺</div>			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥540,000.00	
			(借)	复核员： <div></div>	

 扫描全能王 创建

650109

国库集中支付凭证

第 DP2024111900140 号

资金性质：政府性基金预算资金20241119单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心	收款人	全 称	新疆泰诺健体育产业有限公司
	账 号	0000020030110048651327		账 号	991906246610501
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司油城支行		开户银行	招商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路自贸支行
支 付 金 额	人民币 (大写):	壹仟捌佰零壹元贰角整			金额 (小写)
					¥1,801.20
单 位	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局		主管部门	米东区文化体育广播电视和旅游局	
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出		支付申请编号	AP20240913223509470	
结算方式	其他		用 途	支付米东区“多功能运动场地”建设项目60%预付款	
<div><div><div></div><div>支付印章</div><div>明姜印学</div><div>张贺</div></div></div>			银行	实际支付金额：¥1,801.20	
			会 计 分 录	(借)	
			复核员：	<div><div><div></div><div>对方科目</div><div>油城支行</div><div>会计业务专用章</div></div></div>	

650109

国库集中支付凭证

第 DP2024080500001 号

资金性质：政府性基金预算资金20240805单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心	收款人	全 称	中裕工程集团有限公司乌鲁木齐工程设计分公司
	账 号	0000020030110048651327		账 号	65050189638600001888
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司油城支行		开户银行	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行
支 付 金 额	人民币 (大写):	叁万元整			金额 (小写)
					¥30,000.00
单 位	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局		主管部门	米东区文化体育广播电视和旅游局	
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出		支付申请编号	AP20240726114008674	
结算方式	其他		用 途	特定项目费-支付2024年米东区多功能运动场地项目建设工程设计费	
<div><div><div></div><div>支付印章</div><div>明姜印学</div><div>张贺</div></div></div>			银行	实际支付金额：¥30,000.00	
			会 计 分 录	(借)	
			复核员：	<div><div><div></div><div>对方科目</div><div>油城支行</div><div>会计业务专用章</div></div></div>	

(二) 智能健身器材

650109

国库集中支付凭证

第 DP2024111900138 号

资金性质：政府性基金预算资金

20241119

单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心	收款人	全 称	新疆佰送惠民商贸有限公司	
	账 号	0000020030110048651327		账 号	30006501040006976	
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司油城支行		开户银行	农行乌鲁木齐和平桥支行	
支 付 金 额	人民币：壹拾伍万元整				金额（小写）	¥150,000.00
单 位	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局		主管部门	米东区文化体育广播电视和旅游局		
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出		支付申请编号	AP20240913221802004		
结算方式	其他		用 途	支付2024年国球进社区、公园项目智能室外健身器材款		
<div><div><div>乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心</div><div>财务专用章</div><div>0801090099749</div></div><div>支付印章</div><div>明姜印</div><div>张贺</div></div>			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥150,000.00		
			(借)			
			复核员：	<div><div>乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心</div><div>油城支行</div><div>对方科目</div><div>会计业务专用章</div></div>		


扫描全能王 创建

(三) 达标测验

国库集中支付凭证

650109      资金性质：政府性基金预算资金      20240805      第 DP2024080500002 号      单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市米东区财政国库收付中心	收款人	全 称	新疆晟昉体育产业发展有限公司	
	账 号	0000020030110048651327		账 号	651651056013001209307	
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司油城支行		开户银行	交通银行乌鲁木齐卫星路支行	
支 付 金 额	人民币 (大写)：叁万元整				金额 (小写)	¥30,000.00
单 位	乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局		主管部门	米东区文化体育广播电视和旅游局		
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出		支付申请编号	AP20240726121301859		
结算方式	其他		用 途	2024年开展健身志愿服务及推行国家达标测验费用		
<div> 支付印章  张贺</div>			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥30,000.00		
				(借)      复核员： <div></div>		

 扫描全能王 创建

附件 10：调研函

## 关于开展乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目资金绩效评价的调研函

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视及旅游局：

受乌鲁木齐市米东区财政局委托，我公司承担《2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金》（乌财科教〔2023〕150号）项目资金绩效评价工作，为保证绩效工作的顺利开展，我公司委派章梦瑾同志于2025年7月31日到你单位进行绩效评价工作的实地调研，请你单位提供必要的办公条件和基础资料。

此函。

中国投资咨询有限责任公司

2025年7月29日

附件 11：访谈记录

1. 请您从以下几点谈谈该项目的概况：  
(1) 项目立项时间与背景；(2) 项目立项的目标；(3) 该项目的实施内容与具体实施情况。
- 2.请您简要介绍 2024 年多功能运动场地建设与智能健身器材配置项目的实施流程。
- 3.请您简要介绍 2024 年本项目资金的拨付流程，包括指标下达、资金拨付等环节。
- 4.请介绍部门现有的相关财务管理制度及项目业务管理制度，如有成文制度请提供文件名称与文号。
- 5.本项目所需的健身器材种类、数量及资金额度，是由自治区体育局统一指定，还是由区级根据需求自主申报？
- 6.设施投入使用以来，是否出现设备损坏或故障情况？是否有维修记录和处理机制？
- 7.请你简要介绍全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准项目的实施流程。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注

## 附件 12：评价资料清单表

### 乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”重点绩效评价项目资料清单

财政重点绩效评价项目以财政资金使用为切入点，重点围绕项目实施情况，对照政策文件要求从多维度综合评价项目成效。为确保评价的准确性，请全面、完整地提供与项目实施相关的各项材料。特别提示：如在项目实际执行过程中存在与政策文件、实施方案、计划或合同要求不一致的情形，请予以重点说明，并提供相关佐证材料。

1、请提供本项目及主管局、主管部门相关资料：1）项目情况介绍；2）实施方案；3）项目批复（包括向上级相关方的申报资料及批复）；4）党组会议纪要和请示；5）涉及相关方及对应职责；6）审计资料（如有）；7）部门或行业的发展规划（重点突出与支持健身、体育事业有关部分）；8）部门单位职能及简介；9）本项目的宣传资料。

2、请提供本项目相关政策文件及材料，包括但不限于：1）国家、自治区、乌鲁木齐市及米东区相关法律、法规和规章制度；2）国家、自治区、乌鲁木齐市及米东区确定的大政方针、政策（包括鼓励培育基层体育组织及人才、提升全民健身场地设施等）；3）该项目年度计划及中长期规划（若不涉及年度计划，可不提供年度计划，但需要提供本次项目的实施计划）；4）单位内部就该项目所形成的各类书面材料，包括相关总结；5）请提供《全民健身条例》、《健康中国2030规划纲要》、《体育强国建设纲要》、《广泛开展国家体育锻炼标准达标测验活动的通知》、《国务院关于印发全民健身计划（2021-2025）的通知》、《关于印发新疆维吾尔自治区全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》、自治区群众体育2024年重点工作任务、米东区全民健身相关实施计划和《乌财科教〔2023〕150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金》文件等。若有其他和项目背景、立项相关的文件，请一并提供。

3、请说明本项目的预算编制流程并提供相关佐证材料（包括但不限于申请、预算计划和

预算测算表)。若没有,请出具情况说明。

4、本项目涉及采购,请提供采购全流程资料,包括但不限于政府采购申报、公告、招标、中标、合同、前期设备进场准备工作等资料。此外,请提供设备采购到位后,相关的交接工作资料,包括但不限于验收单,安装确认单、设备核验照片等。(若使用政采云,请详细说明采购的具体流程,也请提供完整的采购全流程资料,包括但不限于采购计划确认书、询价、订单到合同等,注意合同应含约定双方签章)

5、请说明建设县级多功能运动场地过程中的具体开展情况,执行情况,并提供全套完整的佐证资料(包括但不限于立项、批复、实施方案、执行、验收、运行等)。(本项目多数资金均用于建设多功能运动场地,因此此处将为重点评价部分,请尽可能详细地提供全流程资料)

6、请说明培育基层体育组织及人才过程中的具体开展情况,执行情况,并提供全套完整的佐证资料。

7、请说明本项目的资金来源(除中央转移支付外,是否使用配套资金?)。

8、请提供本项目完整的资金台账、发票和国库集中支付凭证等财务资料。

9、请提供贵单位财务管理制度和采购管理制度,其中:财务管理制度包括但不限于专项资金管理办法、资金预决算管理制度、支付审批流程、资产管理与折旧(采购的智能器材需录入行政事业资产管理信息系统,按年限计提折旧)、监督与审计制度、绩效评价制度、信息公开制度等。此外,请提供贵单位的内部控制制度。

10、请提供贵单位的业务管理制度,包括但不限于:(1)项目审批与备案制度、政府采购与招投标制度、合同管理制度、工程监理与验收制度、项目风险及质量管理体系、项目责任制度、项目管理制度、绩效考核制度、项目成本费用管理等。如有其他制度可补充,如无上述制度请作出说明。(2)专项制度,包括但不限于设备使用规章制度、本次采购的健身器材的设备安全使用说明、本次建设的场馆管理制度、全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准



执行过程中的相关管理制度等资料。如有其他制度可补充，如无上述制度请作出说明。（3）此外，是否出现购置设备不合格、购置设备闲置、场馆建设不完善等特殊问题，如有，简单描述问题产生的原因，并说明解决措施和处理结果。

11、请说明本项目涉及到的所有外部主体、内部处室及各主体、各处室在本项目中职责。例如：财政局在本项目中的主要职责为 xxx；米东区文旅局在本项目中的主要职责为 xxx；乌鲁木齐奥体中心在本项目中的主要职责为 xxx.....；xxx（第三方）在本项目中的主要职责为 xxx.....

12、项目组织实施相关照片（包括但不限于通过本项目安装的智能室外健身器材照片、建设完成的多功能运动场地照片以及全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准过程中的相关照片等）

附件 13：专家打分表

乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目专家组意见表			
年 月 日			
委托单位	乌鲁木齐市米东区财政局		
评分结果	92分		
专家小组意见： 该项目依据充分，可有效解决全民健身运动与健康问题，项目之落地实施，但项目缺乏具体实施方案，项目协议是过于粗放，补充协议条款无效和同案书作进一步研究，陆总投标书中部分之原因未做说明，且一、是款项完全由财政支出，协议条款之协议设置。 组长签名：贾亚男 2023年9月16日			
	姓名	职业资格/资质证书	签名
专家	贾亚男	新疆财经大学 财政税务学院院长 教授	贾亚男
专家	汤琦瑾	新疆财经大学发展规划处处长 教授	汤琦瑾
专家	黄强	新疆广维现代建筑设计研究院有限责任公司 副所长	黄强
专家	赵慧亚	新疆驰远天合会计师事务所 高级经理 中国注册会计师	赵慧亚
专家	覃德娟	新疆同孚招投标有限公司 项目经理 工程师	覃德娟

乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目  
绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	分数	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%，无直接应用于项目立项的不得分。	3	3	
		战略目标适应性	项目与预算单位相关职能相适配情况。若项目立项与预算单位的职能相匹配得满分，不匹配不得分。	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	有绩效目标得权重分50%；①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	2.5	
		绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得权重分的50%；①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	2	
	预算编制科学性		①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	2	

预算执行率	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理；③资金分配与项目单位或地方实际相适应。以上3项各占三分之一权重，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的2%；资金到位率低于60%时不得分。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。达到100%得满分，预算执行率60%-100%时，每降低1%则扣减权重分的1%；预算执行率低于60%时不得分。	3	3	
资金管理	资金使用合规性	3	3	
过程	财务管理规范性	3	3	

组织实施	业务管理制度健全性	业务管理制度包括项目实施、项目进度管理、项目风险控制、安全生产管理、项目档案管理、项目关键内容。实现以上5条关键条款的，得权重分的100%，每少一个关键条款，扣减权重分的20%。	3	2.4	
	流程合规性	本指标评估各项目实施程序的履行情况，每个项目占比三分之一权重。若项目全程严格履行所有程序（包括招投标、监理、验收、变更审批等），则得满分；否则，该项目不得分。	4	2.7	
	资料完整性	该指标用于对项目实施中文件资料的齐全性、规范性及归档及时性进行综合评价。项目相关资料（如方案、合同、验收文件、票据等）齐全、签署盖章完整，并按时归档，符合上述条件方可获得对应项目的满分。若任一项目中出现某类文件缺失或不符合规范要求，则扣减该权重分的10%，直至该项分数扣完为止。	4	3.2	
	多功能运动场地完工率	该指标用于评估多功能运动场地建设完成情况。项目建设内容主要包括运动场地、人行道、台阶、室外健身器材、篮球场、羽毛球场、乒乓球台等相关设施。评分规则如下：全部设施建成得满分的20%；若有一项设施未完成，扣除该指标权重分的20%；若未完成项数量超过3项，则该指标不得分。	8	8	
数量指标	购置智能健身器材数	该指标用于考核工作人员是否按计划完成智能健身器材的购置及安装工作。建设内容为购置并安装共计10套智能健身器材。全部器材完成购置并安装验收合格，则扣除该指标总权重的20%。若未完成项数量超过3项，则该指标不得分。	6	6	

产出	质量指标	基层体育组织人才培养数	该指标用于考核工作人员按计划推行国家体育锻炼标准及开展相关全民健身志愿服务服务的成效。计划目标数量为400人次。指标完成值以实际参赛人数为依据，指标得分=（实际参赛人数/400）×该指标权重分（满分不超过权重分）。	6		
		多功能运动场地项目验收合格率	该指标考核运动场地竣工验收质量，若该工程全部验收合格得满分，每有一处设施未通过验收扣除20%权重分。超过3项未完成不得分。	8	8	
	时效指标	智能健身器材验收合格率	该指标用于考核项目资金投入的产出质量。要求设备一次性验收合格，且验收流程规范、验收手续齐全。若上述三项要求均满足，则得满分；每项要求（合格率100%、流程规范、手续齐全）的考核结果各占指标总权重的1/3。	6	6	
		项目完成及时率	该指标通过比较项目实际完成时间与计划完成情况，考核项目产出时效目标的达成情况，用于评估本年度多功能运动场地项目、购置智能健身器材项目和全民健身活动开展项目是否能在评价年度内完成。全部按时完成得满分，未按时完成的扣除相应权重分。	6	6	
	成本指标	预算控制	该指标用于反映和考核项目实施成本是否超出预算。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下：若实际支出未超过预算金额，则得该指标权重分的100%；若未按时完成，则不得分。本预算包含3个项目，每个项目的考核结果占该指标权重分的1/3。	6	6	
效益	社会效益	提高居民健康素养	指标通过对针对性调查问卷进行评价，对调查设计问题的答案赋予相应的权重后量化分析。	3	2.5	
		促进全民健身活动开展		3	2.5	

满意度	满意度指标	居民对多功能运动场地满意度	体指标完成率<90%时得权重分的100%，否则按比例得分，完成率低于60%不得分。		
		居民对智能室外健身器材满意度		3	
合计				100	93.3

乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目专家意见表	
2025年 9月 16日	
委托单位	乌鲁木齐市米东区财政局
专家意见: 个别捐赠标准设定较为宽松,且各功能运动场地包括哪些场地,其次对于器材事后保养应在合同中明确,尤其化时报上.	
专家签字:	马瑜瑾



乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	分数	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%,无直接应用于项目立项的不得分。	3	3	
		战略目标适应性	项目与预算单位相关职能相适应情况。若项目立项与预算单位的职能相匹配得满分，不匹配不得分。	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	有绩效目标得权重分得50%；①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	2	
		绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得权重分的50%；①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	2	
	预算编制科学性		①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	2	

权重/人					
过程	资金管理	资金分配合理性	3	3	
		资金到位率	3	3	
		预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	3	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	3	3	

产出	基层体育组织人才培养数		该指标用于考核工作人员按计划推行国家体育锻炼标准及开展相关全民健身志愿服务服务的成效。计划目标数量为400人次。指标完成值以实际参赛人数为依据，指标得分=（实际参赛人数/400）×该指标权重分（满分不超过权重分）。	6	6	
	多功能运动场地项目验收合格率	该指标考核运动场地竣工验收质量，若该工程全部验收合格得满分，每有一处设施未通过验收扣除20%权重分。超过3项未完成不得分。	8	8		
	质量指标	智能健身器材验收合格率	该指标用于考核项目资金投入的产出质量。要求设备一次性验收合格，且验收流程规范、验收手续齐全。若上述三项要求均满足，则得满分；每项要求（合格率100%、流程规范、手续齐全）的考核结果各占指标总权重的1/3。	6	6	
	时效指标	项目完成及时率	该指标通过比较项目实际完成时间与计划完成时间的差异，考核项目产出时效目标的达成情况，用于评年度多功能运动场地项目、购置智能健身器材项目和全民健身活动开展项目是否能在评价年度内完成。全部按时完成得满分，未按时完成的扣除相应权重分。	6	6	
	成本指标	预算控制	该指标用于反映和考核项目实施成本是否超出预算。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下：若实际支出未超过预算金额，则得该指标权重分的100%；若未按时完成，则不得分。本预算包含3个项目，每个项目的考核结果占该指标权重分的1/3。	6	6	
效益	社会效益	提高居民健康素养	指标通过针对性调查问卷进行评价，对调查设计问题的答案赋予相应的权重后量化分析。	3	2	
		促进全民健身活动开展		3	3	

组织实施	业务管理制度健全性	业务管理制度包括项目实施方案制定、项目进度管理、项目风险管控、安全生产管理、项目档案管理等关键内容。实现以上5条关键条款的，得权重分的100%，每少一个关键条款，扣减权重分的20%。	3	2	
	流程合规性	本指标评估各项目法定程序的履行情况，每个项目占比三分之一权重。若项目全程严格履行所有程序（包括招投标、监理、验收、变更审批等），则得满分；否则，该项目不得分。	4	2.5	
	资料完整性	该指标用于对项目实施中文件资料的齐全性、规范性及归档及时性进行综合评价。项目相关文件（如方案、合同、验收文件、票据等）齐全、签署盖章完整，并按时归档，符合上述条件方可获得对应项目的满分。若任一项目中出现某类文件缺失或不符规范要求，则扣减该权重分的10%，直至该项分数扣完为止。	4	3.2	
	多功能运动场地完工率	该指标用于评估多功能运动场地建设完成情况。项目建设内容主要包括运动场地地面、人行通道、台阶、室外健身器材、篮球场、羽毛球场、乒乓球台等相关设施。评分规则如下：全部设施建成得满分；每有一项设施未完成，扣除该指标权重分的20%；若未完成项数量超过3项，则该指标不得分。	8	8	
数量指标	购置智能健身器材数	该指标用于考核工作人员是否按计划完成智能健身器材的购置及安装工作。建设内容为购置并安装共计10套智能健身器材。全部器材完成购置并安装验收合格则得满分；每少完成一套器材的购置及安装，则扣除该项指标总权重的20%。若未完成项数量超过3项，则该指标不得分。	6	6	

满意度	满意度指标	居民对多功能运动场地满意度	体指标完成率不低于90%的得权重分的100%，否则按比例得分，完成率低于60%不得分。			
		居民对智能室外健身器材满意度	3	3		
合计			3	2.5		
			100	89.2		



乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效评价表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	分数	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%,无直接应用于项目立项的不得分。	3	3	
		战略目标适应性	项目与预算单位相关职能相适应情况。若项目立项与预算单位的职能相匹配得满分，不匹配不得分。	3	3	
		绩效目标合理性	有绩效目标得权重分得50%；①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	3	
	绩效目标	绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得权重分的50%；①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	2	
		预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	2	

组织实施	业务管理制度健全性	业务管理制度包括项目实施、项目进度管理、项目风险控制、安全生产管理、项目档案管理等关键内容。实现以上5条关键条款的，得权重分的100%，每少一个关键条款，扣减权重分的20%。	3	2	
	流程合规性	本指标评估各项目实施程序的履行情况，每个项目占比三分之一权重。若项目全程严格履行所有程序（包括招投标、监理、验收、变更审批等），则得满分；否则，该项目不得分。	4	2	
	资料完整性	该指标用于对项目实施中文件资料的齐全性、规范性及归档及时性进行综合评价。项目相关资料（如方案、合同、验收文件、票据等）齐全、签署盖章完整，并按时归档，符合上述条件方可获得对应项目的满分。若任一项目中出现某类文件缺失或不符合规范要求，则扣减该权重分的10%，直至该项分数扣完为止。	4	2	
	多功能运动场地完工率	该指标用于评估多功能运动场地建设完成情况。项目建设内容主要包括运动场地地面、人行通道及台阶、室外健身器材、篮球场、羽毛球场、乒乓球台等相关设施。评分规则如下：全部设施建成得满分；每有一项设施未完成，扣除该指标权重分的20%；若未完成项数量超过3项，则该指标不得分。	8	8	
数量指标	购置智能健身器材数	该指标用于考核工作人员是否按计划完成智能健身器材的购置及安装工作，建设内容为购置并安装共计10套智能健身器材。全部器材完成购置并安装验收合格后得满分；每少完成一套器材的购置及安装，则扣除该项指标总权重的20%。若未完成项数量超过3项，则该指标不得分。	6	6	



过程	资金管理	资金分配合理性	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理；③资金分配与项目单位或地方实际相适应。以上3项各占三分之一权重，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的2%；资金到位率低于60%时不得分。	3	3	
		资金到位率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。达到100%得满分，预算执行率60%-100%时，每降低1%则扣减权重分的1%；预算执行率低于60%时不得分。	3	3	
		预算执行率	若该项目经过专项审计，该指标可以审计结论代替；若无，则需满足以下要求：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。若①②③④全部齐全，则得权重分的100%；缺失一项扣权重分的25%，扣完为止。	4	4	
		资金使用合规性	财务管理制度健全性包括预算和决算管理、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、政府采购内控管理、绩效评价管理等方面。覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，此项不得分。	3	3	
		财务管理制度健全性		3	3	

产出	质量指标	基层体育组织人才培养数	该指标用于考核工作人员按计划推行国家体育锻炼标准及开展相关全民健身志愿服务的成效。计划目标数量为400人次。指标完成值以实际参赛人数为依据，指标得分=（实际参赛人数/400）×该指标权重分（满分不超过权重分）。	6	6	
		多功能运动场地项目验收合格率	该指标考核运动场地竣工验收质量，若该工程全部验收合格得满分，每有一处设施未通过验收扣除20%权重分。超过3项未完成不得分。	8	8	
	时效指标	智能健身器材验收合格率	该指标用于考核项目资金投入的产出质量。要求设备一次性验收合格，且验收流程规范、验收手续齐全。若上述三项要求均满足，则得满分；每项要求（合格率100%、流程规范、手续齐全）的考核结果各占指标总权重的1/3。	6	6	
		项目完成及时率	该指标通过比较项目实际完成时间与计划完成时间的差异，考核项目产出时效目标的达成情况，用于评估本年度多功能运动场地项目、购置智能健身器材项目和全民健身活动开展项目是否能在评价年度内完成。全部按时完成得满分，未按时完成的扣除相应权重分。	6	6	
	成本指标	预算控制	该指标用于反映和考核项目实施成本是否超出预算。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下：若实际支出未超过预算金额，则得该指标权重分的100%；若未按时完成，则不得分。本预算包含3个项目，每个项目的考核结果占该指标权重分的1/3。	6	6	
效益	社会效益	提高居民健康素养 促进全民健身活动开展	指标通过针对性调查问卷进行评价，对调查设计问题的答案赋予相应的权重后量化分析。整	3	2	

满意度	满意度指标	居民对多功能运动场地满意度	体指标完成率不低于90%的得权重分的100%，否则按比例得分，完成率低于60%不得分。	3	3	
		居民对智能室外健身器材满意度		3	2	
合计				100	90.	

乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目专家意见表	
2025 年 9 月 16 日	
委托单位	乌鲁木齐市米东区财政局
专家意见: 1. 缺乏招录资料	
专家签字: 霍德均	

乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	分数	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%，无直接应用于项目立项的不得分。	3	3	
		战略目标适应性	项目与预算单位相关职能相适应情况。若项目立项与预算单位的职能相匹配得满分，不匹配不得分。	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	有绩效目标得权重分得50%；①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的时间。以上五项各占10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	3	
		绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得权重分的50%；①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	2.4	
	预算编制科学性		①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	2	

资金分配合理性	资金到位率	预算执行率	资金使用合规性	财务管理规范性	过程
①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理；③资金分配与项目单位或地方实际相适应。以上3项各占三分之一权重，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的20%；资金到位率低于60%时不得分。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。达到100%得满分，预算执行率60%-100%时，每降低1%则扣减权重分的1%；预算执行率低于60%时不得分。	3	3	3	3	3
若该项目经过专项审计，该指标可以审计结论代替；若无，则需满足以下要求：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整规范的审批程序 and 手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。若①②③④全部齐全，则得权重分的100%；缺失一项扣权重分的25%，扣完为止。	3	3	3	3	3
财务管理规范性包括预算和决算管理、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、政府采购内控管理、绩效评价管理等方面。覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，此项不得分。	3	3	3	3	3



产出	基层体育组织人才培养数		该指标用于考核工作人员按计划推行国家体育锻炼标准及开展相关全民健身志愿服务的成效。计划目标数量为400人次。指标完成值以实际参赛人数为依据，指标得分=(实际参赛人数/400)×该指标权重分(满分不超过权重分)。	6	6	
	多功能运动场地项目验收合格率	该指标考核运动场地竣工验收质量，若该工程全部验收合格得满分，每有一处设施未通过验收扣除20%权重分。超过3项未完成不得分。	8	8		
	质量指标	智能健身器材验收合格率	该指标用于考核项目资金投入的产出质量。要求设备一次性验收合格，且验收流程规范、验收手续齐全。若上述三项要求均满足，则得满分；每项要求(合格率100%、流程规范、手续齐全)的考核结果各占指标总权重的1/3。	6	6	
	时效指标	项目完成及时率	该指标通过比较项目实际完成时间与计划完成时间的差异，考核项目产出时效目标的达成情况，用于评价本年度多功能运动场地项目、购置智能健身器材项目和全民健身活动开展项目是否能在评价年度内完成。全部按时完成得满分，未按时完成扣除相应权重分。	6	6	
	成本指标	预算控制	该指标用于反映和考核项目实施成本是否超出预算。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下：若实际支出未超过预算金额，则得该指标权重分的100%；若未按时完成，则不得分。本预算包含3个项目，每个项目的考核结果占该指标权重分的1/3。	6	6	
效益	社会效益	提高居民健康素养	指标通过对性调查问卷进行评价，对调查设计问题的答案赋予相应的权重后量化分析。整	3	2.52	
		促进全民健身活动开展		3	2.58	



满意度	满意度指标	居民对多功能运动场地满意度	体指标完成率低于90%的得权重分的100%，否则按比例得分，完成率低于60%不得分。			
		居民对智能室外健身器材满意度	3	3		
合计			100	94.27		

乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目专家意见表	
2025 年 9 月 16 日	
委托单位	乌鲁木齐市米东区财政局
专家意见:  优化调查问卷,更通俗易懂... 使之	
专家签字:	赵建重

乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效评价表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	分数	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%,无直接用于项目立项的不得分。	3	3	
		战略目标适应性	项目与预算单位相关职能相适应情况。若项目立项与预算单位的职能相匹配得满分，不匹配不得分。	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	有绩效目标得权重分得50%；①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	3	
		绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得权重分的50%；①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	2.4	
		预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	2	

过程	资金管理	资金分配合理性	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理；③资金分配与项目单位或地方实际相适应。以上3项各占三分之一权重，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的2%；资金到位率低于60%时不得分。	3	3	
		资金到位率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。达到100%得满分，预算执行率60%-100%时，每降低1%则扣减权重分的1%；预算执行率低于60%时不得分。	4	4	
		预算执行率	若该项目经过专项审计，该指标可以审计结论代替；若无，则需满足以下要求：①是否符合国家财经法规和管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。若①②③④全部齐全，则得权重分的100%；缺失一项扣权重分的25%，扣完为止。	3	3	
		资金使用合规性	财务管理制度健全性包括预算和决算管理、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、政府采购内控管理、绩效评价管理等方面。覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，此项不得分。	3	3	
		财务管理制度健全性				

组织 实施	业务管理制度健全性	业务管理制度包括项目实施、方案制定、项目进度管理、项目风险控制、安全生产管理、项目档案管理、项目内容。实现以上5条关键条款的，得权重分的100%，每少一个关键条款，扣减权重分的20%。	3	2.4	
	流程合规性	本指标评估各项目实施程序的履行情况，每个项目占比三分之一权重。若项目全程严格履行所有程序（包括招投标、监理、验收、变更审批等），则得满分；否则，该项目不得分。	4	2.67	
	资料完整性	该指标用于对项目性实施中文件的齐全性、规范性及归档及时性进行综合评价。项目相关文件（如方案、合同、验收文件、票据等）齐全、签署盖章完整，并按时归档，符合上述条件方可获得对应项目的满分。若任一项目出现某类文件缺失或不符合规范要求，则扣减该权重分的10%，直至该项分数扣完为止。	4	3.2	
	多功能运动场地完工率	该指标用于评估多功能运动场地建设完成情况。项目内容主要包括运动场地、羽毛球场地、乒乓球台、室外健身器材、篮球场、羽毛球场、乒乓球台等相关设施。评分规则如下：全部设施建成得满分；每有一项设施未完成，扣除该指标权重分的20%；若未完成项数量超过3项，则该指标不得分。	8	8	
数量指标		该指标用于考核工作人员是否按计划完成智能健身器材的购置及安装工作。建设内容为购置智能健身器材共计10套智能健身器材。全部器材完成购置并安装验收合格后扣除该指标总权重的20%。若未完成项数量超过3项，则该指标不得分。	6	6	

产出		基层体育组织人才培养数	该指标用于考核工作人员按计划推行国家体育锻炼标准及开展相关全民健身志愿服务的成效。计划目标数量为400人次。指标完成值以实际参赛人数为依据，指标得分=(实际参赛人数/400)×该指标权重(满分不超过权重分)。	6	6	
		多功能运动场地项目验收合格率	该指标考核运动场地竣工验收质量，若该工程全部验收合格得满分，每有一处验收不合格扣除20%权重分。超过3项未完成不得分。	8	8	
	质量指标	智能健身器材验收合格率	该指标用于考核项目资金投入的产出质量。验收设备一次性验收合格，且验收流程规范、验收手续齐全。若上述三项要求均满足，则得满分；每项要求(合格率100%、流程规范、手续齐全)的考核结果各占指标总权重的1/3。	6	6	
	时效指标	项目完成及时率	该指标通过比较项目实际完成时间与计划完成时间的差异，考核项目产出时效目标的达成情况，用于评估本年度多功能运动场地项目、购置智能健身器材项目和全民健身活动开展得是否能在评价年度内完成。全部按时完成得满分，未按时完成的扣除相应权重分。	6	6	
	成本指标	预算控制	该指标用于反映和考核项目实施成本是否超出预算。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下：若实际支出未超过预算金额，则得该指标权重分的100%；若未按时完成，则不得分。本预算包含3个项目，每个项目的考核结果占该指标权重分的1/3。	6	6	
效益	社会效益	提高居民健康素养	指标通过针对性调查问卷进行评价，对调查设计问题的答案赋予相应的权重后量化分析。整体	3	252	
		促进全民健身活动开展		3	258	

满意度	满意度指标	居民对多功能运动场地满意度	体指标完成率不低于90%的得权重分的100%， 否则按比例得分，完成率低于60%不得分。	3	3	
		居民对智能室外健身器材满意度		3	2.5	
		合计		100	84.2	

乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目专家意见表	
2025年 9 月 16 日	
委托单位	乌鲁木齐市米东区财政局
专家意见:	需强化绩效管理,继续绩效评价. 建立健康管理体系,编制应急预案,强化应急预案的管理.
专家签字:	黄强